

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	鹿嶋市公園施設長寿命化計画												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	鹿嶋市												
計画の目標	「鹿嶋市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や更新を行い、公園施設の充実と安全に利用できる公園整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	273	A	273	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	鹿嶋市公園施設長寿命化計画で平成32年度までに位置づけられてた改築や更新が必要な2つの公園について、改築・更新をした公園施設の割合を増加させる。 改築・更新済みの施設の割合 (改築・更新済公園数【公園】 ÷ 改築・更新予定公園数【87施設】) × 100	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 鹿嶋市都市整備部施設管理課において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	鹿嶋市公園施設長寿命化計画に基づき、少数ではあるが公園施設の更新・修繕等を実施し、施設の長寿命化及び利用者への安全性の向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
長寿命化計画に基づき、公園施設の修繕・更新等を実施していくことで、より安全・安心して利用できる公園とする。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	44%
		国体・オリンピックの大規模イベントで使用する施設から優先的に更新及び修繕等を実施したことにより、他の施設へ充てるための予算確保が困難であったことが要因であると考える。