

## 平成30年度 変 更 契 約 状 況

### 平成30年6月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減	
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自		至
29公管道維鹿施管第1号 舗裝修繕工事(鹿嶋市爪木地内)			市道0223号線○舗装工 路面切削工, 表層工 A=1,520.0㎡ ○区画線工 区画線 L=585.0m	常陸緑化土木(株)  茨城県鹿嶋市須賀442	当初設計では施工面積を1,520㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが広がっていたため、施工面積を380㎡の追加変更し、通行の安全を図るものである。	3	H30年06月18日					契約額
							7,214,400 円	9,050,400 円				増額
施設管理課 舗装工事 20171123						自	H30年03月02日	H30年03月02日			-	
						至	H30年06月29日	H30年06月29日				
29国補社交鹿道建第7-4号 舗装新設工事(鹿嶋市平井地内)			市道0102号線 L=40.0m○土工1式○円形側溝300X300 L=79m・U字側溝 L=35m・暗渠排水管 L=42m ○集水樹 N=10箇所○下層路盤工(RC-40 t=150)・上層路盤工(MS-25 t=100)・基層(再生粗粒As20 t=50)・表層(再生密粒As20 t=50)A=825㎡○歩車道境界ブロック L=136m,地先境界ブロック L=62m○雑工1式	(株)大平工業  茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139	本工事計画時より行っていた、防災無線移設についての協議が整ったため、追加変更するものである。さらに隣接地権者の協力により、道路勾配等の見直しが可能となったため、円形側溝を樹と暗渠管に代替させることが可能となった。これらを精査した結果増額変更するものである。また、交差点部の協議に不測の時間を要したため、併せて32日間の工期延長をするものである。	3	H30年06月19日					契約額
							19,958,400 円	24,926,400 円				増額
道路建設課 舗装工事 20172047						自	H29年09月20日	H29年09月20日			32日増	
						至	H30年06月29日	H30年07月31日				
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						