

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成30年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	変更後の状況	
30鹿下第23号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事_市道7319号線・市道7320号線 施工延長L=82.10m 管路施設工○管布設工φ200 管体延長L=80.90m○人孔設置工 塩ビ人孔2基○付帯工1式	(株)小沼工務店	工区の地盤が当初想定していたより自立性が悪く、作業員の安全を確保できないことから、簡易土留を46m追加する増額の設計変更を行うものです。	1	変更契約日: H30年12月04日	契約額	7,300,800 円	7,873,200 円	契約額 増額
下水道課	熱絶縁工事	20181092				茨城県鹿嶋市小山1066-2	自	H30年09月14日	H30年09月14日	—	
							至	H31年01月11日	H31年01月11日	—	
30鹿教総第35号 中央図書館外装他補修工事(鹿嶋市大字宮中2398番地1)			RC造1階建○延床面積1742.38㎡○防水補修工事一式○外装補修工事一式○内装補修工事一式	(株)鹿島美装	外壁タイル復旧の施工において、現在では既存のタイルと同じ形状のものは規格品による販売が行われていないことから、同じ形状のタイルを焼くための型を製作して材料の手配をするのに時間を要する為、85日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年12月07日	契約額	3,780,000 円	3,780,000 円	増減 無し
教育総務課	建築一式工事	20181112				茨城県鹿嶋市宮下1-6-7	自	H30年10月19日	H30年10月19日	85日増	
							至	H30年12月17日	H31年03月12日	85日増	
30国補防安鹿道建第3-3号 道路改良工事(鹿嶋市角折・棚木地内)			市道0155号線 L=70m○土工1式○排水工 KUS-300×300 L=87m KUS-400×400 L=19m○集水樹工 3箇所○縁石工 歩道境界ブロック L=173m 地先境界ブロック L=9m○舗装工(市道部車道) 下層路盤工(RC-40)t=35cm A=562㎡ 上層路盤工(MS-25)t=15cm A=525㎡ 表層工(再生密粒As)t=5cm A=556㎡○雑工1式	(株)小堤工業	当初、隣接地への残土搬出を予定していたが、予定地の受け入れが困難になり、処分先に変更が生じたこと、また一部舗装路盤の追加、信号機の設置時期による規制表示の調整が必要となったため、設計変更するものである。	1	変更契約日: H30年12月07日	契約額	18,684,000 円	22,248,000 円	契約額 増額
道路建設課	土木一式工事	20182010				茨城県鹿嶋市角折1488-1	自	H30年07月24日	H30年07月24日	—	
							至	H30年12月20日	H30年12月20日	—	
30国補社交鹿道建第4-3号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道8552号線 L=80.0m○土工1式○排水工 側溝工KUR300×300 L=80m,集水樹工 2箇所○擁壁工 L=22m○縁石工 地先境界ブロック L=79m○舗装工 下層路盤工RC-40 t=12cm A=95㎡,上層路盤工MS-25 t=11cm A=94㎡,表層工As13 t=4cm A=260㎡,上層路盤工MS-25 t=10cm A=7㎡,表層工 コンクリート A=7㎡○雑工	(株)ミドリヤ 鹿嶋支店	工事着手後、構造物設置の際に、木の根が支障となったため撤去工事を追加するものである。	1	変更契約日: H30年12月17日	契約額	5,616,000 円	5,961,600 円	契約額 増額
道路建設課	土木一式工事	20181128				茨城県鹿嶋市宮中7-5-12	自	H30年11月09日	H30年11月09日	—	
							至	H31年03月08日	H31年03月08日	—	
30鹿上水第13号 配水管布設工事(鹿嶋市清水地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=178.0m,(φ100)L=11.2m	(株)鹿島ガーデン	本工事において、配水管資材の一部に曲管及びT字管を設計上していたが、受注生産であること、また、国内における地震や台風で被災地域に資材が集中したことにより配水管資材の不足をきたしたため、不測の日数を要したことから50日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年12月18日	契約額	9,450,000 円	9,450,000 円	契約額 無し
水道課	水道施設工事	20181096				茨城県鹿嶋市宮中6-6-9	自	H30年10月03日	H30年10月03日	50日増	
							至	H30年12月26日	H31年02月14日	50日増	
30鹿上水第14号 配水管布設工事(鹿嶋市清水地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=234.1m	(株)小堤工業	本工事において、配水管資材の一部に曲管を設計上していたが、受注生産であること、また、国内における地震や台風で被災地域に資材が集中したことにより配水管資材の不足をきたしたため、不測の日数を要したことから50日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年12月18日	契約額	9,676,800 円	9,676,800 円	契約額 無し
水道課	水道施設工事	20181097				茨城県鹿嶋市角折1488-1	自	H30年10月03日	H30年10月03日	50日増	
							至	H30年12月26日	H31年02月14日	50日増	

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成30年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
30鹿上水第15号 配水管布設工事(鹿嶋市清水・明石地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=173.0m,(φ75)L=35.1m	秋元設備工業(株) 茨城県鹿嶋市宮中5186	本工事において、配水管資材の一部に曲管及びT字管を設計上していたが、受注生産であること、また、国内における地震や台風で被災地域に資材が集中したことにより配水管資材の不足をきたしたため、不測の日数を要したことから50日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月18日		契約額	契約額
水道課						水道施設工事	20181098	自	H30年10月03日	H30年10月03日	9,655,200円
							至	H30年12月26日	H31年02月14日	50日増	
30鹿上水第16号 配水管布設工事(鹿嶋市明石地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=160.0m,(φ75)L=3.0m	加藤建設(株) 茨城県鹿嶋市高天原1-6-62	本工事において、配水管資材の一部に曲管及びT字管を設計上していたが、受注生産であること、また、国内における地震や台風で被災地域に資材が集中したことにより配水管資材の不足をきたしたため、不測の日数を要したことから50日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月18日		契約額	契約額
水道課						水道施設工事	20181099	自	H30年10月03日	H30年10月03日	8,208,000円
							至	H30年12月26日	H31年02月14日	50日増	
30鹿下第21号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市大字長柄地内)			污水管整備工事_市道0201・7319号線施工延長L=152.70m 管路施設工○管布設工φ200 管体延長L=149.40m○人孔設置工 1号人孔3基 塩ビ人孔1基○汚水樹設置工及び取付管布設工N=4箇所○付帯工1式	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石401	市道7319号線に占用している湖岸南部土地改良区所有の石綿管φ800について、当初、土被りを3.1mと想定していたが、試掘の結果、2.5mであることから、本管整備において支障となるため、管底高を約1.6m上げる減額的设计変更を行い、併せて近隣工区間の交通確保に不測の日数を要した為、40日間の工期延長を行うものです。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月20日		契約額	契約額
下水道課						土木一式工事	20182024	自	H30年09月26日	H30年09月26日	17,085,600円
							至	H31年01月23日	H31年03月04日	40日増	
<*追加>29鹿教総第47号 大野区域屋内温水プール新築工事 建築工事(鹿嶋市津賀1904番地1)			屋内温水プール整備 RC造平屋建 建築面積1331.42㎡ 延床面積1278.36㎡○建築工事一式	大地・日向寺特定建設工事共同企業体 茨城県鹿嶋市宮中5259-1	作業員の確保についてはどの現場でも人手不足となっている。また、コンクリートの予約についても調整に期間を要しているため安全に工事を進捗させるため43日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月21日		契約額	契約額
教育総務課						建築一式工事	20172051	自	H29年12月16日	H29年12月16日	477,360,000円
							至	H31年01月31日	H31年03月15日	43日増	
<*追加>29鹿教総第49号 大野区域屋内温水プール新築工事 機械設備工事(鹿嶋市津賀1904番地1)			屋内温水プール RC造平屋建 建築面積1331.42㎡ 延床面積1278.36㎡○給排水衛生設備工事一式○空調換気設備工事一式	小堤・生井澤特定建設工事共同企業体 茨城県鹿嶋市角折1488-1	建築工事が工期延長となり付随する工事であるため43日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月21日		契約額	契約額
教育総務課						管工事	20172053	自	H29年12月16日	H29年12月16日	152,064,000円
							至	H31年01月31日	H31年03月15日	43日増	
<*追加>29鹿教総第48号 大野区域屋内温水プール新築工事 電気設備工事(鹿嶋市津賀1904番地1)			屋内温水プール RC造平屋建 建築面積1331.42㎡ 延床面積1278.36㎡○電気設備工事一式	青塚電気工事(株) 茨城県鹿嶋市大字平井20-196	建築工事が工期延長となり付随する工事であるため43日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月21日		契約額	契約額
教育総務課						電気工事	20172054	自	H29年12月16日	H29年12月16日	70,200,000円
							至	H31年01月31日	H31年03月15日	43日増	

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成30年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額		
30鹿浄第37号 水処理施設補修工事 (鹿嶋市大字平井2271番地1 鹿嶋市 浄化センター)			No.2-2初沈汚泥掻き機補修工 事	(株)日立プラントサービス 茨城支店 茨城県水戸市泉町2- 2-27	本工事にて更新予定機器のサイクロ減速 機の納期が、当初予定よりも年末年始工 場停止期間の影響が大きく20日程度伸び た。本件に付随し、実際の現地施工の予定 もずれ込んだ為、40日間の工期延長(3月 13日まで)をするものです。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月25日		増減	
						契約額	3,564,000 円	3,564,000 円	無し		
下水道課 機械器具設置工事 20181108						自	H30年10月05日	H30年10月05日	40日増	至	H31年02月01日
30市整鹿道建第18号 道路改良工事 (鹿嶋市浜津賀地内)			市道2038号線 L=260.0m○土工 N=1.0 式○排水工 L=261.0m○集水樹工 N=2.0箇所○擁壁工 L=147.0m○舗装 工(本線)上層路盤 A=843.0㎡ 表層 A=843.0㎡○舗装工(取付)上層路盤 A=39.0㎡ 表層 A=40.0㎡○雑工 N=1.0 式	日比谷殖産(株) 茨城県鹿嶋市大字武 井釜793-1	本工事箇所において、隣接する畑の耕作 者からの申出により、収穫作業との調整が 必要となったため、作業時間が限られ不測 の日数を要したことから、40日間の工期延 長を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月28日		増減	
						契約額	12,096,000 円	12,096,000 円	無し		
道路建設課 土木一式工事 20182022						自	H30年09月19日	H30年09月19日	40日増	至	H31年01月16日
30社総交鹿都計第3号 市営港ヶ丘団 地2号棟外装改修工事(鹿嶋市大字下津 273番地50)			市営港ヶ丘団地外装改修工 構 造:RC造5階建, 建築面積 =214.09㎡○仮設工事一式○防 水工事一式○排水管及び支持金 物取換え工事一式○外壁改修工 事一式○塗装工事一式○ほか	小沼建設(株) 茨城県鹿嶋市平井 1345	今回の改修工事の爆裂箇所について、高圧洗浄実施 後足場から爆裂箇所を間近かで確認したところ、新たに 爆裂箇所が確認できたことから、改修することが必要と 判断し設計変更するものです。合わせて、階段室部分 の電気ボックス及びタラップの塗装、外壁に設置してあ る電話端子盤の丁番補修、隔て板の案内表示の取付、 足場設置によるBSアンテナ及び鳩対策用網の移動、 再設置の追加を行うものです。	変更回数	1	変更契約日: H30年12月28日		契約額	
						契約額	15,411,600 円	16,275,600 円	増額		
都市計画課 建築一式工事 20182027						自	H30年10月10日	H30年10月10日	-	至	H31年01月15日
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					