

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成31年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減	
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額		
30市整鹿道建第19号 道路改良工事 (鹿嶋市平井地内)	道路建設課	土木一式工事	20182023	市道8526号線 L=190.1m○土木 N=1.0式○排水工 L=121.0m L=6.0m○集水樹工 N=2.0箇所○舗装工 下層路盤A=701.0㎡ 上層路盤A=701.0㎡ 表層A=877.0㎡○雑工 N=1.0式	三光建設(株)	道路拡幅部分において、樹木伐採処分が必要が生じたため、追加変更するものである。また、併せて工期を20日間延長するものである。	1	変更契約日: H31年01月11日	契約額	10,292,400 円	10,994,400 円	契約額
							自	H30年09月19日	H30年09月19日	20日増		
							至	H31年01月16日	H31年02月05日			
30市整鹿道建第15号 道路改良工事 (鹿嶋市平井地内)	道路建設課	土木一式工事	20182014	市道8055号線L=162.3m○土工1式○排水工 KUS-300X300~900L=218.0m KUS-400X900~1200L=26.0m○集水樹工○舗装工 下層路盤(RC-40)t=15cm A=831.0㎡上層路盤(MS-25)t=10cm A=831.0㎡表層(再生密粒As20)t=5cmA=831.0㎡薄層カー舗装A=100.0㎡○緑石工 L=25.0m○区画線工 L=322.0m	加藤建設(株)	工事着手後、既設埋設物の調査を行ったところ、当初想定していた地下埋設物の位置や深さに相違があり、水道、排水等の施工内容を設計変更するものである。また関係機関との調整に時間を要したことから、併せて30日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H31年01月28日	契約額	19,958,400 円	21,643,200 円	契約額
							自	H30年08月07日	H30年08月07日	30日増		
							至	H31年02月04日	H31年03月06日			
30排水鹿道建第5号 排水路改修工事 (鹿嶋市荒野・角折地内)	道路建設課	土木一式工事	20182021	市道4288号線L=97.0m○土工1式○排水路改修工 排水路壁補修(H=1300~1500) L=58.2m○排水構築物工 フレキストU型側溝(1000×1000) L=39.0m○舗装工 上層路盤(RC-40)t=15cm A=100.0㎡ 表層(再生密粒度As)t=4cm 100.0㎡○雑工 N=1式	(有)小沢重機興業	工事開始後、当初想定したよりも水位の上昇が見られ、作業が困難であると判断されたことから、ウエルポイント工の追加変更を行うものである。	2	変更契約日: H31年01月31日	契約額	11,502,000 円	13,554,000 円	契約額
							自	H30年08月24日	H30年08月24日	-		
							至	H31年03月08日	H31年03月08日			
30市整鹿道建第32号 舗装新設工事 (鹿嶋市粟生地内)	道路建設課	舗装工事	20181136	市道8478号線外2路線 L=273.0m○舗装工 不陸整正(RC-40 t=3cm) A=1390.0㎡, 表層(再生密粒As20 t=5cm) A=1390.0㎡	(株)郡司建設	既設構造物の排水勾配等が確保されておらず、排水機能に支障をきたすことから側溝の布設替えと、破損しているU字溝蓋と制水弁きよの補修を追加する設計変更を行うものである。	1	変更契約日: H31年01月31日	契約額	5,702,400 円	5,972,400 円	契約額
							自	H30年12月14日	H30年12月14日	-		
							至	H31年02月21日	H31年02月21日			
30鹿上水第16号 配水管布設工事(鹿嶋市明石地内)	水道課	水道施設工事	20181099	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=160.0m,(φ75)L=3.0m	加藤建設(株)	当初設計では舗装厚を10cmとして設計を行ったが、工事着手後に試掘を行った結果、舗装厚が30cmであることが判明したため、Asガラ処分量を32t及び路面切削工370㎡を追加変更するものである。	2	変更契約日: H31年01月31日	契約額	8,208,000 円	8,640,000 円	契約額
							自	H30年10月03日	H30年10月03日	-		
							至	H31年02月14日	H31年02月14日			
30鹿上水第15号 配水管布設工事(鹿嶋市清水・明石地内)	水道課	水道施設工事	20181098	配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=173.0m,(φ75)L=35.1m	秋元設備工業(株)	当初設計では舗装厚を10cmとして設計を行ったが、工事着手後に試掘を行った結果、舗装厚が30cmであることが判明したため、Asガラ処分量を36t及び路面切削工415㎡を追加変更するものである。	2	変更契約日: H31年01月31日	契約額	9,655,200 円	10,119,600 円	契約額
							自	H30年10月03日	H30年10月03日	-		
							至	H31年02月14日	H31年02月14日			

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成31年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額		
30鹿上水第14号 配水管布設工事(鹿嶋市清水地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ150)L=234.1m	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折1488-1	当初設計では舗装厚を10cmとして設計を行ったが、工事着手後に試掘を行った結果、舗装厚が30cmであることが判明したため、Asガラ処分量を45t及び路面切削工538㎡を追加変更するものである。	2	H31年01月31日		契約額		契約額
						9,676,800 円	10,486,800 円	増額			
水道課 水道施設工事 20181097						自	H30年10月03日	H30年10月03日	-		
						至	H31年02月14日	H31年02月14日			
30鹿上水第13号 配水管布設工事(鹿嶋市清水地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ150)L=178.0m, (φ100)L=11.2m	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6-6-9	当初設計では舗装厚を10cmとして設計を行ったが、工事着手後に試掘を行った結果、舗装厚が30cmであることが判明したため、Asガラ処分量を34t及び路面切削工420㎡を追加変更するものである。	2	H31年01月31日		契約額		契約額
						9,450,000 円	10,044,000 円	増額			
水道課 水道施設工事 20181096						自	H30年10月03日	H30年10月03日	-		
						至	H31年02月14日	H31年02月14日			
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					