

平成30年度 変更契約状況

平成31年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
30市整鹿道建第25号 道路改良工事 (鹿嶋市志崎地内)	道路建設課	土木一式工事	20182030	市道0152号線外1路線○工事延長L=264.5m ○土工一式○排水構造物工.暗渠(VPφ200)L=258.0m○マンホール工N=7箇所○仮設工一式○舗装工.下層路盤(RC-40)t=18cm A=33.0㎡.上層路盤(MS-25)t=11cm A=33.0㎡.表層(再生密粒As13)t=4cm A=57.0㎡○砕石舗装工.上層路盤(RC-40)t=20cm A=202.0㎡○雑工一式	日比谷殖産(株)	排水構造物設置に伴い掘削を行ったところ、既設路盤材が当初想定していたより厚かったため、その撤去および処分が追加となる設計変更を行うものである。	1	変更契約日: H31年02月07日	11,502,000 円	12,290,400 円	契約額
							自	H30年10月30日	H30年10月30日	—	
							至	H31年02月26日	H31年02月26日	—	
30鹿総第1号 庁舎外構整備工事(鹿嶋市大字平井1187番地1)	総務課	土木一式工事	20182016	庁舎外構整備工事 A=4,700.0㎡ ○土工1.0式○擁壁工 H500-900 L=387.0m○排水構造物工 深溝側溝300×400 L=207.0m○構造物撤去工1.0式○舗装工 A=4,700.0㎡○区画線工 L=2,171.0m○車止めブロック工 N=103.0個○植栽工(客土)V=100.0m3	(株)富山園建設	当初設計において、計画していたアスファルト廃材、路盤ガラ、コンクリート廃材の処分量等が増となったため、変更するものである。	1	変更契約日: H31年02月12日	55,728,000 円	58,719,600 円	契約額
							自	H30年08月24日	H30年08月24日	—	
							至	H31年02月19日	H31年02月19日	—	
30鹿下第2号 鉢形地区污水管整備工事(鹿嶋市粟生地内)	下水道課	土木一式工事	20181029	污水管整備工事 市道0102号線 管路施設工○管布設工φ200 L=152.09m○人孔設置工 3基	石津産業(株)	本工事箇所の道路用地について、地権者との交渉が難航したことから、管体延長を約22m短縮する減額の設計変更を行うものです。	2	変更契約日: H31年02月12日	5,184,000 円	5,022,000 円	契約額
							自	H30年06月08日	H30年06月08日	—	
							至	H31年03月29日	H31年03月29日	—	
30鹿浄第32号 水処理施設補修工事(鹿嶋市平井2271番地1 鹿嶋市浄化センター)	浄化センター	機械器具設置工事	20181050	水処理施設補修工事○2-1系初沈給脂配管補修(1.0式)○2-1系初沈スクラムスキマ開閉器補修(1.0式)○2-1系終沈泥掻寄機補修(1.0式)	住友重機械エンバイロメント(株)	今回の工事は、当初予定をしていた仮設足場より簡易な足場での作業が可能となったため、減額の設計変更を行うものです。	1	変更契約日: H31年02月12日	17,042,400 円	16,718,400 円	契約額
							自	H30年07月13日	H30年07月13日	—	
							至	H31年02月18日	H31年02月18日	—	
30鹿農林第3号 角折排水路整備工事(鹿嶋市角折地内)	農林水産課	土木一式工事	20181133	○排水補修工事 L=34.5m ○構造物撤去工 V=19m3 ○法面保護工 A=160㎡ ○柵渠工(B型3000×1200) ○仮設工 N=1.0式	(有)小沢重機興業	工事試験堀にて、地下水位が当初設計より高いため、ウエルポイントに変更する。B型柵渠板が受注生産のため調達日数がかかるため、工期変更をする。	1	変更契約日: H31年02月12日	4,622,400 円	5,194,800 円	契約額
							自	H30年12月04日	H30年12月04日	14日増	
							至	H31年03月04日	H31年03月18日	—	
30排水鹿道建第15号 排水整備工事(鹿嶋市中地内)	道路建設課	土木一式工事	20181140	市道3325号線○土工一式○排水構造物工.側溝工(KDS500×900~1000)L=20.0m.側溝工(KDS600×1000)L=20.0m.ボックスカルバート(600×600)L=5.0m.集水樹工2.0箇所○舗装工.上層路盤(RC-40 t=15cm)A=54.0㎡.表層(再生密粒As13 t=4cm)A=54.0㎡○雑工一式	佐々木工務店(株)	周辺住民との出入口部通行の調整に、不測の日数を要したため15日間の工期の延長をするものである。	1	変更契約日: H31年02月18日	4,374,000 円	4,374,000 円	契約額
							自	H30年12月28日	H30年12月28日	15日増	
							至	H31年03月07日	H31年03月22日	—	

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成31年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減							
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額			契約額						
30鹿総第1号 庁舎外構整備工事(鹿嶋市大字平井1187番地1)			庁舎外構整備工事 A=4,700.0㎡ ○土工 1.0式○擁壁工 H500-900 L=387.0m○排水構造物工 深溝側溝 300×400 L=207.0m○構造物撤去工 1.0式○舗装工 A=4,700.0㎡○区画線 工 L=2,171.0m○車止めブロック工 N=103.0個○植栽工(客土)V=100.0m ³	(株)富山園建設	第1回設計変更において、アスファルト廃材処分量等が増となったため、契約締結したが、その後、処分量が減となったことにより変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: H31年02月18日			契約額	58,719,600 円	58,303,800 円	契約額	減額			
						自	H30年08月24日		H30年08月24日									
						至	H31年02月19日		H31年02月19日									
30公管道維鹿施管第2号 舗装修繕工事(鹿嶋市和地内)			市道0153号線 ○路面切削工A=3,140㎡ ○表層工A=3,140㎡ ○区画線工L=1,140m	日向寺工業	当初設計では施工面積を3,140㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが広がっていたため、施工面積を1,050㎡の追加変更し、通行の安全を図るものである。	変更回数	1	変更契約日: H31年02月19日			契約額	15,066,000 円	19,278,000 円	契約額	増額			
						自	H30年12月28日		H30年12月28日									
						至	H31年02月25日		H31年03月12日									15日増
30市整鹿道建第25号 道路改良工事(鹿嶋市志崎地内)			市道0152号線外1路線○工事延長L=264.5m ○土工一式○排水構造物工、暗渠(VPφ200)L=258.0m○マンホール工N=7箇所○仮設工一式○舗装工、下層路盤(RC-40)t=18cm A=33.0㎡、上層路盤(MS-25)t=11cm A=33.0㎡、表層(再生密粒As13)t=4cm A=57.0㎡○碎石舗装工、上層路盤(RC-40)t=20cm A=202.0㎡○雑工一式	日比谷殖産(株)	当初、排水管を硬質塩化ビニル管(VP)で設計していたが、土圧(埋設強度)の計算を行ったところ薄肉管(VU)での施工が可能であるため管種を変更し、併せて15日間の工期変更をするものである。	変更回数	2	変更契約日: H31年02月20日			契約額	12,290,400 円	11,642,400 円	契約額	減額			
						自	H30年10月30日		H30年10月30日									
						至	H31年02月26日		H31年03月13日									15日増
						変更回数		変更契約日:			契約額							
						自												
						至												
						変更回数		変更契約日:			契約額							
						自												
						至												
						変更回数		変更契約日:			契約額							
						自												
						至												