

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成30年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自	
29国補社交鹿道建第7-9号 道路改良工事(鹿嶋市粟生地内)			市道0102号線L=199.6m○土工1式○排水工,円形側溝300X300 L=238.0m○擁壁工,L型擁壁 H=1.5~1.75 L=12.0m,かご枠工 A=200.0㎡○石・ブロック積工,コンクリートブロック積 A=50.0㎡○舗装工,下層路盤工(RC-40 t=150)A=1394.0㎡○縁石工,歩車道境界ブロックL=64.0m,地先境界ブロックL=16m○雑工1式	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	工事に隣接する地権者との交渉が長期化したことにより、関係機関(電気・通信設備)との再調整が必要となり、それらに不測の日数を要したため、工期を182日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日: H30年09月12日		増減	増減
						契約額	30,888,000 円		30,888,000 円	無し	
						自	H30年01月23日		H30年01月23日		182日増
						至	H30年09月28日		H31年03月29日		
30社交鹿公下第1-1号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			汚水管整備工事 国道124号線,市道7304・7313号線 管路布設工○管布設工φ200L=103.4m○人孔設置工4基○付帯工1式	小川建設(株) 茨城県鹿嶋市佐田346	当初ウェルポイント工事を2mピッチで設計していたが地下水位が低下しなかったため1.5mピッチにする増額の設計変更を行うものです。	変更回数	1	変更契約日: H30年09月18日		契約額	契約額
						契約額	13,608,000 円		14,266,800 円	増額	
						自	H30年06月19日		H30年06月19日		-
						至	H30年10月16日		H30年10月16日		
29国補社交鹿道建第7-14号 舗装新設工事(鹿嶋市平井地内)			市道0102号線 L=60.0m○土工1式○舗装工(車道部) 基層(再生粗粒As20) A=651.0㎡表層(再生密粒As20) A=651.0㎡○縁石工 L=45.0m○区画線工 L=296.0m○防護柵工 L=63.0m○雑工1式	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜886-3	工事着工後、隣接地権者との協議調整に不測の日数を要したため、工期を66日延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年09月20日		増減	増減
						契約額	8,240,400 円		8,240,400 円	無し	
						自	H30年07月31日		H30年07月31日		66日増
						至	H30年10月09日		H30年12月14日		
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					