

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成30年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
30鹿廃対第3号 汚泥再生処理施設水質計器更新工事(鹿嶋市大字平井2264番地)			○pH計部品更新工事 ○残留塩素計部品更新工事 ○SS濃度計更新工事	東洋計測(株) 茨城県鹿嶋市宮下3-4-6	交換部品及び更新機器の納期が、製造メーカーの都合により予定より1ヶ月以上延期してしまうため。	1	変更契約日: H30年10月22日				増減
						契約額		3,294,000 円	3,294,000 円	無し	
						自	H30年09月07日	H30年09月07日	39日増		
						至	H30年11月05日	H30年12月14日			
30排水鹿道建第6号 排水整備工事(鹿嶋市角折地内)			市道4084・4095号線 L=258.4m○土工1式○排水構造物工 側溝工KUS300×300 L=240m 管渠工CSB φ300 L=16m 集水樹 5箇所○舗装工 路床面仕上 A=275㎡ 上層路盤RC-40 t=15cm A=331㎡ 表層再生密粒As13 t=4cm A=337㎡○雑工 1式	佐々木工務店(株) 茨城県鹿嶋市中637-1	工事着手後、境界確認を行ったところ、電気引込柱が構造物設置の支障となることが判明したため、移設工事を追加変更するものである。	1	変更契約日: H30年10月22日		契約額		契約額
						契約額		8,532,000 円	8,748,000 円	増額	
						自	H30年09月07日	H30年09月07日	-		
						至	H30年12月05日	H30年12月05日			
30鹿下第2号 鉢形地区污水管整備工事(鹿嶋市粟生地内)			污水管整備工事 市道0102号線 管路施設工○管布設工 φ200 L=152.09m○人孔設置工 3基	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	工事に隣接する地権者との交渉が長期化したことにより、関係機関(電気・通信設備)との調整が必要となり、それらに不測の日数を要したため、工期を144日間延長するものである。	1	変更契約日: H30年10月31日		契約額		増減
						契約額		5,184,000 円	5,184,000 円	無し	
						自	H30年06月08日	H30年06月08日	144日増		
						至	H30年11月05日	H31年03月29日			
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					