

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成30年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額		
30国補鹿上水第4-3号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=120.5m	(有)木滝設備工業	工事の施工に伴い地元住民に工事説明を行ったところ、工事中の通行規制時間及び迂回路調整を余儀なくされ、不測の日数を要したことから70日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年11月02日		増減		
水道課 水道施設工事 20181065				茨城県鹿嶋市木滝147		契約額	8,510,400 円		8,510,400 円	無し	
						自	H30年08月10日	H30年08月10日			70日増
						至	H30年11月07日	H31年01月16日			
30国補鹿上水第4-4号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=105.0m,(φ100)L=21.7m	(有)ナカヤ設備工業	工事の施工に伴い地元住民に工事説明を行ったところ、工事中の通行規制時間及び迂回路調整を余儀なくされ、不測の日数を要したことから70日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年11月02日		増減		
水道課 水道施設工事 20181066				茨城県鹿嶋市武井904		契約額	9,396,000 円		9,396,000 円	無し	
						自	H30年08月10日	H30年08月10日			70日増
						至	H30年11月07日	H31年01月16日			
30国補鹿上水第4-5号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=84.0m	(有)生井澤設備工業	工事の施工に伴い地元住民に工事説明を行ったところ、工事中の通行規制時間及び迂回路調整を余儀なくされ、不測の日数を要したことから70日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年11月02日		増減		
水道課 水道施設工事 20181067				茨城県鹿嶋市大字角折235		契約額	9,180,000 円		9,180,000 円	無し	
						自	H30年08月10日	H30年08月10日			70日増
						至	H30年11月07日	H31年01月16日			
30国補鹿上水第4-6号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=160.0m	(株)トムラ	工事の施工に伴い地元住民に工事説明を行ったところ、工事中の通行規制時間及び迂回路調整を余儀なくされ、不測の日数を要したことから70日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年11月02日		増減		
水道課 水道施設工事 20181068				茨城県鹿嶋市和2001-3		契約額	8,316,000 円		8,316,000 円	無し	
						自	H30年08月10日	H30年08月10日			70日増
						至	H30年11月07日	H31年01月16日			
30国補鹿上水第4-7号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=73.1m,(φ100)L=16.7m	中山設備工業(株)	工事の施工に伴い地元住民に工事説明を行ったところ、工事中の通行規制時間及び迂回路調整を余儀なくされ、不測の日数を要したことから70日間の工期延長をするものである。	1	変更契約日: H30年11月02日		増減		
水道課 水道施設工事 20181069				茨城県鹿嶋市平井1350-161		契約額	8,046,000 円		8,046,000 円	無し	
						自	H30年08月10日	H30年08月10日			70日増
						至	H30年11月07日	H31年01月16日			
30排水鹿道建第7号 排水整備工事(鹿嶋市荒野地内)			市道4110号線 L=238.9m○土工1式 排水構造物工 暗渠工VPφ300 L=232m 集水樹 11箇所○舗装工 不陸整正 A=301㎡ 上層路盤RC-40 t=15cm A=225㎡ 表層再生密粒As13 t=4cm A=520㎡○雑工1式	(株)中川建設	工事着手後、本路線の上流部において、大雨時に道路冠水が生じていることから、集水樹及び暗渠管を追加し、浸水被害の低減を図るものである。	1	変更契約日: H30年11月06日		契約額		
道路建設課 土木一式工事 20181086				茨城県鹿嶋市津賀1612		契約額	9,180,000 円		9,903,600 円	増額	
						自	H30年09月07日	H30年09月07日			-
						至	H30年12月05日	H30年12月05日			

平成30年度 変 更 契 約 状 況

平成30年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況			
30市整鹿道建第16号 道路改良工事 (鹿嶋市和地内)			市道3027号線 L=262.6m ○土工 N=1.0式 排水工 KUS-300×300 L=241.0m 集水樹工 N=7.0箇所○ 舗装工 上層路盤(RC-40)t=15cm A=840.0㎡ 表層(再生密粒 As13)t=4cm A=921.0㎡○雑工 N=1.0式	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市大字和 1572	工事着手後、本路線に接続する開発道路 の擦り付けについて隣接地権者と協議した ところ、段差が生じるなどの理由から、集水 樹及び舗装を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年11月06日		契約額	10,692,000 円	11,102,400 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20182015				自	H30年08月07日	H30年08月07日	—				
			至	H30年11月14日	H30年11月14日	—							
30国補鹿大水第21-6号 配水管布設 工事(鹿嶋市中地内)			配水管布設工○水道用耐衝 撃性硬質塩化ビニール管 (HIVP_RR φ75)L=269.1m	(株)ダイセツ 茨城県鹿嶋市長栖 1879-372	当初、市道3310号線に配水管を布設して いたが、市道3322号沿線住民から新規に 給水取出しの要望があり、給水需要を満た すために本工事の施工延長を79m追加し、 合わせて工期を20日間延長するものであ る。	変更回数	1	変更契約日: H30年11月08日		契約額	9,234,000 円	11,610,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20181074				自	H30年09月07日	H30年09月07日	20日増				
			至	H30年12月05日	H30年12月25日	—							
30鹿下第10号 根三田地区汚水管整 備工事(鹿嶋市長栖地内)			汚水管整備工事_市道7320号線、 施工延長L=177.20m 管路施設 工○管布設工(φ200)管体延長 L=173.30m○人孔設置工 1号人 孔3基 塩ビ人孔2基○汚水樹設 置工及び取付管布設工N=3箇所 ○付帯工1式	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市大字宮 津台4757-7	工区の地盤が当初想定していたより自立 性が悪く、作業員の安全を確保できないこ とから、簡易土留を113m追加する増額の 設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年11月13日		契約額	12,830,400 円	14,331,600 円	増額
下水道課	土木一式工事	20182011				自	H30年07月24日	H30年07月24日	—				
			至	H30年11月20日	H30年11月20日	—							
< *追加 > 29防安鹿公下第1-4号 鉢形排水区雨水管整備工事(鹿嶋市平 井地内)			雨水管整備工事_市道0112号線 ○管推進工Φ1100L=73.94m○管 布設工Φ1100L=11.00m○補助地 盤改良工1.0式○立坑築造工1.0 式○組立マンホール(4号)2箇所 ○付帯工1.0式	中山設備工業(株) 茨城県鹿嶋市平井 1350-161	本工事における推進工事について、台風 被害により、使用を予定していた推進機械 に甚大な被害が生じ、当初計画どおりの本 工事への調達が困難となったことにより、 工期調整等に不測の日数を要することから 90日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: H30年11月15日		契約額	81,000,000 円	81,000,000 円	増減 無し
下水道課	土木一式工事	20182008				自	H30年07月03日	H30年07月03日	90日増				
			至	H30年11月29日	H31年02月27日	—							
29国補社交鹿道建第7-14号 舗装新 設工事(鹿嶋市平井地内)			市道0102号線 L=60.0m○土工1 式○舗装工(車道部) 基層(再生 粗粒As20) A=651.0㎡表層(再生 密粒As20) A=651.0㎡○縁石工 L=45.0m○区画線工 L=296.0m○ 防護柵工 L=63.0m○雑工1式	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜 886-3	本路線の整備予定区間において、地権者 の協力が得られ道路用地が確保されたこ とに伴い、今回の整備箇所から隣接地へ の出入り口を確保する必要が生じたため、 隣接工区の支障物撤去を追加変更するも のである。	変更回数	2	変更契約日: H30年11月19日		契約額	8,240,400 円	10,022,400 円	増額
道路建設課	ほ装工事	20181062				自	H30年07月31日	H30年07月31日	—				
			至	H30年12月14日	H30年12月14日	—							
30排水鹿道建第5号 排水路改修工事 (鹿嶋市荒野・角折地内)			市道4288号線L=97.0m○土工1式○排 水路改修工 排水路壁補修(H=1300~ 1500) L=58.2m○排水構造物工 フレキ ャストU型側溝(1000×1000) L=39.0m○舗 装工 上層路盤(RC-40)t=15cm A=100.0㎡ 表層(再生密粒度As)t=4cm 100.0㎡○雑工 N=1式	(有)小沢重機興業 茨城県鹿嶋市荒野 1571-42	県事業(海岸堤防嵩上工事)において、本 工事施工箇所を進入路として使用している ことから、工事間の工程を調整する必要が 生じ、工事着手までに不測の日数を要した ことから、95日間の工期延長を行うもの である。	変更回数	1	変更契約日: H30年11月19日		契約額	11,502,000 円	11,502,000 円	増減 無し
道路建設課	土木一式工事	20182021				自	H30年08月24日	H30年08月24日	95日増				
			至	H30年12月03日	H31年03月08日	—							