

令和2年度 変更契約状況

令和2年7月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	変更後の状況		増減	
1国補社交鹿道建第7-2号 舗装新設工事(鹿嶋市粟生地内)			市道0102号線 L=220m○土工1式○ブロック積工 コンクリートブロック積39㎡排水構造物工 円形側溝(300×300)211m 排水側溝(KUS300*400~700)15m 集水樹4箇所○舗装工 表層工(市道部)2140㎡ 表層工(県道部)1030㎡ 表層工(歩道部)1740㎡ 表層工(出入口部)219㎡○縁石工 歩車道境界ブロック L=294m 地先境界ブロックL=358m	(株)郡司建設 茨城県鹿嶋市粟生 1711	工事着手後に、県道部の施工(24条申請)について潮来土木事務所と詳細協議を行ったところ、交差点部の全面改修の予定であったが、部分改修と切削オーバーレイへと変更となった。また残土処分において、運搬先の見直しを行ったことや、既設市道撤去時の取り壊し増などがあり、これらを精査した結果減額変更を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和2年7月16日		契約額	71,500,000 円	70,950,000 円	契約額 減額
						自	令和元年11月21日	令和元年11月21日	—				
						至	令和2年7月31日	令和2年7月31日	—				
2市整鹿道建第2号 道路路面整備工事(鹿嶋市和地内)			市道0153号線 L=14.0m○法面工 プラスチック法枠(上段) A=67.0㎡ プラスチック法枠(下段) A=86.0㎡○雑工 N=1式	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	工事着手後、法面の現況を確認したところ、既存法面との擦り付け方法において再度検討が必要になったことから、その施工方法と近隣地権者との調整に不測の日数を要したため、工期を65日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年7月22日		契約額	9,460,000 円	9,460,000 円	増減 無し
						自	令和2年5月1日	令和2年5月1日	65日増				
						至	令和2年7月29日	令和2年10月2日	—				
1社交鹿区整第5号 区画道路築造工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			区画道路築造工事 特道1, 10号(W=4~6m)L=77.33m○土工1式○側溝工:U型側溝(300)75m, 集水樹(500*500)2箇所○縁石工:地先ブロック 80m○階段工:階段工一式○舗装工:As表層 t=3cm 284㎡,路盤工t=10cm 284㎡,路床修正工 284㎡○付帯工1式	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井 861	発注後の現地調査及び設計照査により、側溝敷設延長、舗装面積、及び、階段工等の見直しを行ったため、減額の設計変更を行うもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年7月30日		契約額	6,710,000 円	6,138,000 円	契約額 減額
						自	令和2年5月1日	令和2年5月1日	—				
						至	令和2年8月18日	令和2年8月18日	—				
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							