

令和2年度 変更契約状況

令和2年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自		至	契約額
1国補社総交橋梁鹿施管第6号 宮中跨線橋補修工事(鹿嶋市宮中地内)	施設管理課 土木一式工事 20192056		橋梁保全工事○舗装打換工・防水工 A=546㎡○FRPシート・塗装工 A=53㎡○伸縮装置設置工 N=1式○亀裂・断面修復工 N=1式○ひび割れ・モルタルブロック補修工 N=1式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘 282-139	橋面舗装部について、当初設計ではゴムチップ舗装下はコンクリートが想定されていたため、モルタル調整後に薄層舗装としていたが、試験結果よりアスファルト版が確認されたため、モルタル調整を削除し、アスファルト舗装版の打替を追加する。また、工期について鉄道事業者やスタジアムでのイベント開催に伴う調整により不測の日数を要したため、30日間延長する。	3	変更契約日: 令和2年8月21日		契約額 44,000,000 円		49,280,000 円		契約額 増額
						自	令和2年2月19日		令和2年2月19日		至		令和2年8月31日
						変更回数	変更契約日:						
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数	変更契約日:						
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数	変更契約日:						
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数	変更契約日:						
						契約額							
						自							
						至							