

令和2年度 変更契約状況

令和2年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減	
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況		
2鹿下第18号 鉢形地区污水管整備工事(鹿嶋市鉢形地内)			污水管整備工事 市道8629号線 施工延長L=193.39m 管路施設工○管布設工φ200管体延長L=188.44m○人孔設置工 1号人孔5基○付帯工1式	(株)郡司建設	隣接工区との交通調整に不測の日数を要した為、工期を30日間延長する。さらに、一部工区において集水樹に近く施工に支障をきたす恐れがあることから、塩ビ人孔を設け法線を変更するとともに、後続の道路工事が当初予定より遅れる為、生活道路としての安全性を確保することを目的とし、道路幅(約3.4m)の碎石を入れる増額の設計変更をするものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和2年9月4日		契約額	8,910,000 円	11,561,000 円	契約額 増額
下水道課	土木一式工事	20201030		茨城県鹿嶋市粟生1711		自	令和2年7月3日	令和2年7月3日	30日増			
2市整鹿道建第2号 道路法面整備工事(鹿嶋市和地内)			市道0153号線 L=14.0m○法面工 プラスチック法枠(上段) A=67.0㎡ プラスチック法枠(下段) A=86.0㎡○雑工 N=1式	日向寺工業	工事着手後、現況既存法面と摺り付け方法において再度検討を要し、その結果、追加の法面工が必要となったことから設計変更するものである。	変更回数 2	変更契約日: 令和2年9月24日		契約額	9,460,000 円	14,135,000 円	契約額 増額
道路建設課	土木一式工事	20201006		茨城県鹿嶋市中612-1		自	令和2年5月1日	令和2年5月1日	—			
2道維鹿施管第1号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修工事 N=1式	(株)飛田工務店	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和2年9月25日		契約額	5,665,000 円	8,690,000 円	契約額 増額
施設管理課	土木一式工事	20201009		茨城県鹿嶋市鉢形1293		自	令和2年4月24日	令和2年4月24日	—			
2道維鹿施管第2号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)ミドリヤ 鹿嶋支店	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和2年9月25日		契約額	5,830,000 円	7,755,000 円	契約額 増額
施設管理課	土木一式工事	20201010		茨城県鹿嶋市宮中7-5-12		自	令和2年4月24日	令和2年4月24日	—			
2道維鹿施管第3号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	会津建設(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和2年9月25日		契約額	5,885,000 円	8,778,000 円	契約額 増額
施設管理課	土木一式工事	20201011		茨城県鹿嶋市下津289-3		自	令和2年4月24日	令和2年4月24日	—			
2道維鹿施管第4号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	日比谷殖産(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和2年9月25日		契約額	5,808,000 円	8,173,000 円	契約額 増額
施設管理課	土木一式工事	20201012		茨城県鹿嶋市大字武井釜793-1		自	令和2年4月24日	令和2年4月24日	—			
						至	令和2年9月30日	令和2年9月30日				

令和2年度 変更契約状況

令和2年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
2道維鹿施管第5号 道路維持補修工事 (鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年9月25日		契約額	契約額
						契約額	5,940,000 円	7,865,000 円	増額		
施設管理課	土木一式工事	20201013				自	令和2年4月24日	令和2年4月24日		—	
						至	令和2年9月30日	令和2年9月30日			
1鹿教設第77号 鹿島中学校普通教室 空調設備脱着工事(鹿嶋市大字宮中23 98番地1)			既設空調設備の一時取外し 及び再取付け○機械設備工 事一式○普通管理教室棟○ 特別教室棟	(株)トムラ 茨城県鹿嶋市和 2001-3	鹿島中学校大規模改造建築工事におけるベランダ床の防水工事及び増築棟外壁塗膜の除去工事を行うにあたり、支障のある既設空調設備(室外機)の一時取外し、再取付の工事を追加するため、第1回設計変更を行う。また併せて、新型コロナウイルス感染防止対策の影響から学校の夏季休暇期間が短縮されたため、当初想定していた夏季休暇期間中の集中工事が出来なくなったことから、121日間の工期を延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年9月28日		契約額	契約額
						契約額	2,420,000 円	3,300,000 円	増額		
教育施設課	管工事	20191130				自	令和2年3月17日	令和2年3月17日		121日増	
						至	令和2年9月30日	令和3年1月29日			
2鹿下第5号 根三田地区污水管整備工 事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事 市道7292,7293 号線 施工延長L=243.40m 管路 施工○管布設工φ200 管体 延長L=240.10m○人孔設置工 1 号人孔3基 塩ビ人孔1基○污水 樹設置工及び取付管布設工10箇 所○付帯工1式	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山 1114-12	地元住民の要望により、公共樹を2箇所追加する増額の設計変更をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年9月29日		契約額	契約額
						契約額	30,800,000 円	31,592,000 円	増額		
下水道課	土木一式工事	20202001				自	令和2年6月9日	令和2年6月9日		—	
						至	令和2年10月6日	令和2年10月6日			
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					