

令和2年度 変更契約状況

令和2年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
2市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市長栖地内)			○市道7322号線L=176.7m土工一式排水構造物工、側溝工U型側溝(300B)撤去再設置L=162m,U型側溝(300B)新材L=18m、舗装工不陸整正(補足材有り)A=1180㎡下層路盤(RC-40t=15cm)A=90㎡上層路盤(MS-25t=10cm)A=90㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=1270㎡雑工一式	(株)辻田造園建設	現場着手したところ、隣接地及び下水道工事との調整に不測の日数を要したため90日間の工期延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年10月6日		増減	増減
道路建設課				茨城県鹿嶋市下埜 886-3		契約額	9,735,000 円		9,735,000 円		無し
道路建設課						自	令和2年7月14日	令和2年7月14日	90日増		
道路建設課						至	令和2年10月21日	令和3年1月19日			
2社交鹿公下第1-1号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			汚水管整備工事 市道7258,7262号線 施工延長L=223.28m 管路施設工○管布設工φ100 管体延長L=222.68m○人孔設置工 2号人孔1基○立坑工(沈設立坑工法)1式○付帯工1式	(株)ライジング	本工事において、地元住民との迂回路の確保により、不測の日数を要したため、59日間の工期延長をするものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年10月13日		増減	増減
下水道課				茨城県鹿嶋市平井 1005-25		契約額	16,643,000 円		16,643,000 円		無し
下水道課						自	令和2年6月23日	令和2年6月23日	59日増		
下水道課						至	令和2年10月20日	令和2年12月18日			
1防安鹿公下第1-5号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道4334号線 管路施設工○ボックスカルバート工(1000x1000)L=119.35m○人孔設置工 標準1号人孔2基○構造物撤去工1式○付帯工1式	(株)小堤工業	本工事は鹿嶋市公共下水道事業計画に基づき、鹿嶋市荒野地内に荒野台地区雨水管整備工事として起工したが、地元住民より工区末が出入口近接部にある事に対し、強い反対が寄せられたため、施工延長を9.76m延長すると共に、架空線移設において事業者より数カ月の日数を要するとの回答を得たことから、工期を140日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年10月15日		契約額	契約額
下水道課				茨城県鹿嶋市角折 1488-1		契約額	67,980,000 円		69,883,000 円		増額
下水道課						自	令和2年6月23日	令和2年6月23日	140日増		
下水道課						至	令和2年10月20日	令和3年3月9日			
2鹿総第3号 第1庁舎外壁及び防水改修工事(鹿嶋市大字平井1187番地1)			第1庁舎外壁及び防水改修工事○建築工事○直接仮設工事一式○防水工事一式○外壁改修工事一式○鋼製建具工事一式○塗装吹付工事一式○雑工事一式	(株)高正建設	材料(サッシ)の納期に不測の日数を要することが判明したため、55日間の工期延長をするものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年10月15日		増減	増減
総務課				茨城県鹿嶋市平井 1186-1		契約額	68,750,000 円		68,750,000 円		無し
総務課						自	令和2年8月7日	令和2年8月7日	55日増		
総務課						至	令和2年12月4日	令和3年1月28日			
2社交鹿公下第1-2号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			汚水管整備工事 市道0202.7316号線 施工延長L=160.00m 管路施設工○管布設工φ200 管体延長L=157.30m○人孔設置工 1号人孔3基 塩ビ人孔1基○汚水樹設置工及び取付管布設工2箇所○付帯工1式	(株)サンワ興業	ウェルポイント工事において、2mピッチでは地下水位が低下しなかったため、1mピッチに変更する増額の設計変更をするものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年10月16日		契約額	契約額
下水道課				茨城県鹿嶋市神向寺 129		契約額	20,570,000 円		22,649,000 円		増額
下水道課						自	令和2年7月1日	令和2年7月1日	-		
下水道課						至	令和2年10月28日	令和2年10月28日			
2鹿浄第32号 反応タンク攪拌機及び返送汚泥ポンプ補修工事(鹿嶋市大字平井2271番地1 鹿嶋市浄化センター)			○反応タンク攪拌機補修 対象機P-37A型 1式 ○返送汚泥ポンプ補修 対象機HSP-150FC 1式	三機工業(株)	当初設計で反応タンク内のNo.1-4-2攪拌機の補修工事を発注したが、契約後の9月8日に新たにNo.1-4-1攪拌機の地絡故障が発生したため、経済的・効率的に有利であることから、その補修工事を追加変更するものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年10月30日		契約額	契約額
浄化センター				東京都中央区明石町 8-1		契約額	9,130,000 円		12,155,000 円		増額
浄化センター						自	令和2年8月26日	令和2年8月26日	-		
浄化センター						至	令和3年1月22日	令和3年1月22日			

令和2年度 変更契約状況

令和2年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			

令和2年度 変 更 契 約 状 況

令和2年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			

令和2年度 変 更 契 約 状 況

令和2年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			

令和2年度 変更契約状況

令和2年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			