

令和2年度 変更契約状況

令和2年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
2鹿上水第14号 配水管布設工事(鹿嶋市津賀地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=170.4m,(φ75)L=10.0m	(株)ダイセツ 茨城県鹿嶋市長栖1879-372	工事の施行に伴い、近隣住民との協議及び迂回路調整に、不測の日数を要したことから、18日間の工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年11月10日		増減	
		契約額				8,393,000 円		8,393,000 円		無し	
水道課	水道施設工事	20201048				自	令和2年8月13日	令和2年8月13日	18日増		
						至	令和2年11月20日	令和2年12月8日			
2鹿上水第15号 配水管布設工事(鹿嶋市津賀地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=200.1m,(φ75)L=14.0m	(有)出頭ポンプ店 茨城県鹿嶋市林808	工事の施行に伴い、近隣住民との協議及び迂回路調整に、不測の日数を要したことから、18日間の工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年11月10日		増減	
		契約額				9,526,000 円		9,526,000 円		無し	
水道課	水道施設工事	20201049				自	令和2年8月13日	令和2年8月13日	18日増		
						至	令和2年11月20日	令和2年12月8日			
2鹿上水第16号 配水管布設工事(鹿嶋市津賀地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ150)L=153.7m,(φ50)L=8.9m	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市大字和1572	工事の施行に伴い、近隣住民との協議及び迂回路調整に、不測の日数を要したことから、18日間の工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年11月10日		増減	
		契約額				9,427,000 円		9,427,000 円		無し	
水道課	水道施設工事	20201050				自	令和2年8月13日	令和2年8月13日	18日増		
						至	令和2年11月20日	令和2年12月8日			
2排水鹿道建第10号 排水整備工事(鹿嶋市荒野地内)			市道4140・4151号線 L=87m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300X300) L=89m 既設集水柵移設 N=1箇所 ○舗装工 不陸整正 A=200㎡ 表層(再生密粒As13 t=4cm) A=200㎡ ○雑工 N=1式	(株)小沼工務店 茨城県鹿嶋市小山1066-2	工事着手後、移設予定の柵が想定よりも大型で掘削時に水道管へ干渉することから、新設する必要性が生じた。また既設道路との舗装擦付けにおいて、舗装の損傷が激しく施工範囲の調整が必要となったことから併せて設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年11月12日		契約額	
		契約額				2,530,000 円		2,640,000 円		増額	
道路建設課	土木一式工事	20201065				自	令和2年9月11日	令和2年9月11日	-		
						至	令和2年11月19日	令和2年11月19日			
2鹿下第20号 平井地区污水管整備工事(鹿嶋市平井地内)			污水管整備工事 市道8562号線 施工延長L=264.48m 管路施設工○管布設工φ200 管体延長L=258.96m○人孔設置工1号人孔5基 0号人孔2基 塩ビ人孔2基○取付管布設工6箇所○既設構造物撤去工1式○付帯工1式	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	後続の工事が施工開始するまでの間、通行に支障をきたすことが無いようにする為、埋戻を路床から道路計画高に変更するとともに、当初想定より交通量が多いことから、交通誘導員を追加する増額的设计変更をするものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年11月13日		契約額	
		契約額				28,600,000 円		31,328,000 円		増額	
下水道課	土木一式工事	20202010				自	令和2年7月14日	令和2年7月14日	-		
						至	令和2年12月10日	令和2年12月10日			
2社総交鹿都計第2号 市営佐田団地給水管改修工事(鹿嶋市大字佐田555番地)			市営佐田団地 RC造4階建て、1号棟1,445.98㎡、2号棟820.29㎡、3号棟1,122.23㎡ ○市営佐田団地給水管改修工事	(有)ナカヤ設備工業 茨城県鹿嶋市武井904	今回の改修工事の変更部分のうち、減額部分については、既設共用部の給水管の工事取りやめ、A型バリケードの設置取りやめ、仮設給水管の管径の変更による。また増額部分については、集会所の給水管の補修、3号棟の仮設給水管のルートの変更やバタ弁設置、郵便ポストの移設、駐車場のライン復旧等による変更を行うものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和2年11月13日		契約額	
		契約額				20,372,000 円		19,657,000 円		減額	
都市計画課	管工事	20202012				自	令和2年7月28日	令和2年7月28日	-		
						至	令和2年11月24日	令和2年11月24日			

令和2年度 変更契約状況

令和2年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自	
2排水鹿道建第9号 排水整備工事(鹿嶋市下埜地内)			法定外道路 L=134.0m ○土工 N=1.0式 排水構造物工(KUS 300X400~600) L=107.0m ホックスカルバート(300X300) L=3.0m 集水樹工 N=5.0 箇所 ○舗装工 下層路盤(RC-40 t=12cm A=386.0㎡ 上層路盤(MS-25 t=11cm) A=386.0㎡ 表層(再生密粒As13 t=4cm A=386.0㎡ 雑工 N=1.0式	小川建設(株) 茨城県鹿嶋市佐田346	工事施工箇所袋小路の為、迂回路調整に不測の日数を要したことから、35日間の工期延長をするものである。	1	令和2年11月30日				増減
						7,348,000 円		7,348,000 円		無し	
道路建設課	土木一式工事	20201064				自	令和2年9月11日	令和2年9月11日			35日増
						至	令和2年12月9日	令和3年1月13日			
2排水鹿道建第13号 排水整備工事(鹿嶋市津賀地内)			市道1200号線 L=127.5m ○土工 N=1.0式 排水構造物工 素掘側溝 L=30.0m ○舗装工 上層路盤(RC-40 t=15cm) A=571.0㎡ 表層(再生密粒 As13 t=4cm) A=571.0㎡ ○雑工 N=1.0式	(株)中川建設 茨城県鹿嶋市津賀1612	路盤掘削に着手したところ、鉦津盤(設計の機械では除却困難)であったことから、工種を「掘削」から「撤去」に条件変更する必要が生じた。また全面通行止めによる交通規制を実施していたが、迂回が長期に渡るため、近隣住民の要望により一時的に片側通行にて対応するため、誘導員増員の必要が生じたことから、これらを併せて設計変更するものである。	1	令和2年11月30日		契約額		増額
						3,289,000 円		4,279,000 円		増額	
道路建設課	土木一式工事	20201075				自	令和2年10月7日	令和2年10月7日			-
						至	令和2年12月4日	令和2年12月4日			
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					