

## 令和2年度 変更契約状況

### 令和2年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減	
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自		至
2市整鹿道建第10号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			市道8562号線L=261m○土工1式 排水構造物工側溝工KUR-300×300~400L=389mKDR-300×500~1200L=126m集水樹工N=4箇所函渠工ボックスカルバート300×300L=11m舗装工下層路盤(RC-40t=15cm)A=1380㎡上層路盤(MS-25t=10cm)A=1350㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=131㎡防護柵工フンスH=1200L=76m雑工1式	(株)宮原工務店  茨城県鹿嶋市平井1276-41	現場着手したところ、隣接地及び下水道工事との調整に不測の日数を要したため55日間の工期延長するものである。	1	変更契約日: 令和2年12月14日				増減	
						契約額		33,418,000 円	33,418,000 円	無し		
						自	令和2年7月14日		令和2年7月14日		55日増	
						至	令和3年1月12日		令和3年3月8日			
2市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市長栖地内)			○市道7322号線L=176.7m土工一式排水構造物工側溝工U型側溝(300B)撤去再設置L=162m,U型側溝(300B)新材L=18m,舗装工不陸整正(補足材有り)A=1180㎡下層路盤(RC-40t=15cm)A=90㎡上層路盤(MS-25t=10cm)A=90㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=1270㎡雑工一式	(株)辻田造園建設  茨城県鹿嶋市下埜886-3	現場に着手したところ、再利用を計画していた道路側溝について、断続的な損傷が想定以上に見られ、再利用が困難であったことから、一部で新設材を使用する必要が生じた。また現況路盤においては、掘削したところ、十分な厚さが確保されていなかったことから、これらを併せて設計変更するものである。	2	変更契約日: 令和2年12月22日		契約額		契約額	
						契約額		9,735,000 円	10,670,000 円	増額		
						自	令和2年7月14日		令和2年7月14日		-	
						至	令和3年1月19日		令和3年1月19日			
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日:					
						契約額						
						自						
						至						