

令和2年度 変更契約状況

令和3年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額			
2市整鹿道建第10号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			市道8562号線L=261m〇土工1式 排水構造物工側溝工KUR-300×300~400L=389mKDR-300×500~1200L=126m集水樹工N=4箇所函渠工ボックスカルバート300×300L=11m舗装工下層路盤(RC-40t=15cm)A=1380㎡上層路盤(MS-25t=10cm)A=1350㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=131㎡防護柵工フンスH=1200L=76m雑工1式	(株)宮原工務店 茨城県鹿嶋市平井1276-41	工事着手後、準備工(除草、伐採)において、施工に伴う影響範囲から当初見込んでいた以上の伐採が必要となったこと追加の伐採処分費が必要となったこと、また当初設計では将来的に隣接工区との一体的な舗装を予定していたため、今回工では上層路盤までとしたが、沿線の介護施設や支援施設から舗装までの要望があり、関係者と協議の結果、安全上必要であると判断したため、表層工を追加し、併せて増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日	令和3年2月8日	契約額	33,418,000 円	40,238,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20202009				自	令和2年7月14日	令和2年7月14日	—				
						至	令和3年3月8日	令和3年3月8日	—				
								契約額	33,418,000 円	40,238,000 円	増額		
2排水鹿道建第14号 排水整備工事(鹿嶋市中地内)			市道3365号線 L=145.0m 〇土工 N=1.0式 〇排水構造物工 KUS300*300 L=140.0m 遠心ホックカルバート φ300 L=4.0m 集水柵 N=2.0箇所 〇舗装工 表層(再生密粒As13 t=4cm) A=325.0㎡ 〇雑工 N=1.0式	佐々木工務店(株) 茨城県鹿嶋市中637-1	工事着手後に不陸整正を行ったところ、既設道路の土中に人孔を確認したため、舗装高への嵩上げの設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日	令和3年2月10日	契約額	4,400,000 円	4,565,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20201096				自	令和2年12月8日	令和2年12月8日	—				
						至	令和3年3月17日	令和3年3月17日	—				
								契約額	4,400,000 円	4,565,000 円	増額		
2排水鹿道建第15号 排水整備工事(鹿嶋市青塚地内)			市道4048号線 L=140.0m 〇土工 N=1.0式 〇排水構造物工 暗渠管 VPφ150 L=135.0m 塩ビマンホール N=2.0箇所 〇舗装工 上層路盤(RC-40 t=15cm) A=81.0㎡ 表層(再生密粒As13 t=4cm) A=162.0㎡ 〇雑工 N=1.0式	(有)久保組 茨城県鹿嶋市荒井352-2	当初排水管設置の影響範囲のみを舗装復旧としていたが、工事範囲周辺の舗装劣化が想定よりも激しかったため、舗装撤去・復旧の増変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日	令和3年2月10日	契約額	2,783,000 円	3,113,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20201097				自	令和2年12月8日	令和2年12月8日	—				
						至	令和3年2月15日	令和3年2月15日	—				
								契約額	2,783,000 円	3,113,000 円	増額		
2市整鹿道建第25号 道路改良工事(鹿嶋市棚木地内)			〇市道3187号線L=118.9m〇土工N=1.0式排水構造物工側溝工KDS-300x500~1200L=74.0mVS-S-300x1300~1400L=37.0m〇舗装工(車道)上層路盤(RC-40t=15cm)A=463.0㎡表層(再生密粒As13t=4cm)A=457.0㎡〇雑工N=1.0式	(株)イーエムアイ 茨城県鹿嶋市棚木599-4	工事終点部において既設舗装の劣化が激しく、今回施行に併せ一体的に復旧を行うため表層工を変更増するものである。	変更回数	1	変更契約日	令和3年2月17日	契約額	8,635,000 円	8,965,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20201086				自	令和2年11月5日	令和2年11月5日	—				
						至	令和3年3月4日	令和3年3月4日	—				
								契約額	8,635,000 円	8,965,000 円	増額		
2鹿都計第18号 市営三笠山団地3-102号室他3部屋明渡補修工事(鹿嶋市大字宮中2067番地1 外)			市営三笠山、港ヶ丘団地住戸内補修工事 構造:RC造 〇仮設工事一式〇木工事一式〇室内改修工事一式〇建具工事一式〇撤去工事ほか	幸友住宅(株) 茨城県鹿嶋市鉢形台2-17-15	三笠山団地3-102号室の床塗装、フラッシュ戸交換及び三笠山団地3-202号室の浴室内手摺の交換、クッションフロア張替は当初設計時には見込んでいなかったものの、想定よりも汚損、劣化が激しいため、耐久性や審美性を損ねることから、これを改善するため設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日	令和3年2月18日	契約額	4,268,000 円	4,807,000 円	増額
都市計画課	建築一式工事	20201104				自	令和2年12月25日	令和2年12月25日	—				
						至	令和3年3月4日	令和3年3月4日	—				
								契約額	4,268,000 円	4,807,000 円	増額		
						変更回数		変更契約日		契約額			
						自							
						至							