

令和2年度 変更契約状況

令和3年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
2市整鹿道建第24号 道路改良工事(鹿嶋市林地内)			○市有道路L=327.0m ○土工N=1.0式 排水構造物工側溝工KUS-300x300~400L=128.0mKDS-300x500~ 1000L=198.0m集水樹工N=3.0箇所○舗装工上層路盤(RC-40 t=15cm)A=1350.0㎡表層(再生密粒As13t=4cm)A=1350.0㎡○雑工N=1.0式	(有)小沢重機興業	工事着手後、施工に伴う影響範囲の樹木が想定以上に支障となったため、伐採工を増額変更し、また隣接寺院の利用に支障をきたすことから交通誘導員を変更追加するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月2日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市荒野 1571-42		18,876,000 円	19,712,000 円		増額		
道路建設課 土木一式工事 20202023						自	令和2年11月18日	令和2年11月18日		-	
						至	令和3年3月15日	令和3年3月15日		-	
2市整鹿道建第28号 道路改良工事(鹿嶋市佐田地内)			市道8234号線L=81.5m ○土工N=1.0式 排水構造物工 側溝工KUS-300x300 L=75.0m ○舗装工 下層路盤(RC-40 t=12cm)A=278.0㎡ 上層路盤(MS-25 t=11cm)A=278.0㎡ 表層(再生密粒As13t=4cm)A=312.0㎡ 雑工N=1.0式	(株)泉建工	工事着手後、支障となる隣接工作物において再利用による復旧を考えていたが、困難であったことから新設材への変更が必要となったこと、また、道路が狭小であり、道路利用者や隣接住民のせん回に支障をきたすことから、併せて交通誘導員を追加変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月3日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市宮中 4703-5		4,202,000 円	5,390,000 円		増額		
道路建設課 土木一式工事 20201098						自	令和2年12月8日	令和2年12月8日		-	
						至	令和3年3月17日	令和3年3月17日		-	
1緑国補社総交橋梁鹿施管第2号 大船津8号橋補修工事(鹿嶋市大船津地内)			大船津8号橋補修工事 N=1式	常陸緑化土木(株)	当初橋梁部のみの舗装打替を予定していたが、道路部との平坦性の確保のため、舗装打替の範囲を23㎡追加し、設計変更するものである。	2	変更契約日: 令和3年3月3日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市須賀 442		4,906,000 円	5,115,000 円		増額		
施設管理課 土木一式工事 20201077						自	令和2年10月20日	令和2年10月20日		-	
						至	令和3年3月16日	令和3年3月16日		-	
1緑国補社総交橋梁鹿施管第3号 平井浜第四橋補修工事(鹿嶋市平井地内)			平井浜第四橋補修工事 N=1式	三光建設(株)	当初、既存高欄の支柱部の撤去について、地覆部も含め撤去する予定であったが、撤去範囲を支柱のみの最低限にし、かつ生コンクリートでの修復工を無収縮モルタルへ変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月3日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市平井 1350		5,830,000 円	5,918,000 円		増額		
施設管理課 土木一式工事 20201105						自	令和3年1月29日	令和3年1月29日		-	
						至	令和3年3月15日	令和3年3月15日		-	
2公管道維鹿施管第4号 舗装修繕工事(鹿嶋市港ヶ丘地内)			○路面切削工 A=1,790㎡ ○表層工 A=1,790㎡	小沼建設(株)	当初設計では切削工と表層工と分けて施工を予定していたが、住宅が密集しているため通行や周辺住民への影響を考慮し、即日復旧の切削オーバーレイ工へ変更する。また、上水道及び下水道の人孔調整についても追加し、設計変更するものである。	2	変更契約日: 令和3年3月3日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市平井 1345		10,802,000 円	15,422,000 円		増額		
施設管理課 舗装工事 20202039						自	令和2年12月25日	令和2年12月25日		-	
						至	令和3年3月24日	令和3年3月24日		-	
2公管道維鹿施管第5号 舗装修繕工事(鹿嶋市港ヶ丘地内)			○路面切削工 A=1,750㎡ ○表層工 A=1,750㎡	(株)和城産業	当初設計では切削工と表層工と分けて施工を予定していたが、住宅が密集しているため通行や周辺住民への影響を考慮し、即日復旧の切削オーバーレイ工へ変更する。また、上水道及び下水道の人孔調整についても追加し、設計変更するものである。	2	変更契約日: 令和3年3月3日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市粟生字 東山2303		10,505,000 円	14,795,000 円		増額		
施設管理課 舗装工事 20202040						自	令和2年12月25日	令和2年12月25日		-	
						至	令和3年3月24日	令和3年3月24日		-	

令和2年度 変更契約状況

令和3年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
2潮騒鹿施管第4号 大野潮騒はまなす公園防災設備改修工事(鹿嶋市角折地内)			○複合型受信機更新○感知器等防災設備の設置○電動シャッター-危害防止装置設置	日比谷殖産(株)	本工事において、火災報知機等の数量が追加となったため、設計変更するものである。また、追加に伴い工期についても延長するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月8日		契約額		契約額
施設管理課	建築一式工事	20202035		茨城県鹿嶋市大字武井釜793-1		自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	10,450,000 円		10,769,000 円
						至	令和3年3月16日	令和3年3月23日			7日増
2道維鹿施管第57号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	三光建設(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月10日		契約額		契約額
施設管理課	土木一式工事	20201069		茨城県鹿嶋市平井1350		自	令和2年10月1日	令和2年10月1日	5,775,000 円		8,085,000 円
						至	令和3年3月24日	令和3年3月24日			-
2道維鹿施管第58号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	常陸建設(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月10日		契約額		契約額
施設管理課	土木一式工事	20201070		茨城県鹿嶋市宮中206-2		自	令和2年10月1日	令和2年10月1日	5,720,000 円		7,150,000 円
						至	令和3年3月24日	令和3年3月24日			-
2道維鹿施管第59号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)大地	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月10日		契約額		契約額
施設管理課	土木一式工事	20201071		茨城県鹿嶋市宮中5259-1		自	令和2年10月1日	令和2年10月1日	5,830,000 円		7,700,000 円
						至	令和3年3月24日	令和3年3月24日			-
2道維鹿施管第60号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	日比谷殖産(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月10日		契約額		契約額
施設管理課	土木一式工事	20201072		茨城県鹿嶋市大字武井釜793-1		自	令和2年10月1日	令和2年10月1日	5,830,000 円		6,380,000 円
						至	令和3年3月24日	令和3年3月24日			-
2道維鹿施管第61号 道路維持補修工事(鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	日向寺工業	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年3月10日		契約額		契約額
施設管理課	土木一式工事	20201073		茨城県鹿嶋市中612-1		自	令和2年10月1日	令和2年10月1日	5,940,000 円		6,215,000 円
						至	令和3年3月24日	令和3年3月24日			-

令和2年度 変更契約状況

令和3年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
2社交鹿公下第1-3号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市長柄地内)	下水道課	土木一式工事	20202037	汚水管整備工事 市道7289号線 施工延長L=185.70m 管路施設工○管布設工φ200 管体延長L=182.70m○人孔設置工 1号人孔3基 塩ビ人孔1基○汚水樹設置工及び取付管布設工6箇所○付帯工1式	秋元設備工業(株) 茨城県鹿嶋市宮中5186	不明な鑄鉄管φ800が出現した為、塩ビ人孔を設け、法線を変更する。さらに、地域住民からの要望により、公共樹を3箇所追加するとともに、地域住民との協議の結果、1箇所については公共樹を入れず、取付管を布設し、管止めにする設計変更を行うものである。	1	令和3年3月12日	21,274,000 円	21,659,000 円	契約額 増額
							自	令和2年12月25日	令和2年12月25日	—	
							至	令和3年3月25日	令和3年3月25日	—	
2市整鹿道建第23号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)	道路建設課	土木一式工事	20202019	○市道8321号線L=96.2m 土工N=1式プレキャストL型擁壁H=0.5m以上3.5m以下L=90m 側溝工KUS-300×300L=130m集水樹工N=4箇所 舗装工下層路盤(RC-40t=10cm)A=441㎡上層路盤(MS-25t=10cm)A=441㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=592㎡路盤(RC-40t=10cm)A=202㎡表層(再生細粒As13t=3cm)A=230㎡	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1350	工事範囲内に建柱されている電柱移設について、関係機関との調整に不測の日数を要したため70日間の工期延長をするものである。	1	令和3年3月24日	30,250,000 円	30,250,000 円	増減 無し
							自	令和2年10月29日	令和2年10月29日	70日増	
							至	令和3年3月25日	令和3年6月3日	70日増	
2都再鹿道建第1号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)	道路建設課	土木一式工事	20202041	市道5693号線L=176.0m土工N=1式側溝工函渠型側溝300×300L=295m舗装工下層路盤(RC-40t=35cm)A=960.0㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=960.0㎡半たわみ疑似天然石舗装A=975㎡自然石風薄層舗装A=369.0㎡緑石工歩車道境界ブロックL=173m雑工N=1式	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6-6-9	工事範囲内に建柱されている電柱移設について、関係機関との調整に不測の日数を要したため105日間の工期を延長するものである。	1	令和3年3月24日	44,330,000 円	44,330,000 円	増減 無し
							自	令和2年12月25日	令和2年12月25日	105日増	
							至	令和3年3月25日	令和3年7月8日	105日増	
2防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)	下水道課	土木一式工事	20202036	雨水管整備工事 市道4334号線 管路施設工○ボックスカルバート工(1000x1000)L=133.73m○構造物撤去工1式○付帯工1式	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	本工事は既発注工区の延長上にある為、一体的な通行規制を予定していたが、う回路の確保について地元住民より要望があり、施工調整等に不測の日数を要したため、189日間の工期延長をするものである。	1	令和3年3月25日	79,750,000 円	79,750,000 円	増減 無し
							自	令和2年12月25日	令和2年12月25日	189日増	
							至	令和3年3月25日	令和3年9月30日	189日増	
2鹿教設第96号 鹿野中特別教室エアコン整備工事(鹿嶋市城山四丁目7番10号)	教育施設課	管工事	20202042	エアコン整備工事11室○整備面積862㎡○建築工事一式○電気設備工事一式○機械設備工事一式	フジテック(有) 茨城県鹿嶋市宮中4626	学校との工程調整(授業に支障が出ないように工事を進める等)、材料調達及び作業期間を考慮すると、年度内の工事完了が困難であるため、122日間の工期を延長するものである。(3月議会において繰越明許費設定承認済)	1	令和3年3月25日	28,028,000 円	28,028,000 円	増減 無し
							自	令和3年3月2日	令和3年3月2日	122日増	
							至	令和3年3月30日	令和3年7月30日	122日増	
2鹿教設第95号 大野中特別教室エアコン整備工事(鹿嶋市大字津賀1925番地1)	教育施設課	管工事	20202043	エアコン整備工事7室○整備面積703㎡○建築工事一式○電気設備工事一式○機械設備工事一式	(株)ダイセツ 茨城県鹿嶋市長柄1879-372	学校との工程調整(授業に支障が出ないように工事を進める等)、材料調達及び作業期間を考慮すると、年度内の工事完了が困難であるため、122日間工期を延長するものである。(3月議会において繰越明許費設定承認済)	1	令和3年3月25日	24,442,000 円	24,442,000 円	増減 無し
							自	令和3年3月2日	令和3年3月2日	122日増	
							至	令和3年3月30日	令和3年7月30日	122日増	

令和2年度 変更契約状況

令和3年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
1 社交鹿区整第6号 区画道路築造工事 (鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			都計道、区画21、62号線○工事延長L=214.26m○宅地造成工A=2,672㎡○土工一式○U型側溝工L=345m○集水樹N=2箇所○ボックスカルバート工L=3m○歩車道境界ブロックL=87m○植樹樹N=7箇所○車道舗装工A=1520㎡○歩道舗装工A=277㎡○付帯土工一式	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、資機材や作業員の確保が困難であったとともに、感染防止対策に努めながら作業したことにより、工期内の工事完成が困難となったため、工期を延長するもの。なお、国の繰越承認の関係から、一度令和3年3月31日まで工期を延伸し、改めて必要日数(45日間<令和3年5月10日まで>)の工期延長を行うこととする。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年3月25日		増減	増減
区画整理事務所						土木一式工事	20202030	契約額	31,130,000 円		31,130,000 円
						自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	5日増		
						至	令和3年3月26日	令和3年3月31日			
1 社交鹿区整第7号・2鹿区整第30号 区画道路築造工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			区画75、57、56号線○工事延長L=169.93m○宅地造成工A=1,385㎡○土工一式○U型側溝工L=340m○集水樹N=4箇所○ボックスカルバート工L=6m○舗装工A=710㎡○付帯土工一式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139	新型コロナウイルス感染症拡大の影響から資機材や作業員の確保が困難であったとともに感染防止対策を徹底しながらの作業となったため、工期内の工事完成が困難となり、工期を延長するもの。なお、国の繰越承認の関係から一度令和3年3月31日まで工期を延長し、改めて必要日数(45日間<令和3年5月10日>)の工期延長を行うこととする。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年3月25日		増減	増減
区画整理事務所						土木一式工事	20202033	契約額	14,080,000 円		14,080,000 円
						自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	5日増		
						至	令和3年3月26日	令和3年3月31日			
1 社交鹿区整第6号 区画道路築造工事 (鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			都計道、区画21、62号線○工事延長L=214.26m○宅地造成工A=2,672㎡○土工一式○U型側溝工L=345m○集水樹N=2箇所○ボックスカルバート工L=3m○歩車道境界ブロックL=87m○植樹樹N=7箇所○車道舗装工A=1520㎡○歩道舗装工A=277㎡○付帯土工一式	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、資機材や作業員の確保が困難であったとともに、感染防止対策に努めながら作業したことにより、工期内の工事完成が困難となったため、工期を延長するもの。	変更回数	2	変更契約日: 令和3年3月31日		増減	増減
区画整理事務所						土木一式工事	20202030	契約額	31,130,000 円		31,130,000 円
						自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	40日増		
						至	令和3年3月31日	令和3年5月10日			
1 社交鹿区整第7号・2鹿区整第30号 区画道路築造工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			区画75、57、56号線○工事延長L=169.93m○宅地造成工A=1,385㎡○土工一式○U型側溝工L=340m○集水樹N=4箇所○ボックスカルバート工L=6m○舗装工A=710㎡○付帯土工一式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139	新型コロナウイルス感染症拡大の影響から資機材や作業員の確保が困難であったとともに感染防止対策を徹底しながらの作業となったため、工期内の工事完成が困難となり工期を延長するもの。	変更回数	2	変更契約日: 令和3年3月31日		増減	増減
区画整理事務所						土木一式工事	20202033	契約額	14,080,000 円		14,080,000 円
						自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	40日増		
						至	令和3年3月31日	令和3年5月10日			
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					