

令和3年度 変更契約状況

令和3年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	変更後の状況		増減	
2国補防安鹿道建第1-6号 道路改良工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151線L=70.0m土工N=1.0式排水構造物工側溝工KUR-350×400L=78.0mKUS-350×400L=70.0m舗装工下層路盤(RC-40t=35cm)A=504.0m上層路盤(MS-25t=15cm)A=463.0m表層(再生密粒As20t=5cm)A=474.0m路盤工(RC-40t=10cm)A=90.0m表層(再生密粒As13t=3cm)A=90.0m雑工N=1.0式	(株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛408	施工区間内にある電柱の移設について、当初予定していた移設時期から大幅に遅れが生じ施工に支障をきたすことから施工延長を10m減するものである。また、準備工(除草、伐採)において、当初見込んでいた以上の伐採が必要となったため伐採工を変更増するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和3年5月6日		契約額	19,030,000 円	18,370,000 円	契約額 減額
						自	令和2年12月17日	令和2年12月17日	至	令和3年5月24日	令和3年5月24日	—	
2鹿大第1-1号 大野ふれあいセンター非常用自家発電設備設置工事(鹿嶋市大字津賀1919番地1外)			非常用自家発電設備設置工事 ○建築工事 直接仮設工事一式、土工一式、鉄筋工事一式、コンクリート工事一式、型枠工事一式、仕上工事一式 ○電気設備工事 非常用自家発電設備一式	鹿島電気工事(株) 茨城県鹿嶋市城山4-4-1	発電機が工期内に納品できないこととなったため、工期を23日延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年5月7日		契約額	63,250,000 円	63,250,000 円	増減 無し
						自	令和2年11月19日	令和2年11月19日	至	令和3年6月7日	令和3年6月30日	23日増	
2防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道4334号線 管路施設工○ボックスカルバート工(1000×1000)L=133.73m○構造物撤去工1式○付帯工1式	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	本工事は鹿嶋市公共下水道事業計画に基づき、鹿嶋市荒野地内に荒野台地区雨水管整備工事として起工したが、当該工区が通学路となっており、早期整備完了を要望されているため、施工延長を43.1m延長すると共に、工期を160日延長するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和3年5月25日		契約額	79,750,000 円	99,880,000 円	契約額 増額
						自	令和2年12月25日	令和2年12月25日	至	令和3年9月30日	令和4年3月9日	160日増	
2市整鹿道建第23号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			○市道8321号線L=96.2m 土工N=1式プレキャストL型擁壁H=0.5m以上3.5m以下L=90m 側溝工KUS-300×300L=130m集水樹工N=4箇所 舗装工下層路盤(RC-40t=10cm)A=441m上層路盤(MS-25t=10cm)A=441m表層(再生密粒As20t=5cm)A=592m路盤(RC-40t=10cm)A=202m表層(再生細粒As13t=3cm)A=230m	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1350	当初設計において、不足土については購入土で設計していたが、他工事から流用が可能となったため流用土とし、また、擁壁工について、隣接地権者との協議においてL型擁壁を設置しない区間が発生したため、併せて変更減するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和3年5月28日		契約額	30,250,000 円	29,821,000 円	契約額 減額
						自	令和2年10月29日	令和2年10月29日	至	令和3年6月3日	令和3年6月3日	—	
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自			至				
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自			至				