

令和3年度 変更契約状況

令和3年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額			契約額	
3排水鹿道建第4号 排水整備工事(鹿嶋市林地内)			市道3480号線 N=231m O土工 N=1式 O排水構築物工 側溝工(KDS300*600~900) L=227m 管渠工(遠心ホックスカルハートφ150) L=5m 管渠工(遠心ホックスカルハートφ300) L=2m 集水樹工 N=1箇所 舗装工 上層路盤(RC-40 t=15cm) A=265㎡ 表層(再生密粒As13 t=4cm)A=265㎡ O雑工 N=1式	(株)小沼工務店 茨城県鹿嶋市小山1066-2	工事着手後、既設水道管高さが想定と違っており、各所構造物と干渉したため、暗渠管へ変更した。また民地出入口や、コンクリート舗装を、近隣住民と協議の上材料・形状の変更を行った。これらを併せて増変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年9月13日		契約額	11,803,000 円	11,913,000 円	増額
						自	令和3年5月21日	令和3年5月21日	—				
						至	令和3年9月17日	令和3年9月17日	—				
						契約額							
3排水鹿道建第5号 排水整備工事(鹿嶋市志崎地内)			市道1029号線L=296mO土工N=1式O排水構築物工 側溝工(KUS300*300*400)L=168m側溝工(KUS300*500~700)L=44m管渠工(遠心ホックスカルハートφ300)L=7m管渠工(VU300)L=77m集水樹工N=5箇所O舗装工路床均しA=703㎡上層路盤(RC-40 t=15cm)A=703㎡表層(再生密粒As13 t=4cm)A=674㎡O雑工N=1式	日比谷殖産(株) 茨城県鹿嶋市大字武井釜793-1	工事着手後、排水管の減少や擦り付け舗装の増加が生じたため、増設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年9月13日		契約額	11,385,000 円	11,495,000 円	増額
						自	令和3年5月21日	令和3年5月21日	—				
						至	令和3年9月17日	令和3年9月17日	—				
						契約額							
3市整鹿道建第1号 道路改良工事(鹿嶋市中地内)			市道3187号線L=250.4m 土工N=1.0式排水構築物工側溝工KUS-300×300~400L=114.0mKDS-300×500~600L=135.0m舗装工上層路盤(RC-40t=15cm)A=1060.0㎡表層(再生密粒As13t=4cm)A=1050.0㎡雑工N=1.0式	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市大字和1572	現場着手後、既設路盤が鉢淬であることが判明したためその処分費用と、既設舗装部との擦りつけのための舗装工を増すものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年9月27日		契約額	12,749,000 円	13,299,000 円	増額
						自	令和3年5月21日	令和3年5月21日	—				
						至	令和3年10月7日	令和3年10月7日	—				
						契約額							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						契約額							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						契約額							
						変更回数		変更契約日:		契約額			
						自							
						至							
						契約額							