

令和3年度 変更契約状況

令和3年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
3公管道維鹿施管第2号 路面再生工事 (鹿嶋市沼尾地内)			切削工 A=1,750㎡○表層工 A=1,750㎡	(株)辻田造園建設	周辺事業者及び学校と施工日程の調整に 日数を要したため、工期を40日間延長する ものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月1日		増減	増減
施設管理課 舗装工事 20212024				茨城県鹿嶋市下埜 886-3		契約額	11,572,000円	11,572,000円	無し		
							自	令和3年9月17日	令和3年9月17日	40日増	
							至	令和3年12月15日	令和4年1月24日		
3公管道維鹿施管第3号 路面再生工事 (鹿嶋市中地内)			切削工 A=1,600㎡○表層工 A=1,600㎡	佐々木工務店(株)	当初設計では施工面積を1,600㎡で予定し ていたが、現地照査した結果、当初予定し ていた範囲より路面の轍及びクラックが広 がっていたため、施工面積を357㎡の追加 変更し、通行の安全を図るものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月1日		契約額	契約額
施設管理課 舗装工事 20212025				茨城県鹿嶋市中637- 1		契約額	9,625,000円	11,275,000円	増額		
							自	令和3年9月17日	令和3年9月17日	-	
							至	令和3年12月15日	令和3年12月15日		
3公管道維鹿施管第1号 路面再生工事 (鹿嶋市浜津賀地内外)			切削工 A=3,240㎡○表層工 A=3,240㎡	(有)勝久建設	当初設計では施工面積を3,240㎡で予定し ていたが、現地照査した結果、当初予定し ていた範囲より路面の轍及びクラックが広 がっていたため、施工面積を200㎡の追加 変更し、通行の安全を図るものである。また 拡幅部についても本線と同様にクラックが 広がっていたため、舗装の打替工を257㎡ 追加変更する。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月1日		契約額	契約額
施設管理課 舗装工事 20212026				茨城県鹿嶋市大字武 井釜446-8		契約額	19,866,000円	23,716,000円	増額		
							自	令和3年10月7日	令和3年10月7日	-	
							至	令和4年1月4日	令和4年1月4日		
3鹿上水第10号 樹木伐採工事(鹿嶋市 宮中地内)			宮中4820-1他3筆○樹木 伐採N=429本○樹木伐根N =429本○処分N=1.0式	(株)飯島工業	作業スペースの確保及び将来的な維持管 理の観点から、施工範囲を広げることによ る伐採及び伐根本数の増加、並びに処分 量が増加したことによる、増額の設計変更 である。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月7日		契約額	契約額
水道課 土木一式工事 20212022				茨城県鹿嶋市武井釜 1102-3		契約額	29,145,600円	44,545,600円	増額		
							自	令和3年9月3日	令和3年9月3日	-	
							至	令和3年12月21日	令和3年12月21日		
3社総交鹿都計第6号 市営港ヶ丘団地 1-301号室他6部屋浴室改修工事(鹿 嶋市大字下津273番地50)			市営港ヶ丘団地 計7部屋 ○撤去工事 ○木工事 ○鋼 製建具工事 ○浴室改修工 事 フクビ アルパレーン(同等品) 床材あんから(同等品)ほか	(株)小沼工務店	本工事施工箇所のうち、市営港ヶ丘団地1-301号室他 3部屋において、既存塗装の劣化・排水口付近の床勾 配によって壁面化粧パネル・床材と浴室壁・床の接着に 阻害が発生することが判明したため、ケレン作業・床勾 配の調整作業を行う。また、1-505号室ほか5部屋にお ける浴室入口部分の台所床の腐食箇所の補修、既設 給水管腐食によるVP管への交換が生じたことから、併 せて設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月8日		契約額	契約額
都市計画課 建築一式工事 20211069				茨城県鹿嶋市小山 1066-2		契約額	8,415,000円	9,251,000円	増額		
							自	令和3年10月22日	令和3年10月22日	-	
							至	令和3年12月20日	令和3年12月20日		
2線都再鹿重プ第5号 駐車場整備工事 (鹿嶋市宮中一丁目地内)			○土工 1式○側溝工 279m○暗 渠排水管 464m○集水樹工 28 箇所○簡易土留め工 295m○電 気設備工 1式○駐車場舗装工 6140㎡○縁石工 445m○区画線 工 1608m	(株)村上工務店	追加施工を指示した擬木柵について、受注 生産品であり製品納入に不測の日数を要 したため工期を延伸するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月8日		契約額	増減
重点プロジェクト推進室 土木一式工事 20212017				茨城県鹿嶋市小山 1114-12		契約額	113,300,000円	113,300,000円	なし		
							自	令和3年8月4日	令和3年8月4日	60日増	
							至	令和3年12月20日	令和4年2月18日		

令和3年度 変更契約状況

令和3年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額			
2鹿区整第53号 宅地造成工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			L型擁壁設置(H1,250~2,000)宅地造成A=5,477㎡ 土工一式○擁壁工L=87m	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	当初設計時から宅地所有者の土地利用計画が変更され擁壁工を追加する必要が生じたため増額の設計変更を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和3年12月10日		契約額	24,420,000 円	26,345,000 円	増額
						自	令和3年8月4日	令和3年8月4日	—				
						至	令和4年1月31日	令和4年1月31日	—				
						区画整理事務所	土木一式工事	20212019					
3鹿区整第16号・2鹿区整第54号 宅地造成工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			L型擁壁設置(H3,500~H1,500)宅地造成A=2,285㎡ ○土工一式○擁壁工L=144m ○付帯土工一式	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中4703-5	施行区域内の電柱移設が移転先の用地関係協議に時間を要し、移転時期が遅延したため60日間工期の延伸をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月14日		契約額	31,680,000 円	31,680,000 円	増減無し
						自	令和3年8月19日	令和3年8月19日	60日増				
						至	令和3年12月16日	令和4年2月14日	—				
						区画整理事務所	土木一式工事	20212021					
3市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			市道8562号線 L=100m ○土工 N=1式 ○擁壁工間知ブロック積擁壁A=292㎡ ○防護柵工フェンスH=1500 L=81m ○雑工N=1式	小沼建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1345	工事着手後、当初見込んでいた以上の伐採が必要となり、また、土中の支障物を撤去・処分する必要が生じたため、設計変更をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月20日		契約額	24,750,000 円	31,130,000 円	増額
						自	令和3年8月4日	令和3年8月4日	—				
						至	令和4年1月11日	令和4年1月11日	—				
						道路建設課	土木一式工事	20212018					
3市整鹿道建第13号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			○市道5690号線L=166.6m○土工排水構造物工側溝工KUS-300×300~400L=121.0mKDS-300×500~700L=115.0m集水樹工N=5.0箇所○舗装工下層路盤(RC-40 t=15cm)A=656.0㎡上層路盤(MS-25 t=10cm)A=661.0㎡表層(再生密粒As20 t=5cm)A=661.0㎡ ○雑工N=1.0式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139	土砂運搬について、ストックヤードの開設に伴い運搬距離を変更する。また、降雨時の状況を考慮し側溝工を変更増するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月20日		契約額	12,870,000 円	13,277,000 円	増額
						自	令和3年9月3日	令和3年9月3日	—				
						至	令和4年1月20日	令和4年1月20日	—				
						道路建設課	土木一式工事	20212023					
3鹿廃対第3号 汚泥再生処理施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地)			○汚泥脱水設備改修工事 ○ブロフ設備改修工事 ○堅型ポンプ設備改修工事 ○モノポンプ設備改修工事 ○計装設備改修工事 ○脱臭設備改修工事 ○前処理施設改修工事	クボタ環境サービス(株) 東京都中央区京橋2-1-3	運転管理委託事業者からドレン配管亀裂部からの液漏れ、ポンプ不具合等の報告があり、受注者を交えて現状確認を行ったところ、早急な対応を要し且つ本工事期間内にて施工可能であるとの助言を得ました。個別発注に比べ早期対応と経費の削減等が図られることから本工事の工種を追加し設計変更を行うものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年12月23日		契約額	34,617,000 円	39,402,000 円	増額
						自	令和3年8月27日	令和3年8月27日	—				
						至	令和4年3月4日	令和4年3月4日	—				
						廃棄物対策課	機械器具設置工事	20211053					
						変更回数		変更契約日:					
						契約額							
						自							
						至							