

令和3年度 変更契約状況

令和3年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額		
3鹿上水第11号 配水管布設工事(鹿嶋市宮下地内)			配水管布設工○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RRφ75)L=65.2m,(φ50)L=1.9m	(有)高進設備工業 茨城県鹿嶋市大字根三田800-1	工事施工中、要望者の給水の取り出しを妨げる不明管が見つかり、要望者と協議した結果取り出しの位置に変更が生じたため施工延長を15.2m延長し、合わせて工期を15日間延長する増額の設計変更である。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年11月18日		契約額	契約額
水道課	水道施設工事	20211050				自	令和3年9月8日	令和3年9月8日	増額	15日増	
						至	令和3年12月1日	令和3年12月16日			
3排水鹿道建第8号 排水整備工事(鹿嶋市須賀地内)			市有道路 L=113m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300*300)L=94m 管渠工(VP250) L=19m 集水樹工 N=3箇所 ○舗装工 路床均し A=364㎡ 上層路盤(RC-40t=15cm) A=364㎡ 表層(再生密粒As20t=5cm) A=364㎡ ○雑工 N=1式	常陸緑化土木(株) 茨城県鹿嶋市須賀442	近隣住人との境界の確認に不測の日数を要したため、20日間の工期延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年11月2日		契約額	契約額
道路建設課	土木一式工事	20211046				自	令和3年8月13日	令和3年8月13日	無し	20日増	
						至	令和3年11月10日	令和3年11月30日			
3排水鹿道建第8号 排水整備工事(鹿嶋市須賀地内)			市有道路 L=113m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300*300)L=94m 管渠工(VP250) L=19m 集水樹工 N=3箇所 ○舗装工 路床均し A=364㎡ 上層路盤(RC-40t=15cm) A=364㎡ 表層(再生密粒As20t=5cm) A=364㎡ ○雑工 N=1式	常陸緑化土木(株) 茨城県鹿嶋市須賀442	工事着手後、官民境界が未定であった箇所について、地権者と境界確認が完了したため舗装範囲を追加するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和3年11月22日		契約額	契約額
道路建設課	土木一式工事	20211046				自	令和3年8月13日	令和3年8月13日	増額	—	
						至	令和3年11月30日	令和3年11月30日			
3排水鹿道建第10号 排水整備工事(鹿嶋市荒野地内)			○市有道路 L=220m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300*300) L=220m 集水樹工 N=1箇所 ○雑工 N=1式	(株)イーエムアイ 茨城県鹿嶋市柵木599-4	工事発注後、既設道路との接続部において、水道工事との取り合い調整が必要となったため、暗渠管等を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年11月30日		契約額	契約額
道路建設課	土木一式工事	20211059				自	令和3年9月17日	令和3年9月17日	増額	—	
						至	令和3年12月15日	令和3年12月15日			
<*追加>3市整鹿道建第15号 道路舗装工事(鹿嶋市長栖地内)			○市道7291・7293号線L=171.0m土工 N=1.0式排水構造物工管渠工コンクリート台付管φ300L=4.0m集水樹工N=2.0箇所舗装工下層路盤(RC-40t=15cm)A=525.0㎡上層路盤(MS-25t=10cm)A=525.0㎡上層路盤(RC-40t=15cm)A=422.0㎡表層(再生密粒As13t=4cm)A=422.0㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=525.0㎡	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石401	現場着手したところ工区内の横断側溝が破損しているのが判明したため暗渠工を変更追加するものである。また、既設構造物に合わせ施工するため舗装面積を変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和3年11月30日		契約額	契約額
道路建設課	舗装工事	20211060				自	令和3年9月17日	令和3年9月17日	増額	—	
						至	令和3年12月15日	令和3年12月15日			
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					