

令和3年度 変更契約状況

令和3年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
3鹿都計第6号 市営三笠山団地1-302号室他2部屋明渡補修工事(鹿嶋市大字宮中2067番地1外)			市営三笠山団地1-302号室, 佐田団地3-303号室, 港ヶ丘1-201号室明渡に伴う補修工事・洋間化	幸友住宅(株) 茨城県鹿嶋市鉢形台2-17-15	本工事の変更部分のうち、減額部分については洋間化工事に伴う、襖張替(5枚)・畳表替え(6帖)の取りやめによるもの。また、増額部分については、換気扇交換・室内床塗装・フラッシュ戸設置・浴槽設置の補修が必要であることが判明したため変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年8月4日			契約額	
								契約額	4,840,000 円	4,972,000 円	増額
都市計画課	建築一式工事	20211019				自	令和3年6月18日	令和3年6月18日		—	
						至	令和3年8月16日	令和3年8月16日			
3市整鹿道建第2号 道路改良工事(鹿嶋市林地内)			市道3480号線L=157.2m○土工N=1.0式○排水構造物工側溝工 KUS-300×400 L=12.0m KDS-300×500~700 L=146.0m○舗装工上層路盤(RC-40t=15cm)A=604.0㎡○表層(再生密粒As13t=4cm)A=604.0㎡○雑工N=1.0式	(有)小沢重機興業 茨城県鹿嶋市荒野1571-42	工事着手後近隣住民との協議により、宅地隣接部分の舗装追加や、既設舗装の劣化部の打ち替え範囲の変更により増額変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年8月6日			契約額	
								契約額	8,800,000 円	8,998,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20211002				自	令和3年4月28日	令和3年4月28日		—	
						至	令和3年8月25日	令和3年8月25日			
3排水鹿道建第6号 排水整備工事(鹿嶋市神向寺地内)			市道6187号線L=175m○土工N=1式○排水構造物工管渠工(波状管φ200)L=171m 集水樹工 N=5箇所 塩ビ人孔 N=2箇所○雑工N=1式	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	工事着手後、想定よりも伐採樹木が多かったため、増額変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年8月18日			契約額	
								契約額	2,695,000 円	3,465,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20211026				自	令和3年7月9日	令和3年7月9日		—	
						至	令和3年9月21日	令和3年9月21日			
< *追加 > 3鹿政第1号 木滝地内鹿島開発用地法面保護工事			木滝地内○土工一式○法面工一式○擁壁工H=1250~2000 L=26.3m○排水構造物工180×180 L=29.3m○雑工一式	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜886-3	工事施工箇所の隣接地住民との調整の結果、L型擁壁を使用せず、一定程度の土砂を除去し、柵板及びH形鋼による施工とすることとしたため、設計変更及び工期延長をするものである。	2	変更契約日: 令和3年8月20日			契約額	
								契約額	4,675,000 円	4,235,000 円	減額
政策秘書課	土木一式工事	20211007				自	令和3年5月28日	令和3年5月28日		106日増	
						至	令和3年9月30日	令和4年1月14日			
3鹿教設第8号 鹿島小学校渡り廊下改修工事(鹿嶋市城山4丁目3-43)			既存渡り廊下の撤去、新設渡り廊下設置	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1350	渡り廊下の埋設コンクリート基礎が当初想定していたものより大きく広範囲に埋設されていたことから、掘削範囲、撤去処分、埋戻しに係る費用が増加したため増額変更するものである。	1	変更契約日: 令和3年8月24日			契約額	
								契約額	7,810,000 円	9,031,000 円	増額
教育施設課	建築一式工事	20211018				自	令和3年6月18日	令和3年6月18日		—	
						至	令和3年9月15日	令和3年9月15日			
						変更回数	変更契約日:				
						契約額					
						自					
						至					