

令和3年度 変更契約状況

令和4年3月 契約分

| 工事名称(工事場所) | | | 当回事業概要 | 契約相手方 | 変更契約の理由 | 変更状況 | 変更前の状況 | 変更後の状況 | 増減 |
|--------------------------------------|----|------|--|------------------|--|------|--------------|------------------|------|
| 事業担当課 | 種別 | 整理番号 | | | | | | | |
| 3鹿麩対第2号 リサイクル施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地) | | | ○粗大ごみ供給エプロンパンほか交換工事 N=一式○ペットボトル圧縮梱包機点検整備 N=一式○粒度調整破砕機消耗品等交換補修工事 N=一式○ガス検知器更新工事 N=一式 | 極東開発工業(株) | 粒度調整破砕機消耗品等交換補修工事及び令和4年1月12日付け指示(承諾)書にて追加施工を指示した高速回転破砕機投入口修繕工事, 圧縮空気配管部品交換工事について, コロナ禍の影響により部材が入手困難な状況が続いており, 工期内での完工が難しい状態となり, 工期を変更するものです。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月2日 | 増減 |
| 廃棄物対策課 機械器具設置工事 20211030 | | | | 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 | | 契約額 | 31,625,000 円 | 31,625,000 円 | 無し |
| | | | | | | 自 | 令和3年7月2日 | 令和3年7月2日 | 25日増 |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月4日 | 令和4年3月29日 | |
| 3都再鹿道建第9号 家屋取り壊し工事(鹿嶋市宮中地内) | | | 家屋取り壊し工事 A.直接工事費○母屋解体撤去工事 1式○離屋解体撤去工事 1式○物置解体撤去工事 1式○塀解体撤去工事 1式 | (株)宮原工務店 | 地権者協議により、樹木伐採工事を追加するものである。 | 変更回数 | 2 | 変更契約日: 令和4年3月9日 | 契約額 |
| 道路建設課 解体工事 20211106 | | | | 茨城県鹿嶋市平井1276-41 | | 契約額 | 6,160,000 円 | 6,439,400 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和3年12月28日 | 令和3年12月28日 | - |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月17日 | 令和4年3月17日 | |
| 3排水鹿道建第14号 排水整備工事(鹿嶋市宮中地内) | | | 市道8014号線 L=95m○土工 N=1式○排水構築物工 遠心ボックスカルバート(φ150) L=30m 暗渠管(VPφ100) L=3m 暗渠管(VPφ150) L=23m 集水樹 N=4箇所○舗装工 不陸整正 A=239㎡ 表層(As13 t=4cm) A=239㎡○雑工 N=1式 | (株)飛田工務店 | 工事着手後、近隣地権者と協議した上で、排水設備の配置を変更した。また、既設舗装の劣化部分も打ち替えとしたために増額変更とする。 | 変更回数 | 2 | 変更契約日: 令和4年3月9日 | 契約額 |
| 道路建設課 土木一式工事 20211107 | | | | 茨城県鹿嶋市鉢形1293 | | 契約額 | 2,376,000 円 | 2,398,000 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和3年12月28日 | 令和3年12月28日 | - |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月17日 | 令和4年3月17日 | |
| 3道維鹿施管第61号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外) | | | 道路維持補修 N=1式 | (株)和城産業 | 当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月10日 | 契約額 |
| 施設管理課 土木一式工事 20211054 | | | | 茨城県鹿嶋市粟生字東山2303 | | 契約額 | 5,874,000 円 | 8,052,000 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | - |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月24日 | 令和4年3月24日 | |
| 3道維鹿施管第62号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外) | | | 道路維持補修 N=1式 | 秋元設備工業(株) | 当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月10日 | 契約額 |
| 施設管理課 土木一式工事 20211055 | | | | 茨城県鹿嶋市宮中5186 | | 契約額 | 5,874,000 円 | 7,986,000 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | - |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月24日 | 令和4年3月24日 | |
| 3道維鹿施管第63号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外) | | | 道路維持補修 N=1式 | (株)サンワ興業 | 当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月10日 | 契約額 |
| 施設管理課 土木一式工事 20211056 | | | | 茨城県鹿嶋市神向寺129 | | 契約額 | 5,940,000 円 | 8,140,000 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | - |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月24日 | 令和4年3月24日 | |

令和3年度 変更契約状況

令和4年3月 契約分

| 工事名称(工事場所) | | | 当回事業概要 | 契約相手方 | 変更契約の理由 | 変更状況 | 変更前の状況 | | 変更後の状況 | | 増減 |
|--|----|------|----------------------------------|----------------|--|------|--------------|------------------|--------|-----|-----|
| 事業担当課 | 種別 | 整理番号 | | | | | 変更回数 | 変更契約日 | 契約額 | 契約額 | |
| 3道維鹿施管第64号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外) | | | 道路維持補修 N=1式 | (有)久保組 | 当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月10日 | | 契約額 | 契約額 |
| 施設管理課 土木一式工事 20211057 | | | | 茨城県鹿嶋市荒井352-2 | | 契約額 | 5,984,000 円 | 8,008,000 円 | 増額 | | |
| | | | | | | 自 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | - | | |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月24日 | 令和4年3月24日 | - | | |
| 3道維鹿施管第65号 道路維持補修工事(鹿嶋市津賀地内外) | | | 道路維持補修 N=1式 | 佐々木工務店(株) | 当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月10日 | | 契約額 | 契約額 |
| 施設管理課 土木一式工事 20211058 | | | | 茨城県鹿嶋市中637-1 | | 契約額 | 6,160,000 円 | 8,283,000 円 | 増額 | | |
| | | | | | | 自 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | - | | |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月24日 | 令和4年3月24日 | - | | |
| 2線国補社総交道維鹿施管第1号 3国補社総交道維鹿施管第1号 粟生歩道橋補修工事(鹿嶋市粟生地内) | | | 歩道橋補修 N=1式 | (株)郡司建設 | 工事着手後に鋼材の肉薄部や橋面舗装の劣化状況等、当工事施工中に対策を施すことが効果的かつ必要である箇所が確認されたため補修項目を追加変更するものである。 | 変更回数 | 2 | 変更契約日: 令和4年3月10日 | | 契約額 | 契約額 |
| 施設管理課 土木一式工事 20211070 | | | | 茨城県鹿嶋市粟生1711 | | 契約額 | 9,570,000 円 | 14,740,000 円 | 増額 | | |
| | | | | | | 自 | 令和3年10月22日 | 令和3年10月22日 | - | | |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 | - | | |
| 3公管道維鹿施管第4号 路面再生工事(鹿嶋市中地内) | | | 切削工 A=2,750㎡○表層工 A=2,750㎡ | 日向寺工業 | 当初設計では区画線を計上していなかったが、歩行者の安全を図るため区画線を追加する。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月10日 | | 契約額 | 契約額 |
| 施設管理課 舗装工事 20212035 | | | | 茨城県鹿嶋市中612-1 | | 契約額 | 16,775,000 円 | 18,370,000 円 | 増額 | | |
| | | | | | | 自 | 令和4年1月25日 | 令和4年1月25日 | - | | |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 | - | | |
| 3鹿介長第1号 特別養護老人ホームウエルポート鹿嶋の郷非常用発電設備更新工事(鹿嶋市大字宮中4603番地1) | | | 特別養護老人ホームウエルポート鹿嶋の郷の非常用発電設備の更新工事 | 志筑電気(株) | 特別養護老人ホームウエルポート鹿嶋の郷に設置している非常用発電設備を更新したことに伴うスプリンクラー設備の点検試験及び消防署への変更手続きが新たに必要となったため。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月18日 | | 契約額 | 契約額 |
| 介護長寿課 電気工事 20211084 | | | | 茨城県鹿嶋市鉢形1525-1 | | 契約額 | 8,525,000 円 | 8,657,000 円 | 増額 | | |
| | | | | | | 自 | 令和3年11月5日 | 令和3年11月5日 | 6日増 | | |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月31日 | - | | |
| 3都再鹿重プ第15号 トイレ等新築工事(鹿嶋市宮中一丁目2283-2) | | | ○建築工事 1式 ○電気設備工事 1式 ○機械設備工事 1式 | 小沼建設(株) | 排水設備工事において、既存人孔内部閉塞を行う必要が生じたなど、増額の設計変更を行うものです。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月18日 | | 契約額 | 契約額 |
| 重点プロジェクト推進室 建築一式工事 20212033 | | | | 茨城県鹿嶋市平井1345 | | 契約額 | 19,690,000 円 | 20,262,000 円 | 増額 | | |
| | | | | | | 自 | 令和3年12月17日 | 令和3年12月17日 | - | | |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月28日 | 令和4年3月28日 | - | | |

令和3年度 変更契約状況

令和4年3月 契約分

| 工事名称(工事場所) | | | 当初事業概要 | 契約相手方 | 変更契約の理由 | 変更状況 | 変更前の状況 | 変更後の状況 | 増減 |
|--|----|------|--|----------------------|--|------|--------------|------------------|-------|
| 事業担当課 | 種別 | 整理番号 | | | | | | | |
| 3市整鹿道建第17号 道路改良工事 (鹿嶋市平井地内) | | | ○市道8321号線L=127.0m土N=1.0式 擁壁工プレキャストL型擁壁L=121.0m排水 構造物工側溝工KUS-300×300L=89.0 m舗装工(車道)下層路盤(RC- 40t=10)A=191.0m上層路盤(MS- 25t=10cm)A=191.0m舗装工(歩道)路盤 (RC-40t=10cm)A=101.0m緑石工歩車道 境界ブロックL=83.0m防護柵工転落防止 柵L=43.0m雑工N=1式 | 三光建設(株) | 工事範囲内に建柱されている電柱移設に ついて、関係機関との調整に不測の日数 を要したため70日間の工期延長をするも のである。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月22日 | 増減 |
| 道路建設課 | | | | 茨城県鹿嶋市平井 1350 | | 契約額 | 28,930,000 円 | 28,930,000 円 | 無し |
| 重点プロジェクト推進室 | | | | | | 自 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | 70日増 |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月28日 | 令和4年6月6日 | |
| 3市整鹿道建第20号 道路改良工事 (鹿嶋市大小志崎地内) | | | 市道2172号線・市有道路 L=223.5m ○土工 N=1.0式 ○排水構造物工 自由 勾配側溝 浸透側溝300×300~600 L=224.0m ○舗装工(車道)上層路盤 (RC-40 t=15cm) A=838.0㎡ 表層(再生 密粒As13 t=4cm) A=838.0㎡ ○雑 工 N=1.0式 | (有)勝久建設 | 現場着手したところ、出入り口部について 地権者との調整に不測の日数を要したため 45日間の工期延長をするものである。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月22日 | 増減 |
| 道路建設課 | | | | 茨城県鹿嶋市大字武 井釜446-8 | | 契約額 | 17,875,000 円 | 17,875,000円 | 無し |
| 重点プロジェクト推進室 | | | | | | 自 | 令和3年11月19日 | 令和3年11月19日 | 45日増 |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月28日 | 令和4年5月12日 | |
| 3国補防安鹿道建第2-2号 道路改良 工事(鹿嶋市平井地内) | | | 市道0105号線 L=260m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300*300) L=358m 集水樹工 N=3箇所 ○擁壁工 L型擁壁(h1500-3000) L=72m ○舗装 工 下層路盤(RC-40 t=15cm) A=2660 ㎡ 上層路盤(MS-25 t=15cm) A=2420 ㎡ 表層(再生密粒As20 t=5cm) A=2690㎡ | 石津産業(株) | 工事範囲内に建柱されている電柱移設に ついて、関係機関との調整に不測の日数を 要したため70日間の工期延長をするもの である。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月22日 | 増減 |
| 道路建設課 | | | | 茨城県鹿嶋市平井 861 | | 契約額 | 56,430,000 円 | 56,430,000 円 | 無し |
| 重点プロジェクト推進室 | | | | | | 自 | 令和3年11月25日 | 令和3年11月25日 | 70日増 |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月28日 | 令和4年6月6日 | |
| 3都再鹿重プ第14号 公園・駐車場整備 工事(鹿嶋市宮中一丁目地内) | | | ○公園整備・土工1式・植栽工1 式・給水管路工31m・縁石工 101m・公園施設整備工1式 ○ 駐車場整備・土工1式・側溝工 75m・駐車場舗装工1680㎡・カ ラー舗装工246㎡・区画線工 757m | (株)根本工務店 | 公園施設製品について、受注生産品であ り製作に不測の日数を要したため、工期 を60日間延長する。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月23日 | 増減 |
| 重点プロジェクト推進室 | | | | 茨城県鹿嶋市大船津 2054-1 | | 契約額 | 36,520,000 円 | 36,520,000 円 | 無し |
| 重点プロジェクト推進室 | | | | | | 自 | 令和3年11月25日 | 令和3年11月25日 | 60日増 |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月28日 | 令和4年5月27日 | |
| 3国補社総交橋梁鹿施管第3号 清水 橋補修工事(鹿嶋市清水地内) | | | ○鋼部材塗装工 N=1式○コン クリート補修工 N=1式○仮 設工(足場工) N=1式○中央 分離帯撤去復旧工 N=1式 | (株)ヨシケン | 橋梁補修工事に伴う国道管理者との協議 調整に日数を要しているため、工期を247 日間延長する。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月23日 | 増減 |
| 施設管理課 | | | | 茨城県鹿嶋市宮津台 4757-7 | | 契約額 | 63,360,000 円 | 63,360,000 円 | 無し |
| 重点プロジェクト推進室 | | | | | | 自 | 令和4年1月25日 | 令和4年1月25日 | 247日増 |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月28日 | 令和4年11月30日 | |
| 3城山鹿施管第7号 鹿島城山公園遊 具設置工事(鹿嶋市城山一丁目地内) | | | 複合遊具設置 N=1台○スイ ング遊具 N=2台 | (株)辻田造園建設 | 遊具の納品に日数を要しているため、工 期を91日間延長する。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月24日 | 増減 |
| 施設管理課 | | | | 茨城県鹿嶋市下郷 886-3 | | 契約額 | 13,530,000 円 | 13,530,000 円 | 無し |
| 重点プロジェクト推進室 | | | | | | 自 | 令和4年2月8日 | 令和4年2月8日 | 91日増 |
| | | | | | | 至 | 令和4年3月28日 | 令和4年6月27日 | |

令和3年度 変更契約状況

令和4年3月 契約分

| 工事名称(工事場所) | | | 当初事業概要 | 契約相手方 | 変更契約の理由 | 変更状況 | 変更前の状況 | | 変更後の状況 | | 増減 |
|---|----|-----------|--|-----------------------------------|--|------|--------|------------------|--------------|--------|----|
| 事業担当課 | 種別 | 整理番号 | | | | | 変更回数 | 変更契約日 | 変更前の状況 | 変更後の状況 | |
| < *追加 > 3防安鹿公下第1-1号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野台地内) | | | 雨水管整備工事_市道0157・4334号線○管渠工(小口径推進φ700)L=30.06m○人孔設置工N=2基○立坑工一式○薬液注入工一式○付帯工一式○仮設工一式 | (有)久保組 茨城県鹿嶋市荒井352-2 | 本工事は既発注工区の延長上にある為、一体的な通行規制を予定していたが、う回路の確保について地元住民より要望があり、施工調整等に不測の日数を要したため、189日間の工期延長をするものです。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月25日 | | 増減 | |
| | | | | | | 契約額 | | 41,800,000 円 | 41,800,000 円 | 無し | |
| | | | | | | 自 | | 令和3年10月27日 | 令和3年10月27日 | 189日増 | |
| 至 | | 令和4年3月25日 | 令和4年9月30日 | | | | | | | | |
| < *追加 > 3防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野台地内) | | | 雨水管整備工事_市道0157号線○管路布設工(□1800×1500)L=62.16m○付帯工一式○仮設工一式 | (株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛408 | 本工事は工区隣接部において、民間事業者(砂利採取事業)が行われており、事業者との調整の結果、工区内における搬出車両の通路確保が必要となることから、189日間の工期延長をするものです。 | 変更回数 | 1 | 変更契約日: 令和4年3月25日 | | 増減 | |
| | | | | | | 契約額 | | 43,450,000 円 | 43,450,000 円 | 無し | |
| | | | | | | 自 | | 令和4年2月4日 | 令和4年2月4日 | 189日増 | |
| 至 | | 令和4年3月25日 | 令和4年9月30日 | | | | | | | | |
| 3鹿廃対第3号 汚泥再生処理施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地) | | | 汚泥脱水設備改修工事○ブロウ設備改修工事○堅型ポンプ設備改修工事○モノポンプ設備改修工事○計装設備改修工事○脱臭設備改修工事○前処理施設改修工事 | クボタ環境サービス(株) 東京都中央区京橋2-1-3 | 令和4年2月28日付け変更契約により工期を延長したが、現在も世界的なコロナ禍の影響により部材が入手困難な状況が続いており、工場生産にも影響を及ぼしているなか、物流遅延の混乱も発生し、納入時期が不確かな状況が続いているため、工期内の完工が難しい状態となり工期を変更するものです。 | 変更回数 | 3 | 変更契約日: 令和4年3月29日 | | 増減 | |
| | | | | | | 契約額 | | 39,402,000 円 | 39,402,000 円 | 無し | |
| | | | | | | 自 | | 令和3年8月27日 | 令和3年8月27日 | 61日増 | |
| 至 | | 令和4年3月31日 | 令和4年5月31日 | | | | | | | | |
| 3鹿環政第7号 鹿嶋斎苑式場1空調ファン修繕工事(鹿嶋市大字棚木209番地) | | | 式場1空調機用 給気・還気ファン修繕工事 | (株)トムラ 茨城県鹿嶋市和2001-3 | 新型コロナウイルス感染症の影響等により、使用材料の納期が遅れているため、153日間の工期延長をするもの。 | 変更回数 | 2 | 変更契約日: 令和4年3月29日 | | 増減 | |
| | | | | | | 契約額 | | 2,508,000 円 | 2,508,000 円 | 無し | |
| | | | | | | 自 | | 令和3年12月7日 | 令和3年12月7日 | 153日増 | |
| 至 | | 令和4年3月31日 | 令和4年8月31日 | | | | | | | | |
| | | | | | | 変更回数 | | 変更契約日: | | | |
| | | | | | | 契約額 | | | | | |
| | | | | | | 自 | | | | | |
| 至 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 変更回数 | | 変更契約日: | | | |
| | | | | | | 契約額 | | | | | |
| | | | | | | 自 | | | | | |
| 至 | | | | | | | | | | | |