

令和4年度 変更契約状況

令和4年5月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
3国補防安鹿道建第2-2号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			市道0105号線 L=260m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300*300) L=358m 集水樹工 N=3箇所 ○擁壁工 L型擁壁(h1500-3000) L=72m ○舗装工 下層路盤(RC-40 t=15cm) A=2660㎡ 上層路盤(MS-25 t=15cm) A=2420㎡ 表層(再生密粒As20 t=5cm) A=2690㎡	石津産業(株)	隣接する民地部の出入り口(2か所)について地権者との調整に不測の日数を要したため45日間の工期延長をするものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年5月10日		増減	無し
道路建設課				茨城県鹿嶋市平井861		契約額	56,430,000 円	56,430,000 円	自	令和3年11月25日	令和3年11月25日
3都再鹿重プ第14号 公園・駐車場整備工事(鹿嶋市宮中一丁目地内)			○公園整備・土工1式・植栽工1式・給水管路工31m・縁石工101m・公園施設整備工1式 ○駐車場整備・土工1式・側溝工75m・駐車場舗装工1680㎡・カラ舗装工246㎡・区画線工757m	株根本工務店	植栽工について、養生期間に不測の日数を要したため、工期を31日間延長する。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年5月18日		増減	無し
政策秘書課				茨城県鹿嶋市大船津2054-1		契約額	36,520,000 円	36,520,000 円	自	令和3年11月25日	令和3年11月25日
3市整鹿道建第17号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			○市道8321号線L=127.0m土工N=1.0式擁壁工プレキャストL型擁壁L=121.0m排水構造物工側溝工KUS-300×300L=89.0m舗装工(車道)下層路盤(RC-40t=10)A=191.0㎡上層路盤(MS-25t=10cm)A=191.0㎡舗装工(歩道)路盤(RC-40t=10cm)A=101.0㎡縁石工歩車道境界ブロックL=83.0m防護柵工転落防止柵L=43.0m雑工N=1式	三光建設(株)	当初設計時は安定勾配での掘削を計画していたが、現場着手したところ、土質が砂質土であり掘削面の崩落の恐れが生じたため仮設工を変更追加するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年5月27日		契約額	増額
道路建設課				茨城県鹿嶋市平井1350		契約額	28,930,000 円	32,670,000 円	自	令和3年11月2日	令和3年11月2日
3鹿廃対第3号 汚泥再生処理施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地)			汚泥脱水設備改修工事○ブロウ設備改修工事○堅型ポンプ設備改修工事○モノポンプ設備改修工事○計装設備改修工事○脱臭設備改修工事○前処理施設改修工事	クボタ環境エンジニアリング(株)	令和4月3月29日付け変更契約により工期を延長したが、現在も世界的なコロナ禍の影響により部材が入手困難な状況が続いており、工場生産にも影響を及んでいるなか、物流遅延の混乱も発生し、納入時期が不確かな状況が続いているため、工期内の完工が難しい状態となり工期を変更するものです。	変更回数	4	変更契約日: 令和4年5月30日		増減	無し
廃棄物対策課				東京都中央区京橋2-1-3		契約額	39,402,000 円	39,402,000 円	自	令和3年8月27日	令和3年8月27日
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					