

令和4年度 変更契約状況

令和4年7月 契約分

| 工事名称(工事場所) | | | 当初事業概要 | 契約相手方 | 変更契約の理由 | 変更 状況 | 変更前の状況 | 変更後の状況 | 増減 | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------------------------------------|---|----------|--------------------|--------|------------|--------------|--------------|----|
| 事業担当課 | 種別 | 整理番号 | | | | | | | | | | |
| 3国補防安鹿道建第2-2号 道路改良 工事(鹿嶋市平井地内) | | | 市道0105号線L=260m 〇土工 N=1式 〇排水構造物工_側溝工 (KUS300*300)L=358m,集水樹工 N=3箇所〇擁壁工_I型擁壁(h1500- 3000)L=72m〇舗装工_下層路盤 (RC-40 t=15cm)A=2660㎡,上層路 盤(MS-25 t=15cm)A=2420㎡,表層 (再生密粒As20 t=5cm)A=2690㎡ | 石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井 861 | 防護柵工について、隣接地権者との協議 によって設置延長が減となり、また、交通 指導員について、現場周辺に病院や認定 こども園があり道路利用者が多いことから 配置計画を見直したため変更増とする。 | 変更回数 | 3 変更契約日: 令和4年7月11日 | | 契約額 | 56,430,000 円 | 57,530,000 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和3年11月25日 | | 令和3年11月25日 | | - | |
| | | | | | | 至 | 令和4年7月21日 | | 令和4年7月21日 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4鹿下第11号 污水管整備工事(鹿嶋 市鉢形地内) | | | 汚水管整備工事_市道8198 号線 施工延長L=75.12m〇 管布設工(Φ200)L=73.47m 〇人孔設置工N=1基〇付帯 工一式〇仮設工一式 | (株)郡司建設 茨城県鹿嶋市粟生 1711 | 当初設計では掘削深1.5m未満のため土 留めを計上していなかったが、試掘を行っ た結果、60cmの深さで一部地盤が崩れる ことが確認できたため、土留めでの施工が 必要となり、その分の増額変更を行うもの である。 | 変更回数 | 1 変更契約日: 令和4年7月19日 | | 契約額 | 3,410,000 円 | 4,356,000 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和4年6月10日 | | 令和4年6月10日 | | - | |
| | | | | | | 至 | 令和4年8月29日 | | 令和4年8月29日 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4鹿上水第1-2号 用地造成工事(鹿 嶋市 宮中 地内) | | | 〇造成用地一式〇仮設道路 設置一式〇敷鉄板購入 (1524×6096×2=28枚 ,1524×3048×22=1枚) | 加藤建設(株) 茨城県鹿嶋市高天原 1-6-62 | 本工事は当初、購入土による用地造成工事を計画し ていたが、本市他事業における建設発生土について、 配水池築造にかかる基礎杭打設等に支障のない土質 であることが確認され、かつ、建設副産物の利用促進 を図る観点より、当該発生土を活用した造成に変更す ると共に、現地状況より更なる土量を要することから、 併せて土量の追加変更をするものです。 | 変更回数 | 1 変更契約日: 令和4年7月27日 | | 契約額 | 24,123,000 円 | 25,883,000 円 | 増額 |
| | | | | | | 自 | 令和4年5月27日 | | 令和4年5月27日 | | - | |
| | | | | | | 至 | 令和4年8月24日 | | 令和4年8月24日 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 変更回数 | 変更契約日: | | 契約額 | | | |
| | | | | | | 自 | | | | | | |
| | | | | | | 至 | | | | | | |
| | | | | | | 変更回数 | 変更契約日: | | 契約額 | | | |
| | | | | | | 自 | | | | | | |
| | | | | | | 至 | | | | | | |
| | | | | | | 変更回数 | 変更契約日: | | 契約額 | | | |
| | | | | | | 自 | | | | | | |
| | | | | | | 至 | | | | | | |