

令和4年度 変更契約状況

令和4年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
4公管道維鹿施管第3号 路面再生工事(鹿嶋市平井地内)			市道0112号線 ○切削工 A=1,800㎡ ○表層工 A=1,800㎡	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井861	当初設計では施工面積を1,800㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが広がっていたため、施工面積を590㎡の追加変更し、通行の安全を図るものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年10月5日	契約額
						契約額	10,890,000 円	14,740,000 円	増額
施設管理課	舗装工事	20222027				自	令和4年9月2日	令和4年9月2日	—
						至	令和4年11月30日	令和4年11月30日	—
4排水鹿道建第2号 排水整備工事(鹿嶋市小山地内)			市道4197号線 L=270m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工 (KUS300*300~400)L=128m (KDS300*500~600) L=140m 集水樹工 N=1箇所 ○舗装工 上層路盤(RC-40 t=15cm)A=962㎡ 表層(As13 t=4cm)A=962㎡ ○雑工 N=1式	(有)小沢重機興業 茨城県鹿嶋市荒野1571-42	工事着手後、隣接地権者と協議した上で間詰部の材料と範囲の変更を行った。また施工上支障になる樹木を地権者と協議した上で伐採・抜根を行った。これらを併せて増額変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年10月11日	契約額
						契約額	14,465,000 円	15,158,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20222009				自	令和4年6月21日	令和4年6月21日	—
						至	令和4年10月18日	令和4年10月18日	—
4鹿上水第3号 配水管布設工事(鹿嶋市下津地内)			県道鹿島港線 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ150)L=147m	会津建設(株) 茨城県鹿嶋市下津289-3	施工開始後、想定よりも交通量が多かったため、交通誘導員を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年10月17日	契約額
						契約額	9,240,000 円	9,845,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20221040				自	令和4年8月5日	令和4年8月5日	—
						至	令和4年11月2日	令和4年11月2日	—
4社総交鹿都計第5号 市宮港ヶ丘団地1-106号室他4部屋浴室改修工事(鹿嶋市大字下津273番地50)			浴室改修工事 ○撤去工事(浴室入口ステン、浴室ドア) ○木工事(ステン周り補修、新規ドア枠取付) ○鋼製建具工事(浴室ドア取付) ○浴室改修工事(壁面化粧パネル張、同上施工費、既設給湯配管脱着、既設配管塗装) ○部屋別追加工事	(株)小沼工務店 茨城県鹿嶋市小山1066-2	本工事施工箇所のうち、市宮港ヶ丘団地1-106号室他4部屋において、既存塗装の劣化などにより新たに塗装を必要とする箇所が判明したため、設計を追加し対応する。また、1-106号室他3部屋において椀トラップや洗面台が備えられていなかったため、新たに設置するよう設計変更を行う。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年10月19日	契約額
						契約額	8,558,000 円	8,998,000 円	増額
都市計画課	建築一式工事	20221042				自	令和4年8月5日	令和4年8月5日	—
						至	令和4年11月2日	令和4年11月2日	—
4都再鹿道建第2号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5693号線L=53.8m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工 函渠型側溝300×300 L=56.0m ○舗装工(車道)下層路盤(RC-40t=35cm)A=147.0㎡、上層路盤(MS-25t=15cm)A=147.0㎡、半たわみ性擬似天然石舗装A=147.0㎡ ○区画線工 区画線L=122.0m	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6-6-9	本工事は、買収の協力が得られたことによる拡幅工事であるが、隣接する地権者との調整により、すり付け等が生じたことにより、増額変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年10月24日	契約額
						契約額	7,480,000 円	8,415,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20221044				自	令和4年8月5日	令和4年8月5日	—
						至	令和4年11月2日	令和4年11月2日	—
4鹿上水第1号 配水管布設工事(鹿嶋市平井地内)			市道0208号線他3路線 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ150)L=115m、ステンレス鋼管(SUS φ150)L=16m	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石401	工事着手後、施工部周辺の舗装劣化が顕著だったため、舗装復旧面積を増変更するものである。また、併せて23日間の工期の変更を行う。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年10月31日	契約額
						契約額	24,310,000 円	24,695,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20222013				自	令和4年7月6日	令和4年7月6日	23日増
						至	令和4年11月2日	令和4年11月25日	—