

令和4年度 変更契約状況

令和4年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
3国補社総交橋梁鹿施管第3号 清水橋補修工事(鹿嶋市清水地内)			清水橋補修工事 ○鋼部材塗装工 N=1式 ○コンクリート補修工 N=1式 ○仮設工(足場工) N=1式 ○中央分離帯撤去復旧工 N=1式	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市宮津台4757-7	橋梁補修工事に伴う国道管理者との協議調整に日数を要したため、工期を90日間延長する。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年11月14日		増減	増減
						契約額	63,360,000 円		63,360,000 円	無し	
施設管理課	土木一式工事	20212034				自	令和4年1月25日	令和4年1月25日	90日増		
						至	令和4年11月30日	令和5年2月28日			
4公道道維鹿施管第1号 路面再生工事(鹿嶋市宮中地内)			路面再生工事 ○切削工 A=3,900㎡ ○表層工 A=3,900㎡	(株)大地 茨城県鹿嶋市宮中5259-1	R124の一部も影響することから道路管理者である潮来土木事務所と協議したところ、R124及び当該路線は通行量が多く、規制による渋滞及び事故が懸念されるため「早期解放はできないか」との申し出があった。また切削後、車両が通行する際に舞い上がる粉塵が周辺の住環境に影響することが懸念される。それら2つの事項から施工箇所の安全面及び環境面から即日復旧の「切削オーバーレイ」へ工法を変更する。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年11月16日		契約額	契約額
						契約額	20,900,000 円		23,100,000 円	増額	
施設管理課	舗装工事	20222025				自	令和4年9月2日	令和4年9月2日	15日増		
						至	令和4年11月30日	令和4年12月15日			
4公道道維鹿施管第2号 路面再生工事(鹿嶋市長栖地内)			路面再生工事 ○切削工 A=2,000㎡ ○表層工 A=2,000㎡	(株)根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	当初設計では施工面積を2,000㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが広がっていたため、施工面積を520㎡の追加変更し、通行の安全を図るものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年11月16日		契約額	契約額
						契約額	13,420,000 円		16,830,000 円	増額	
施設管理課	舗装工事	20222026				自	令和4年9月2日	令和4年9月2日	15日増		
						至	令和4年11月30日	令和4年12月15日			
4市整鹿道建第4号 道路舗装工事(鹿嶋市津賀地内)			市道1200号線L=406.5m○土工N=1式○排水構造物工 側溝工 KUS-300×300L=10.0m L型側溝L=95.0m○舗装工(車道) 不陸整正(補足材有)A=434.0㎡ 上層路盤(RC-40t=15cm)A=1600.0㎡ 表層(再生密粒As13t=4cm)A=2030.0㎡○雑工N=1式	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市和1572	舗装工において、隣接地権者と協議を行った結果、擦り付け高が変更になったことから、路盤工を変更増するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年11月17日		契約額	契約額
						契約額	14,729,000 円		15,950,000 円	増額	
道路建設課	舗装工事	20222018				自	令和4年8月3日	令和4年8月3日	-		
						至	令和4年11月30日	令和4年11月30日			
4鹿上水第4号 配水管布設工事(鹿嶋市国末地内)			市道0104号線 ○配水管布設工 水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(GX)φ200)L=241m	(有)ナカヤ設備工業 茨城県鹿嶋市武井904	工事着手後、詳細不明であった既設埋設物の確認を行ったところ、埋設箇所・深さが想定と異なっていたため、配管の構成を変更した。さらに、既設舗装が厚かったため、基層を追加した。このことにより増額変更となるものである。また、併せて21日間の工期の変更を行う。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年11月21日		契約額	契約額
						契約額	18,293,000 円		19,228,000 円	増額	
水道課	水道施設工事	20222021				自	令和4年8月17日	令和4年8月17日	21日増		
						至	令和4年11月24日	令和4年12月15日			
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					