

令和4年度 変更契約状況

令和4年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
4 対鹿施管第3号 区画線設置工事 (鹿嶋市棚木地内外)			区画線設置工事 ○区画線工 L=7,500m	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	区画線設置に伴い、警察等との協議に日数を要したため工期を55日間延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月1日		増減	
						契約額		5,368,000 円	5,368,000 円	無し	
施設管理課	土木一式工事	20221057				自	令和4年9月9日	令和4年9月9日	55日増		
						至	令和4年12月7日	令和5年1月31日			
4 都再鹿道建第3号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5695号線L=54.5m○土工N=1式○排水構造物工 側溝工 函渠型側溝300×300~400 L=123m○舗装工(車道) 下層路盤(RC-40t=35cm)A=325㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=325㎡半たわみ性疑似天然石舗装A=329㎡ 舗装工(歩道) 路盤(RC-40t=10cm)A=124㎡表層(再生細粒t=3cm)A=124㎡薄層カー舗装A=124㎡○緑石工○区画線工	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市宮津台4757-7	工事範囲内に建柱されている電柱移設について、関係機関との調整に不測の日数を要したため100日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月2日		増減	
						契約額		18,700,000 円	18,700,000 円	無し	
道路建設課	土木一式工事	20222020				自	令和4年8月17日	令和4年8月17日	100日増		
						至	令和4年12月14日	令和5年3月24日			
4 社交鹿公下第1-1号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			污水管整備工事 市道7262号線○管渠工(φ200)L=144.30m○人孔設置工N=2基○立坑工(鋼製ケーシング)N=2基○立坑工(沈設立坑法)N=1基○薬液注入工一式○付帯工一式○仮設工一式	(株)郡司建設 茨城県鹿嶋市粟生1711	No.213-2人孔位置を現地確認したところ、道路境界が明確でなく当初設計のままでは人孔が官民境界を脅かす恐れがあるため、該人孔を道路中心側に変更をするものである。また、当該工区にて近隣住民との迂回路の調整に不測の日数を要したため、60日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月6日		増減	
						契約額		41,030,000 円	41,030,000 円	無し	
下水道課	土木一式工事	20222016				自	令和4年7月20日	令和4年7月20日	60日増		
						至	令和5年1月5日	令和5年3月6日			
4 都再こ相第3号 鹿嶋市地域子育て支援センター新築工事(建築工事)(鹿嶋市宮中地内)			地域子育て支援センター新築工事 鉄骨造平屋建て 床面積約900㎡ ○建築工事一式	(株)大地 茨城県鹿嶋市宮中5259-1	工事請負契約相手方からの工期変更願いを受けたことによる。新型コロナウイルス感染症による影響に起因した工事資材の現場搬入遅延によるもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月6日		増減	
						契約額		228,800,000 円	228,800,000 円	無し	
こども相談課	建築一式工事	20222002				自	令和4年6月18日	令和4年6月18日	44日増		
						至	令和5年2月15日	令和5年3月31日			
4 都再こ相第5号 鹿嶋市地域子育て支援センター新築工事(機械設備工事)(鹿嶋市宮中地内)			鹿嶋市地域子育て支援センター ○施設の衛生、空調設備等工事 一式	(株)トムラ 茨城県鹿嶋市和2001-3	工事請負契約相手方からの工期変更願いを受けたことによる。新型コロナウイルス感染症による影響に起因した工事資材の現場搬入遅延によるもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月6日		増減	
						契約額		64,460,000 円	64,460,000 円	無し	
こども相談課	管工事	20222004				自	令和4年6月18日	令和4年6月18日	44日増		
						至	令和5年2月15日	令和5年3月31日			
4 都再こ相第6号 鹿嶋市地域子育て支援センター新築工事(外構工事)(鹿嶋市宮中地内)			鹿嶋市地域子育て支援センター ○園庭整備(遊具、植栽、フェンス等設置)工事 一式	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1350	工事請負契約相手方からの工期変更願いを受けたことによる。新型コロナウイルス感染症による影響に起因した工事資材の現場搬入遅延によるもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月6日		増減	
						契約額		58,850,000 円	58,850,000 円	無し	
こども相談課	土木一式工事	20222006				自	令和4年6月18日	令和4年6月18日	31日増		
						至	令和5年2月28日	令和5年3月31日			

令和4年度 変更契約状況

令和4年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減		
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況			
4排水鹿道建第6号 排水整備工事(鹿嶋市青塚地内)			市道0154号線 L=443.9m ○土工 N=1式 ○排水構造物工 側溝工(KUS300*300) L=410m、管渠工(遠心ホツスカルバトφ300) L=11m、(VPφ300)L=50m、集水樹工 N=2 箇所 ○舗装工 上層路盤(RC-40 t=15cm) A=271㎡、表層(As13 t=4cm) A=586㎡ ○雑工 N=1式	日比谷殖産(株) 茨城県鹿嶋市大字武井釜793-1	工事着手後、既設路盤材が当初の想定より厚かったため、掘削量・処分量が増加した。既存舗装の状態が悪かったことから舗装の面積を増加した。これらを併せて増額の設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月7日		契約額	17,215,000 円	18,898,000 円	増額
						自	令和4年8月17日	令和4年8月17日	—				
						至	令和4年12月14日	令和4年12月14日	—				
4市整鹿道建第3号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			市道8321号線L=188.6m土工N=1.0式擁壁工 プレキャスト擁壁簡易土留L=31.0m排水構 造物側溝工KUS-300×300~400L=170.0 mKDS-300×500~900L=28.0mKUR-300× 300L=20.0m舗装工(車道)下層路盤(RC- 40t=10cm)A=1140.0㎡上層路盤(MS25t=10 cm)A=1140.0㎡表層(再生密粒As20t=5 cm)A=1130.0㎡外	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1350	隣接地との擦り付けについて、地権者との調整に不測の日数を要したため55日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月12日		契約額	28,930,000 円	28,930,000 円	無し
						自	令和4年7月6日	令和4年7月6日	55日増				
						至	令和5年1月4日	令和5年2月28日	—				
4鹿上水第1-3号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線他1路線 ○配水管布設工 水道用ダクタイル鉄管(DIP(GX)φ300)L=191m	(株)飯島工業 茨城県鹿嶋市武井釜1102-3	工事着手したところ、道路建設課の後発注工事で舗装本復旧を行うこととなり、土工事数量が減となった。また、配管部に支障管があったため撤去作業を行った。これらを精査し増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月12日		契約額	26,939,000 円	27,049,000 円	増額
						自	令和4年9月2日	令和4年9月2日	—				
						至	令和5年1月27日	令和5年1月27日	—				
4鹿教設第2号 鹿島公民館屋根外壁等改修工事(鹿嶋市城山4丁目7番17号)			鹿島公民館○建築工事 屋根、外壁改修 ○電気設備工事 受変電設備更新、照明LED化 ○機械設備工事 トイレ洋式化 外	(株)鹿島美装 茨城県鹿嶋市宮下1-6-7	足場を設置し、外壁面、屋根を調査した結果、外壁タイル補修についてタイル1枚ごとのアンカー固定工法により行う必要があることから工法の変更を行う。また、当初確認できなかったクラック補修、モルタル浮き補修、樹脂モルタル補修を追加する。その他に屋根部下地の劣化が見られ、棟、葺き止め漆喰補修が必要となったことから追加工事を行う。社会情勢を考慮し、車いす用トイレの多目的トイレ化を行うとともに、不具合の出ている防災盤の更新工事を追加するもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月16日		契約額	38,258,000 円	42,603,000 円	増額
						自	令和4年7月6日	令和4年7月6日	—				
						至	令和5年1月4日	令和5年1月4日	—				
4社総交鹿都計第3号 市営住宅3点給湯設備設置工事(鹿嶋市大字下津273番地50 外2地内)			市営住宅に対する3点給湯設備の設置工事 ○港ヶ丘団地 6部屋 ○三笠山団地 1部屋 ○佐田団地 1部屋	鹿嶋エアテック(株) 茨城県鹿嶋市大字宮中5161-9	当施工箇所に居住する入居者との調整に不測の日数を要したため、25日間の工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月19日		契約額	4,070,000 円	4,070,000 円	無し
						自	令和4年9月9日	令和4年9月9日	25日増				
						至	令和5年1月6日	令和5年1月31日	—				
4都再こ相第4号 鹿嶋市地域子育て支援センター新築工事(電気設備工事)(鹿嶋市宮中地内)			鹿嶋市地域子育て支援センター ○施設の照明、太陽光設備等工事 一式	東洋計測(株) 茨城県鹿嶋市宮下3-4-6	太陽光発電設備の10kWから20kWの増設に伴う設計変更	変更回数	1	変更契約日: 令和4年12月20日		契約額	68,530,000 円	80,080,000 円	増額
						自	令和4年6月18日	令和4年6月18日	44日増				
						至	令和5年2月15日	令和5年3月31日	—				

令和4年度 変更契約状況

令和4年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号								
4国補防安鹿道建第2-1号 道路改良 工事(鹿嶋市平井地内)	道路建設課	土木一式工事	20222019	市道0105号線 L=247.8m ○土工 N=1式 ○ 排水構造物工 側溝工(KUS300*300) L=429m, 側溝工(KUS300*400) L=4m, 遠心 ボックスカルバート L=30m, 集水樹工 N=8箇所, ○舗装工 下層路盤(RC-40 t=15cm) A=2980㎡, 上層路盤(MS-25 t=15cm) A=2689㎡, 表層(As20 t=5cm) A=3110㎡	会津建設(株)	近隣住民及び沿線の事業者との交通協 議に不測の日数を要したため, 61日間の 工期延長をするものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和4年12月26日		増減
							契約額	55,550,000 円	55,550,000 円	無し
							自	令和4年8月17日	令和4年8月17日	61日増
							至	令和5年1月13日	令和5年3月15日	
							変更回数	変更契約日:		
							契約額			
							自			
							至			
							変更回数	変更契約日:		
							契約額			
							自			
							至			
							変更回数	変更契約日:		
							契約額			
							自			
							至			
							変更回数	変更契約日:		
							契約額			
							自			
							至			