

令和4年度 変更契約状況

令和5年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
4市整鹿道建第12号 道路舗装工事 (鹿嶋市長栖地内)			市道7313号線 L=77.0m ○土工N=1.0式 ○舗装工_上層路盤(RC-40t=15cm)A=554.0㎡,表層(再生密粒As13t=4cm)A=554.0㎡ ○区画線工N=1.0式 ○雑工N=1.0式	小川建設(株) 茨城県鹿嶋市佐田346	現場着手したところ、既存側溝の隆起及び破損が確認され、排水機能に支障をきたしていることから側溝工を変更追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月16日		契約額	契約額
						契約額	3,355,000 円	3,586,000 円	増額		
道路建設課	舗装工事	20221081			自	令和4年11月8日	令和4年11月8日			—	
					至	令和5年1月26日	令和5年1月26日			—	
4鹿上水第1-5号 配水管布設工事 (鹿嶋市宮中地内)			市道0104号線 ○配水管布設工_水道用ダクト用キャスト鉄管(DIP(GX)φ300)L=438m, (DIP(GX)φ150)L=12m	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	交通量の非常に多い路線であり、安全対策と周辺住民等への周知に不測の日数を要したため、50日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月18日		契約額	契約額
						契約額	57,200,000 円	57,200,000 円	無し		
水道課	土木一式工事	20222028			自	令和4年10月6日	令和4年10月6日			50日増	
					至	令和5年2月2日	令和5年3月24日			50日増	
4鹿上水第1-6号 配水管布設工事 (鹿嶋市宮中地内)			市道0104号線○配水管布設工_水道用ダクト用キャスト鉄管(DIP(GX)φ300)L=396m	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折1488-1	交通量の非常に多い路線であり、安全対策と周辺住民等への周知に不測の日数を要したため、50日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月18日		契約額	契約額
						契約額	48,950,000 円	48,950,000 円	無し		
水道課	土木一式工事	20222030			自	令和4年10月6日	令和4年10月6日			50日増	
					至	令和5年2月2日	令和5年3月24日			50日増	
4防安鹿公下第1-1号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157-4190号線 ○管渠工○人孔設置工N=4基○立杭工一式○薬液注入工一式○付帯工一式○仮設工一式	(株)郡司建設 茨城県鹿嶋市粟生1711	本工事において、小学校に隣接しているため、安全面に配慮してほしいとの問い合わせがあったことから、交通誘導員の配置箇所について、計画の見直しを行った。その際に、交通誘導員の計画の見直し及び交通誘導員の確保に時間を要したため、14日間の工期延長を行う。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月18日		契約額	契約額
						契約額	84,590,000 円	84,590,000 円	無し		
下水道課	土木一式工事	20222010			自	令和4年7月6日	令和4年7月6日			14日増	
					至	令和5年1月31日	令和5年2月14日			14日増	
4国補防安鹿道建第2-1号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			市道0105号線 L=247.8m ○土工 N=1式 ○排水構造物工_側溝工(KUS300*300)L=429m, 側溝工(KUS300*400)L=4m, 遠心ボックスカルバートL=30m, 集水樋工 N=8箇所, ○舗装工_下層路盤(RC-40 t=15cm)A=2980㎡, 上層路盤(MS-25 t=15cm)A=2689㎡, 表層(As20 t=5cm)A=3110㎡	会津建設(株) 茨城県鹿嶋市下津289-3	工事着手後、既設路盤材が当初の想定より厚かったため処分量が増加すること、また、マンホール等の既設構造物の高さ調整等が必要となったことから増額的设计変更を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年1月19日		契約額	契約額
						契約額	55,550,000 円	61,050,000 円	増額		
道路建設課	土木一式工事	20222019			自	令和4年8月17日	令和4年8月17日			—	
					至	令和5年3月15日	令和5年3月15日			—	
4交対鹿施管第3号 区画線設置工事(鹿嶋市棚木地内外)			区画線設置工事 ○区画線工 L=7,500m	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	当初設計では区画線の設置を7,500mで予定していたが、現地照査した結果、交通安全上、区画線の再塗装が必要と判断したため、施工延長を6,310m追加変更し、通行の安全を図るものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年1月19日		契約額	契約額
						契約額	5,368,000 円	9,713,000 円	増額		
施設管理課	土木一式工事	20221057			自	令和4年9月9日	令和4年9月9日			—	
					至	令和5年1月31日	令和5年1月31日			—	

令和4年度 変更契約状況

令和5年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
4鹿区整第19号 23-1BL造成工事 (鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			敷地造成工 ○掘削工 V=3,700.00m ³ ○土砂運搬工 V=3,600.00m ³ ○路体盛土工 V=110.00m ³	石津産業(株) 茨城県鹿嶋市平井東2-5-1	平井認定こども園の駐車場用地として使用されていたために当初設計に見込めなかった保留地の造成について、工事期間中に明け渡しの整理がつき、施工が可能となったため当該保留地を造成範囲に追加するもの。また、当初の想定より現場条件が悪く、機械等の進入が困難であったため仮設工を追加するもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月25日	契約額	16,940,000 円	19,140,000 円	増額
区画整理事務所	土木一式工事	20222042				自	令和4年11月17日	令和4年11月17日	至	令和5年2月14日	令和5年2月14日	—
4国補鹿上水第8-2号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			市道8152号線 ○配水管布設替工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(GX)φ350)L=157.8m ○既設管撤去工_ダクタイル鋳鉄管(DIP(A)φ350)L=147.6m ○舗装本復旧工事N=1式	小沼建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1345	本工事は、鹿嶋市水道事業に基づき4国補鹿上水第8-2号老朽管布設替工事として起工したが、学校関係者より当該工区が通学路であるため安全確保強化の要望を受け、学校関係者との協議及び検討を行った結果、交通誘導員を増員配置するための増額変更を行うと共に、建設資材(GX管φ350)の全国的な供給逼迫の発生により、資材の確保に不測の日数を要したため、工期を43日延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月26日	契約額	36,850,000 円	37,730,000 円	増額
水道課	土木一式工事	20222033				自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	至	令和5年2月2日	令和5年3月17日	43日増
<*追加>4社総交鹿都計第6号 市営三笠山団地1-401号室・2-503号室浴室改修工事			浴室改修工事 ○撤去工事一式 ○木工事一式 ○鋼製建具工事一式 ○浴室改修工事一式	(株)小沼工務店 茨城県鹿嶋市小山1066-2	本工事施工箇所において床・壁のケレンや床勾配調整が必要な箇所や椀トラップ、給水カバー等の劣化した部品が見られたため、追加工事により対応する。また、三笠山団地1-401号室において、敷居撤去・窓周りシーリング打替えを設計していたが、既存の状況が良好なため、減額工事とする。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月20日	契約額	3,245,000 円	3,399,000 円	増額
都市計画課	建築一式工事	20221090				自	令和4年11月22日	令和4年11月22日	至	令和5年1月30日	令和4年1月30日	—
4国補鹿上水第8-1号 老朽管布設替工事(鹿嶋市平井地内)			市道0105,8152号線 ○配水管布設替工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(GX)φ350)L=103.8m,(DIP(GX)φ300)L=90.4m ○水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP,RRφ150)L=7.9m ○舗装本復旧工事N=1式 ○既設管充填工事N=1式	秋元設備工業(株) 茨城県鹿嶋市宮中5186	本工事は、鹿嶋市水道事業に基づき4国補鹿上水第8-1号老朽管布設替工事として起工したが、学校関係者より当該工区が通学路であるため安全確保強化の要望を受け、学校関係者と協議を行った結果、交通誘導員を増員配置するための増額変更を行うと共に、通水作業を共有する隣接工区について遅延が生じているため、工期を43日延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月26日	契約額	31,350,000 円	33,077,000 円	増額
水道課	土木一式工事	20222034				自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	至	令和5年2月2日	令和5年3月17日	43日増
3鹿教設第128号 高松小・中学校大規模改造 外構工事(鹿嶋市大字木滝274番地)			建築工事一式 ○外構A(舗装等)一式 ○外構C(入口廻り)一式	加藤建設(株) 茨城県鹿嶋市高天原1-6-62	高松小・中学校大規模改造事業において分離発注された建築・電気設備・機械設備の関連工事が概ね完了するまでは、舗装工事及び正門・搬入門の工事に着手出来なかったため、実質1月から本格的な作業に着手している。工期内の工事完了が困難なため、38日間の工期延長を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年1月26日	契約額	51,370,000 円	51,370,000 円	増減 無し
教育施設課	土木一式工事	20212045				自	令和4年3月23日	令和4年3月23日	至	令和5年1月31日	令和5年3月10日	38日増
						変更回数		変更契約日:				
						契約額						
						自						
						至						