

## 令和4年度 変更契約状況

### 令和4年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
3防安鹿公下第1-1号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事_市道0157・4334号線○管渠工(小口径推進φ700)L=30.06m○人孔設置工N=2基○立坑工一式○薬液注入工一式○付帯工一式○仮設工一式	(有)久保組 茨城県鹿嶋市荒井352-2	当初設計において、水道管の切り回しは予定していなかったが、試掘の結果、排水構造物に接触することが判明した為、水道管の切り回しが必要になった。それにより、不測の日数を要したため31日間の工期延長を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年9月5日	増減
						契約額	41,800,000 円	41,800,000 円	無し
下水道課	土木一式工事	20212028				自	令和3年10月27日	令和3年10月27日	31日増
						至	令和4年9月30日	令和4年10月31日	
3防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事_市道0157号線○管路布設工(□1800×1500)L=62.16m○付帯工一式○仮設工一式	(株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛408	本工事において、当初は全面通行止めにて施工を行う予定でしたが、近接する中野東小学校との協議の結果、片側交互通行での要望があったため、車幅の確保を行った。そのため、作業スペースを縮小したことにより作業効率の低下が見られたため、31日間の工期延長を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和4年9月5日	増減
						契約額	43,450,000 円	43,450,000 円	無し
下水道課	土木一式工事	20212036				自	令和4年2月4日	令和4年2月4日	31日増
						至	令和4年9月30日	令和4年10月31日	
3防安鹿公下第1-1号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事_市道0157・4334号線○管渠工(小口径推進φ700)L=30.06m○人孔設置工N=2基○立坑工一式○薬液注入工一式○付帯工一式○仮設工一式	(有)久保組 茨城県鹿嶋市荒井352-2	本工事について、当初設計していたウエルポイントの設置計画では地下水位の低下が図れないため、ウエルポイントの設置本数を追加するものである。	変更回数	3	変更契約日: 令和4年9月30日	契約額
						契約額	41,800,000 円	46,761,000 円	増額
下水道課	土木一式工事	20212028				自	令和3年10月27日	令和3年10月27日	-
						至	令和4年10月31日	令和4年10月31日	
3防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事_市道0157号線○管路布設工(□1800×1500)L=62.16m○付帯工一式○仮設工一式	(株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛408	本工事において、小学校の通学路に設定されていることから、安全面に配慮してほしいとの問い合わせがあったため、交通誘導員の配置箇所について精査を行い、配置箇所の追加及び増員を行った。その人数分を追加変更するものである。	変更回数	3	変更契約日: 令和4年9月30日	契約額
						契約額	43,450,000 円	43,945,000 円	増額
下水道課	土木一式工事	20212036				自	令和4年2月4日	令和4年2月4日	-
						至	令和4年10月31日	令和4年10月31日	
< *追加 > 4道維鹿施管第1号 道路維持補修工事			道路維持補修 N=1式	(株)和城産業 茨城県鹿嶋市粟生字東山2303	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年9月28日	契約額
						契約額	5,896,000 円	8,096,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20211129				自	令和4年3月23日	令和4年3月23日	-
						至	令和4年9月30日	令和4年9月30日	
< *追加 > 4道維鹿施管第2号 道路維持補修工事			道路維持補修 N=1式	加藤建設(株) 茨城県鹿嶋市高天原1-6-62	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和4年9月28日	契約額
						契約額	5,885,000 円	8,745,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20211130				自	令和4年3月23日	令和4年3月23日	-
						至	令和4年9月30日	令和4年9月30日	

## 令和4年度 変更契約状況

令和4年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	自	
< *追加 > 4道維鹿施管第3号 道路 維持補修工事			道路維持補修 N=1式	高木工業(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和4年9月28日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市明石 401		6,017,000 円	6,787,000 円	増額			
施設管理課	土木一式工事	20211131				自	令和4年3月23日	令和4年3月23日	-		-
						至	令和4年9月30日	令和4年9月30日	-		-
< *追加 > 4道維鹿施管第4号 道路 維持補修工事			道路維持補修 N=1式	(有)久保組	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和4年9月28日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市荒井 352-2		5,907,000 円	10,087,000 円	増額			
施設管理課	土木一式工事	20211132				自	令和4年3月23日	令和4年3月23日	-		-
						至	令和4年9月30日	令和4年9月30日	-		-
< *追加 > 4道維鹿施管第5号 道路 維持補修工事			道路維持補修 N=1式	(株)トムラ	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和4年9月28日		契約額		契約額
				茨城県鹿嶋市和 2001-3		6,105,000 円	10,945,000 円	増額			
施設管理課	土木一式工事	20211133				自	令和4年3月23日	令和4年3月23日	-		-
						至	令和4年9月30日	令和4年9月30日	-		-
						変更回数	変更契約日:		契約額		契約額
						自			-		-
						至			-		-
						-		-			
						変更回数	変更契約日:		契約額		契約額
						自			-		-
						至			-		-
						-		-			
						変更回数	変更契約日:		契約額		契約額
						自			-		-
						至			-		-
						-		-			