

## 令和4年度 変更契約状況

令和5年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
4防安鹿公下第1-1号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157・4190号線 ○管渠工○人孔設置工N=4基○立杭工一式○薬液注入工一式○付帯工一式○仮設工一式	(株)郡司建設 茨城県鹿嶋市粟生1711	当初設計において、放流渠-1のマンホールは簡易土留による開削工法での施工となっているが、掘削深さ6mと深いため即日復旧は出来ず、施工完了まで1週間程度要する見込みとなる。施工中は昼夜間全面通行止となるため、小学校が隣接していることもあり、小学校側と協議を行ったところ、児童が歩く場所でもあることから、安全面に配慮した施工を要望されたため、簡易土留による開削工法から即日復旧可能なケーシング土留に変更するものである。	変更回数 2	変更契約日: 令和5年2月3日		契約額
下水道課	土木一式工事	20222010				契約額	84,590,000 円	90,365,000 円	増額
						自	令和4年7月6日	令和4年7月6日	—
						至	令和5年2月14日	令和5年2月14日	—
4一般鹿施管第12号 宮津台ふれあい公園遊具設置工事(鹿嶋市宮津台地内)			遊具設置工事 ○複合遊具設置工 N=1式 ○ロープウェイ遊具設置工 N=1式	常陸緑化土木(株) 茨城県鹿嶋市須賀442	工事請負後、工事資材(遊具)の発注を行ったが、想定していたよりも納期の時期に遅れが生じ、現場搬入が遅延したことから、それら調整に不測の日数を要したため、工期を24日間延長するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和5年2月7日		増減
施設管理課	造園工事	20222043				契約額	12,958,000 円	12,958,000 円	無し
						自	令和4年11月17日	令和4年11月17日	24日増
						至	令和5年2月20日	令和5年3月16日	24日増
4道維鹿施管第85号 堤防維持工事(鹿嶋市下埜地内外)			堤防維持工事 ○除草工 A=15,100㎡ ○樹木伐採 N=100本	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜886-3	現場着手したところ、施工範囲に多数の投棄物が存していたことから、本工事の主旨でもある除草作業の進捗に支障を来し、それら調整に不測の日数を要したため、工期を21日間延長するものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和5年2月7日		増減
施設管理課	土木一式工事	20221091				契約額	5,555,000 円	5,555,000 円	無し
						自	令和4年11月22日	令和4年11月22日	21日増
						至	令和5年2月20日	令和5年3月13日	21日増
4鹿交防第5号 鹿嶋市防犯カメラ設置工事(鹿嶋市城山地内外1カ所)			防犯カメラ設置工事 一式 ○防犯カメラ4台 ○ビデオレコーダー2台 ○8インチモニター2台	東洋計測(株) 茨城県鹿嶋市宮下3-4-6	引込線工事の調整に、不測の日数を要したため、32日間の工期延長をするものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和5年2月10日		増減
交通防災課	電気工事	20221099				契約額	2,068,000 円	2,068,000 円	無し
						自	令和4年12月9日	令和4年12月9日	32日増
						至	令和5年2月16日	令和5年3月20日	32日増
4都再鹿道建第4号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=152.3m○土工N=1式○排水構造物工 函渠型側溝(300×400)L=49m(400×500~600)L=243m○舗装工(半たわみ性舗装工)A=896㎡○舗装工(車道)A=54㎡○舗装工(歩道)A=706㎡○雑工N=1式	(株)根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	本工事において、年末年始及び祭事時の交通規制等について、関係機関との調整に不測の日数を要したため21日間の工期延長をするものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和5年2月13日		増減
道路建設課	土木一式工事	20222029				契約額	54,450,000 円	54,450,000 円	無し
						自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	21日増
						至	令和5年3月10日	令和5年3月31日	21日増
4都再鹿道建第5号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=135.6m○土工N=1式○排水構造物工 函渠型側溝(300×300~400)L=239m(400×500)L=14m○舗装工(半たわみ性舗装工)A=656㎡○舗装工(車道)A=182㎡○舗装工(歩道)A=538㎡○雑工N=1式	(株)飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形1293	本工事において、年末年始及び祭事時の交通規制等について、関係機関との調整に不測の日数を要したため21日間の工期延長をするものである。	変更回数 1	変更契約日: 令和5年2月13日		増減
道路建設課	土木一式工事	20222032				契約額	37,620,000 円	37,620,000 円	無し
						自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	21日増
						至	令和5年3月10日	令和5年3月31日	21日増

## 令和4年度 変更契約状況

### 令和5年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号								
4鹿上水第(修1-1)号 水道施設撤去工事(鹿嶋市城山地内)			山崎浄水場 ○水道施設撤去 N=1式	加藤建設(株) 茨城県鹿嶋市高天原1-6-62	工事着手後、地中部の構造物が想定よりも大きかったため、コンクリート殻の運搬と処分並びに埋戻しの材料及び手間を増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年2月15日	契約額
						契約額		4,829,000 円	5,709,000 円	増額
						自	令和4年12月9日	令和4年12月9日	—	
水道課	解体工事	20221098				至	令和5年3月10日	令和5年3月10日	—	
4排水鹿道建第13号 排水整備工事(鹿嶋市武井地内)			市道1238・1239号線 L=117.7m ○土工 N=1式 ○排水構造物工、側溝工(KUS300*300) L=35m(KUS300*400)L=4m、管渠工(HPφ200)L=12m 集水樹工 N=2箇所 ○舗装工、上層路盤(RC-40 t=15cm)A=345㎡、表層(As13 t=4cm)A=338㎡ ○雑工 N=1式	(株)中川建設 茨城県鹿嶋市津賀1612	工事着手後、近隣地権者及び田んぼ耕作者と協議の上、市道1238号線の排水管を延長することとしたため、工期延長及び増額の設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年2月22日	契約額
						契約額		4,708,000 円	5,093,000 円	増額
						自	令和4年11月8日	令和4年11月8日	10日増	
道路建設課	土木一式工事	20221082				至	令和5年3月7日	令和5年3月17日	—	
4市整鹿道建第11号 道路舗装工事(鹿嶋市長栖地内)			市道7323・7329・7330号線L=214.0m ○土工N=1式 ○舗装工、上層路盤(RC-40t=15cm)A=995.0㎡、表層(再生密粒As13t=4cm)A=1050.0㎡ ○雑工 N=1式	(株)富山園建設 茨城県鹿嶋市大船津2223	現場着手したところ、既設側溝の隆起及び破損が確認され、排水機能に支障をきたしていることから側溝工を変更追加し、また、既設舗装との擦り付けを考慮し舗装工を変更増するものである。	変更回数	2	変更契約日	令和5年2月24日	契約額
						契約額		6,556,000 円	8,261,000 円	増額
						自	令和4年11月8日	令和4年11月8日	—	
道路建設課	舗装工事	20221080				至	令和5年3月7日	令和5年3月7日	—	
4市整鹿道建第3号 道路改良工事(鹿嶋市平井地内)			市道8321号線L=188.8m土工N=1.0式擁壁工プレキャスト擁壁簡易土留L=31.0m排水構造物工側溝工KUS-300×300~400L=170.0mKDS-300×500~900L=28.0mKUR-300×300L=20.0m舗装工(車道)下層路盤(RC-40t=10cm)A=1140.0㎡上層路盤(MS25t=10cm)A=1140.0㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=1130.0㎡外	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井1350	本工事において、接続道路との擦り付けを考慮し舗装工を増額変更し、また、既設路盤が薄いなど想定していた構造になっておらず発生土が増えたことから残土運搬について増額変更し、それに併せ工期を10日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日	令和5年2月24日	契約額
						契約額		28,930,000 円	33,825,000 円	増額
						自	令和4年7月6日	令和4年7月6日	10日増	
道路建設課	土木一式工事	20222012				至	令和5年2月28日	令和5年3月10日	—	
4社交鹿公下第1-2号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			污水管整備工事 市道7262号線外2路線 施工延長L=505.45m○管渠工(硬質塩化ビニル管) L=493.75m○人孔設置工 N=13基○汚水枘設置 N=4基○付帯工一式○仮設工一式	フジテック(有) 茨城県鹿嶋市宮中4626	当初設計では、ポンプによる排水が可能となっていたが、試掘の結果、地下水が多くポンプ排水による施工が困難となってしまった。そのため、ウエルポイントによる地下水位低下工法を用いての施工方法に変更するため、工法変更による増額を行うものである。また、新型コロナウイルス感染症の影響等により、使用材料の納期が遅れているため、20日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年2月27日	契約額
						契約額		44,660,000 円	58,740,000 円	増額
						自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	20日増	
下水道課	土木一式工事	20222038				至	令和5年3月10日	令和5年3月30日	—	
4社交鹿公下第1-1号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			污水管整備工事 市道7262号線○管渠工(φ200)L=144.30m○人孔設置工N=2基○立坑工(鋼製ケーシング)N=2基○立坑工(沈設立坑法)N=1基○薬液注入工一式○付帯工一式○仮設工一式	(株)郡司建設 茨城県鹿嶋市粟生1711	当該工事について、当初設計では施工範囲の全面通行止めによる計画でしたが、地元住民からの要望により一部全面通行止めではなく、通れる期間は交通誘導員を配置して通れるようにしてほしいとの要望があったため、該当する期間については、交通誘導員の配置を行った。そのため、交通誘導員を追加した分について、増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日	令和5年2月27日	契約額
						契約額		41,030,000 円	41,316,000 円	増額
						自	令和4年7月20日	令和4年7月20日	—	
下水道課	土木一式工事	20222016				至	令和5年3月6日	令和5年3月6日	—	

## 令和4年度 変更契約状況

### 令和5年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号								
4鹿上水第12号 配水管布設工事(鹿嶋市棚木地内)			市道0155号線 ○配水管布設工 水道用耐衝撃性硬質塩化ビ ニール管(HIVP_RR φ150) L= 118m, (HIVP_RR φ75) L=4m ○土工 N=1式 ○付帯工 N= 1式	辻田設備工業(株)	現場着手したところ, 道路改良工事との調 整に不測の日数を要したため, 14日間の 工期延長をするものです。	変更回数	1	変更契約日:	令和5年2月28日	増減
				契約額		6,105,000 円	6,105,000 円	無し		
水道課	水道施設工事	20221097		茨城県鹿嶋市国末 576-1		自	令和4年12月9日	令和4年12月9日	14日増	
						至	令和5年3月10日	令和5年3月24日		
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				