

令和4年度 変更契約状況

令和5年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
4防安鹿公下第1-3号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157号線 施工延長L=43.79m○管渠工(ボックスカルバート 1500×1500)L=40.34m○人孔設置工 特殊人孔N=1.0基○付帯工一式○仮設工一式	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市和1572	新型コロナウイルス感染症の影響等により、使用材料の納期が遅れているため、20日間の工期延長を行うものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年3月1日	増減	
						契約額	39,127,000 円	39,127,000 円	無し		
下水道課	土木一式工事	20222039				自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	20日間増	至	令和5年3月10日
4防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157号線 施工延長L=39.69m○管渠工(ボックスカルバート 1800×1500)L=39.69m○付帯工一式○仮設工一式	(株)イーエムアイ 茨城県鹿嶋市棚木599-4	新型コロナウイルス感染症の影響等により、使用材料の納期が遅れているため、20日間の工期延長を行うものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年3月1日	増減	
						契約額	34,078,000 円	34,078,000 円	無し		
下水道課	土木一式工事	20222040				自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	20日間増	至	令和5年3月10日
4鹿区整第21号 宅地造成工事(鹿嶋市平井東部土地区画整理事業地内)			宅地造成工 ○土工 床掘V=180㎡、埋戻しV=129㎡、土砂等運搬V=30㎡○擁壁工(H=500~2000)L=136m	(株)泉建工 茨城県鹿嶋市宮中4703-5	地権者の土地利用との工程の調整や、境界の確認に不測の日数を要したため、7日間の工期を延伸するもの。	変更回数	1	変更契約日	令和5年3月2日	増減	
						契約額	12,826,000 円	12,826,000 円	無し		
区画整理事務所	土木一式工事	20222048				自	令和4年12月28日	令和4年12月28日	7日増	至	令和5年3月10日
4鹿下第33号 污水管整備工事(鹿嶋市宮中地内)			污水管整備工事 市道8031号線、茨城県道242号銚田鹿嶋線 施工延長L=62.76m ○管布設工(φ200)L=61.61m ○人孔設置工(0号) N=1基 ○小型マンホール設置工 N=2基 ○污水樹設置工 N=3箇所 ○付帯工一式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139	本工事において、最上流に0号人孔の設置を考えていたが、現地の境界との幅が極めて狭く民地に影響が出てしまう恐れがあったため、1号人孔(だ円)に変更し、民地に影響が出ないように施工を行うこととした。そのことから、材料の変更分について、増額するものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年3月3日	契約額	
						契約額	3,245,000 円	3,333,000 円	増額		
下水道課	土木一式工事	20221108				自	令和5年1月20日	令和5年1月20日	-	至	令和5年3月10日
4鹿下第35号 下水道雨水維持工事(鹿嶋市宮中地内)			下水道雨水維持工事 施工延長L=36.00m ○擁壁工L=36.00m ○防護柵工L=36.00m	(株)富山園建設 茨城県鹿嶋市大船津2223	本工事において、L型擁壁で土留を行い法面の保護を行う予定だったが、土の状態では流れてしまう恐れがあるため、安全面を考え、基礎砕石を使用しその上に均しコンクリートで法面の保護を行うこととした。そのため、法面の保護に追加した分について増額変更を行うものである。併せて、14日間の工期延長を行うものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年3月3日	契約額	
						契約額	2,574,000 円	3,113,000 円	増額		
下水道課	土木一式工事	20221110				自	令和5年1月27日	令和5年1月27日	14日増	至	令和5年3月10日
4排水鹿道建第12号 排水整備工事(鹿嶋市青塚地内)			市道4006-4023号線L=289.9m○土工N=1式○排水構築物工、側溝工(KUS300*400~500)L=38m(KDS300*600~700)L=51m、管渠工(GSB φ300)L=8m(VU φ300)L=156m(VP φ300)L=31m、集水樹工N=6箇所、マンホール工N=2箇所○舗装工、路盤(RC-40t=15cm)A=305㎡、表層(A=20t=5cm)A=311㎡○雑工N=1式	佐々木工務店(株) 茨城県鹿嶋市中637-1	本工事において、沿線の事業者(葬儀)との交通協議に不測の日数を要したため11日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日	令和5年3月3日	増減	
						契約額	18,425,000 円	18,425,000 円	無し		
道路建設課	土木一式工事	20222041				自	令和4年11月17日	令和4年11月17日	11日増	至	令和5年3月16日

令和4年度 変更契約状況

令和5年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	契約額	契約額	
4道維鹿施管第55号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	株和城産業	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和5年3月9日	6,083,000 円	9,713,000 円	契約額	増額
施設管理課	土木一式工事	20221066		茨城県鹿嶋市粟生字 東山2303		自	令和4年9月27日	令和4年9月27日	至	令和5年3月22日	令和5年3月22日
4道維鹿施管第56号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	加藤建設(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和5年3月9日	6,050,000 円	7,480,000 円	契約額	増額
施設管理課	土木一式工事	20221067		茨城県鹿嶋市高天原 1-6-62		自	令和4年9月27日	令和4年9月27日	至	令和5年3月22日	令和5年3月22日
4道維鹿施管第57号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	高木工業(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和5年3月9日	6,226,000 円	8,316,000 円	契約額	増額
施設管理課	土木一式工事	20221068		茨城県鹿嶋市明石 401		自	令和4年9月27日	令和4年9月27日	至	令和5年3月22日	令和5年3月22日
4道維鹿施管第58号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	株小堤工業	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和5年3月9日	6,116,000 円	11,286,000 円	契約額	増額
施設管理課	土木一式工事	20221069		茨城県鹿嶋市角折 1488-1		自	令和4年9月27日	令和4年9月27日	至	令和5年3月22日	令和5年3月22日
4道維鹿施管第59号 道路維持補修工事(鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	株トムラ	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	1	令和5年3月9日	6,325,000 円	11,165,000 円	契約額	増額
施設管理課	土木一式工事	20221070		茨城県鹿嶋市和 2001-3		自	令和4年9月27日	令和4年9月27日	至	令和5年3月22日	令和5年3月22日
3国補防安鹿道建第1-14号 道路改良工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線L=60.0m○土工N=1.0式○排水構造物工、側溝工KUR-350×400L=68.0mKUS-350×400L=52.0m○舗装工、下層路盤(RC-40t=35cm)A=435.0㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=400.0㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=400.0㎡路盤工(RC-40t=10cm)A=67.0㎡表層(再生細粒As13t=3cm)A=67.0㎡外	有勝久建設	本工事において、隣接地の排水状況を考慮し側溝工を変更増し、また、既設舗装及び路盤が想定より厚かったため処分費を変更増するものである。	1	令和5年3月9日	12,980,000 円	14,872,000 円	契約額	増額
道路建設課	土木一式工事	20222037		茨城県鹿嶋市大字武井釜446-8		自	令和4年10月20日	令和4年10月20日	至	令和5年3月20日	令和5年3月20日

令和4年度 変更契約状況

令和5年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減				
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況					
4都再鹿道建第3号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5695号線L=54.5m○土工N=1式○排水構造物工、側溝工、函渠型側溝300×300~400 L=123m○舗装工(車道)、下層路盤(RC-40t=35cm)A=325㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=325㎡半たわみ性疑似天然石舗装A=329㎡舗装工(歩道)路盤(RC-40t=10cm)A=124㎡表層(再生細粒t=3cm)A=124㎡薄層カー舗装A=124㎡○緑石工○区画線工	株ヨシケン 茨城県鹿嶋市宮津台4757-7	隣接する施設等の工事調整により構造物延長を短くし、また交通安全施設の設置を行うため増額変更を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月14日		契約額	18,700,000 円	18,810,000 円	契約額		
道路建設課						土木一式工事	20222020	自	令和4年8月17日	令和4年8月17日	至	令和5年3月24日	令和5年3月24日	増額	—
4社交鹿公下第1-2号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)						汚水管整備工事 市道7262号線外2路線 施工延長L=505.45m○管渠工(硬質塩化ビニル管) L=493.75m○人孔設置工 N=13基○汚水枡設置 N=4基○付帯工一式○仮設工一式	フジテック(有) 茨城県鹿嶋市宮中4626	本工事の施工範囲内において工業地帯関係者が通勤に利用していることから、う回路の調整に不測の日数を要したため、92日間の工期延長を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月16日		契約額	58,740,000 円	58,740,000 円
下水道課			土木一式工事	20222038	自				令和4年11月2日	令和4年11月2日	至	令和5年3月30日	令和5年6月30日	無し	92日増
4鹿教設第62号 カシマスポーツセンター屋根改修工事 II 期工事(鹿嶋市大字神向寺23番地2)			屋根改修工事(カラーガルバリウム鋼板 t=0.5mm) ○トレーニング棟 A=1,429㎡○渡り廊下棟 A=1,012㎡	株大地 茨城県鹿嶋市宮中5259-1	施工日や仮設計画等について関係機関との調整に時間を要したこと。また、コロナ禍の影響により材料の納期が遅延したことから165日間の工期を延長する。				変更回数	1	変更契約日: 令和5年3月17日		契約額	91,300,000 円	91,300,000 円
教育施設課						建築一式工事	20222047	自	令和4年12月28日	令和4年12月28日	至	令和5年3月24日	令和5年9月5日	無し	165日増
4国補鹿上水第1-1号 配水池築造工事(鹿嶋市宮中地内)						宮中4820-1他3筆 ステンレス鋼板製配水池 V=5700m3 一池○配水池基礎一式○杭基礎一式○付帯配管一式○螺旋階段一式	中山・三光・鹿島庭園特定建設工事共同企業体 茨城県鹿嶋市平井1350-161	本工事において、資材の調達(基礎杭材)に不測の日数を要したことから、工期について95日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年3月20日		契約額	803,000,000 円	803,000,000 円
水道課			水道施設工事	20222001	自				令和4年5月19日	令和4年5月19日	至	令和5年3月27日	令和5年6月30日	無し	95日増
4鹿上水第1-5号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)			市道0104号線 ○配水管布設工 水道用ダクタイル鑄鉄管(DIP(GX)φ300)L=438m, (DIP(GX)φ150)L=12m	株村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	工事着手後、舗装構成が想定と異なっており、産廃の撤去処分量等が増加したため増額変更するものである。				変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月20日		契約額	57,200,000 円	59,455,000 円
水道課						土木一式工事	20222028	自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	至	令和5年3月24日	令和5年3月24日	増額	—
4鹿上水第1-6号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)						市道0104号線○配水管布設工 水道用ダクタイル鑄鉄管(DIP(GX)φ300)L=396m	株小堤工業 茨城県鹿嶋市角折1488-1	工事着手後、舗装構成が想定と異なっており、産廃の撤去処分量等が増加したため増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月20日		契約額	48,950,000 円	50,160,000 円
水道課			土木一式工事	20222030	自				令和4年10月6日	令和4年10月6日	至	令和5年3月24日	令和5年3月24日	増額	—

令和4年度 変更契約状況

令和5年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
4鹿交防第11号 防火水槽撤去工事 (神向寺)(鹿嶋市神向寺地内)			防火水槽撤去工事 ○防火水槽撤去1式 ○コンクリートブロック塀の撤去1式 ○再設置1式	株サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	解体場所の家主との調整に不測の日数がかかってしまったため。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年3月22日		増減	無し
						契約額	2,002,000 円		2,002,000 円		
交通防災課	土木一式工事	20221116				自	令和5年3月7日	令和5年3月7日	6日増		
						至	令和5年3月24日	令和5年3月30日			
4防安鹿公下第1-2号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157号線 施工延長L=39.69m○管渠工(ボックスカルバート 1800×1500)L=39.69m○付帯工一式○仮設工一式	株イーエムアイ 茨城県鹿嶋市棚木599-4	本工事の施工範囲内に商店があり, 工事を行うにあたっての出入口および駐車場の確保に不測の日数を要したため, 92日間の工期延長を行うものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月23日		増減	無し
						契約額	34,078,000 円		34,078,000 円		
下水道課	土木一式工事	20222040				自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	92日増		
						至	令和5年3月30日	令和5年6月30日			
4鹿介長第2号 ウェルポート鹿嶋の郷受水槽更新工事(鹿嶋市大字宮中4603番地1)			特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷 ○受水槽更新工事 一式	フジテック(有) 茨城県鹿嶋市宮中4626	主要部材の納入遅れにより, 年度内完成が困難になったため。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年3月23日		増減	無し
						契約額	11,946,000 円		11,946,000 円		
介護長寿課	管工事	20222049				自	令和4年12月28日	令和4年12月28日	17日増		
						至	令和5年3月24日	令和5年4月10日			
4都再鹿道建第4号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=152.3m○土工N=1式○排水構築物工 函渠型側溝(300×400)L=49m(400×500~600)L=243m○舗装工(半たわみ性舗装工)A=896㎡○舗装工(車道)A=54㎡○舗装工(歩道)A=706㎡○雑工N=1式	株根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	本工事において, 施工時の迂回路及び出入り口について, 隣接地権者及び隣接区との調整に不測の日数を要したため60日間の工期延長をするものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月24日		増減	無し
						契約額	54,450,000 円		54,450,000 円		
道路建設課	土木一式工事	20222029				自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	60日増		
						至	令和5年3月31日	令和5年5月30日			
4都再鹿道建第5号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=135.6m○土工N=1式○排水構築物工 函渠型側溝(300×300~400)L=239m(400×500)L=14m○舗装工(半たわみ性舗装工)A=656㎡○舗装工(車道)A=182㎡○舗装工(歩道)A=538㎡○雑工N=1式	株飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形1293	本工事において, 施工時の迂回路及び出入り口について, 隣接地権者及び隣接区との調整に不測の日数を要したため60日間の工期延長をするものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月24日		増減	無し
						契約額	37,620,000 円		37,620,000 円		
道路建設課	土木一式工事	20222032				自	令和4年10月6日	令和4年10月6日	60日増		
						至	令和5年3月31日	令和5年5月30日			
4都再鹿道建第8号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=174.6m○土工N=1.0式○排水構築物工 側溝工 函渠型側溝300×300~600L=286.0m○舗装工(半たわみ性舗装工)下層路盤(RC-40t=35cm)A=177.0㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=177.0㎡半たわみ性疑似天然石舗装A=1090.0㎡○舗装工(車道)表層(再生密粒As20t=5cm)A=185.0㎡○区画線工L=587.0m○雑工N=1.0式	株サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	本工事において, 施工時の迂回路及び出入り口について, 隣接地権者及び隣接区との調整に不測の日数を要したため125日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年3月24日		増減	無し
						契約額	46,090,000 円		46,090,000 円		
道路建設課	土木一式工事	20222044				自	令和4年12月2日	令和4年12月2日	125日増		
						至	令和5年3月28日	令和5年7月31日			

令和4年度 変更契約状況

令和5年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
4都再鹿道建第7号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道0213号線 L=196.5m ○土工 N=1.0式 ○排水構造物工 側溝工 側溝蓋 現場打ち 側溝蓋 L=198.0m 側溝高上工 L=27.0m ○ 舗装工(半たわみ性舗装工)半たわみ性疑 似天然石舗装 A=1360.0㎡ ○舗装工(車道) 表層(再生密粒As20 t=5cm)A=270.0㎡ ○ 区画線工 L=648.0m ○雑工 N=1.0式	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石 401	本工事において、施工時の迂回路及び出入り口について、隣接地権者及び隣接工区との調整に不測の日数を要したため125日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年3月24日		増減	
						契約額	39,050,000 円		39,050,000 円	無し	
						自	令和4年12月2日	令和4年12月2日	125日増		
						至	令和5年3月28日	令和5年7月31日			
4国補防安鹿道建第3-1号 道路改良工事(鹿嶋市棚木地内)			市道0155号線L=140.0m土工N=1.0式排水構造物工側溝工KUS-300×300L=107.0m舗装工(車道)下層路盤(RC-40t=35cm)A=613.0㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=540.0㎡表層(再生密粒As20t=5cm)A=967.0㎡舗装工(歩道)路盤工(RC-40t=10cm)A=430.0㎡表層(再生細粒As13t=3cm)A=430.0㎡外	(株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛 408	本工事において、水道工事との調整に不測の日数を要したため90日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年3月24日		増減	
						契約額	26,290,000 円		26,290,000 円	無し	
						自	令和4年12月2日	令和4年12月2日	90日増		
						至	令和5年3月28日	令和5年6月26日			
4防安鹿公下第1-3号 荒野台地区雨水管整備工事(鹿嶋市荒野地内)			雨水管整備工事 市道0157号線 施工延長L=43.79m○管渠工(ボックスカルバート 1500×1500)L=40.34m○人孔設置工 特殊人孔N=1.0基○付帯工一式○仮設工一式	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市和1572	本工事は鹿嶋市公共下水道事業計画に基づき、鹿嶋市荒野地内に荒野台地区雨水管整備工事として起工したが、当該工区が通学路となっており、早期事業完了を要望されているため、施工延長を8.02m延長すると共に、92日間の工期延長をするものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和5年3月28日		契約額	
						契約額	39,127,000 円		43,967,000 円	増額	
						自	令和4年11月2日	令和4年11月2日	92日増		
						至	令和5年3月30日	令和5年6月30日			
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					