

令和5年度 変更契約状況

令和5年7月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減		
事業担当課	種別	整理番号									
< * 追加 > 5鹿上水第2号 配水管布設工事(鹿嶋市神野地内)			市有道路 ○配水管布設工_水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP_RR φ75)L=59m、(HIVP φ50)L=2m ○土工_1式 ○付帯工_1式	秋元設備工業(株) 茨城県鹿嶋市宮中5186	工事着手後、既設配管等が想定と異なっていたため、材料等を変更するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和5年7月21日		契約額		
						契約額	3,465,000 円		3,575,000 円		増額
						自	令和5年5月24日		令和5年5月24日		-
						至	令和5年8月1日		令和5年8月1日		-
4都再鹿道建第8号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5492号線L=174.6m○土工N=1.0式○排水構造物工_側溝工函渠型側溝300×300~600L=286.0m○舗装工(半たわみ性舗装工)下層路盤(RC-40t=35cm)A=177.0㎡上層路盤(MS-25t=15cm)A=177.0㎡半たわみ性疑似天然石舗装A=1090.0㎡○舗装工(車道)表層(再生密粒As20t=5cm)A=185.0㎡○区画線工L=587.0m○雑工N=1.0式	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	本工事の排水構造物において、既設排水との調整及び取り付けのため構造物の取壊しや排水工等を追加変更する。また、地権者との調整に不測の日数を要したため、工期を21日間延長する。	変更回数	2 変更契約日: 令和5年7月14日		契約額		
						契約額	46,090,000 円		48,290,000 円		増額
						自	令和4年12月2日		令和4年12月2日		21日増
						至	令和5年7月31日		令和5年8月21日		-
4都再鹿道建第7号 道路改良工事(鹿嶋市宮中地内)			市道0213号線 L=196.5m ○土工 N=1.0式 ○排水構造物工 側溝工 側溝蓋 現場打ち側溝蓋 L=198.0m 側溝高上工 L=27.0m ○舗装工(半たわみ性舗装工)半たわみ性疑似天然石舗装 A=1360.0㎡ ○舗装工(車道)表層(再生密粒As20 t=5cm)A=270.0㎡ ○区画線工 L=648.0m ○雑工 N=1.0式	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石401	本線に隣接する民地への擦り付け工事において、地権者との調整の結果、コンクリート養生中の出入りを確保するため、鉄板の設置撤去等の仮設工を追加変更する。また地権者との調整に不測の日数を要したため工期を21日間延長する。	変更回数	2 変更契約日: 令和5年7月14日		契約額		
						契約額	39,050,000 円		41,855,000 円		増額
						自	令和4年12月2日		令和4年12月2日		21日増
						至	令和5年7月31日		令和5年8月21日		-
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自					-
						至					-
						至					-
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自					-
						至					-
						至					-
						変更回数	変更契約日:		契約額		
						自					-
						至					-
						至					-