

令和5年度 変更契約状況

令和5年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5鹿総第1号 庁舎電話交換機更新工事(鹿嶋市大字平井1187番地1)			電気設備工事 一式 ○電話交換システム更新工事 電話交換機 一式、局線中継台 3台 ○既存設備撤去工事 電話交換機一式、局線中継台 3台	(株)山全電業 茨城県神栖市砂山 1014-101	当初予定していた更新作業日に台風が接近し、同日に実施すると庁内業務に支障が出る恐れがあることから、更新作業日及び工期を変更することはやむを得ない事情である。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月4日	増減
						契約額	13,864,400 円	13,864,400 円	無し
総務課	電気通信工事	20232005				自	令和5年6月21日	令和5年6月21日	11日増
						至	令和5年9月18日	令和5年9月29日	
5道維鹿施管第4号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	(有)小沢重機興業 茨城県鹿嶋市小山 1025-39	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月11日	契約額
						契約額	6,281,000 円	8,481,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20221120				自	令和5年3月10日	令和5年3月10日	-
						至	令和5年9月29日	令和5年9月29日	
5道維鹿施管第5号 道路維持補修工事(鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)谷田川工務店 茨城県鹿嶋市奈良毛 408	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月11日	契約額
						契約額	6,380,000 円	10,230,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20221121				自	令和5年3月10日	令和5年3月10日	-
						至	令和5年9月29日	令和5年9月29日	
5鹿上水第(修1-1)号 水道施設改修工事(鹿嶋市城山地内)			○撤去工 V=140m ³ ○土工(埋戻) V=230m ³ ○立入防止柵工 L=40m	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市宮津台 4757-7	廃棄物の計量を行ったところ、数量増であったため、増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月13日	契約額
						契約額	15,301,000 円	15,466,000 円	増額
水道課	土木一式工事	20232009				自	令和5年6月30日	令和5年6月30日	-
						至	令和5年9月27日	令和5年9月27日	
5道維鹿施管第1号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	中山設備工業(株) 茨城県鹿嶋市平井 1350-161	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月13日	契約額
						契約額	6,270,000 円	7,700,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20221117				自	令和5年3月10日	令和5年3月10日	-
						至	令和5年9月29日	令和5年9月29日	
5道維鹿施管第2号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	鹿島庭園(株) 茨城県鹿嶋市宮中 1992-1	当初設計では過去の実績のもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月13日	契約額
						契約額	6,270,000 円	8,470,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20221118				自	令和5年3月10日	令和5年3月10日	-
						至	令和5年9月29日	令和5年9月29日	

令和5年度 変更契約状況

令和5年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5道維鹿施管第3号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)泉建工	当初設計では過去の実績のもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月13日	契約額
施設管理課				茨城県鹿嶋市宮中4703-5		契約額	6,380,000 円	7,150,000 円	増額
20221119						自	令和5年3月10日	令和5年3月10日	—
						至	令和5年9月29日	令和5年9月29日	—
5国補鹿上水第1-2号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)			県道銚田鹿島線 ○配水管布設工__水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(NS)φ700)L=633.8m, (HIVP(RR)φ150)L=6.1m ○土工__N=1式 ○付帯工__N=1式	サンワ・ヨシケン・和城 特定建設工事共同企業体	本工事は鹿嶋市水道事業計画に基づき、鹿嶋市宮中地内に配水管整備工事として起工したが、試掘の結果、支障管(NTT)を避けるための本管の深設及び路盤の厚幅によるカッター径の大口径化が必要になると共に、昼間工区の渋滞の影響が国道部まで及び、夜間工事箇所の消防署及び運輸会社の通行に支障が生じたことから、併せて昼間工区を夜間工区に変更するものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月14日	契約額
水道課				茨城県鹿嶋市神向寺129		契約額	238,700,000 円	265,265,000 円	増額
20232003						自	令和5年5月23日	令和5年5月23日	—
						至	令和6年2月16日	令和6年2月16日	—
5排水鹿道建第4号 排水整備工事(鹿嶋市大小志崎地内)			○市道2074号線 L=215.3m ○土工 N=1式 ○鉄筋コンクリート台付管 L=6m ○VUφ250 L=165m ○VUφ200 L=1m ○集水柵 N=3箇所 ○マンホール N=7箇所 ○舗装 N=1式 ○上層路盤 A=736㎡ ○表層A=723㎡	(有)勝久建設	今回施工区間において、水道管理者との協議及び隣接地権者との擦り付け調整に、不測の日数を要したため、70日間の工期延長をする。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月20日	契約額
道路建設課				茨城県鹿嶋市大字武井釜446-8		契約額	16,060,000 円	16,060,000 円	無し
20232008						自	令和5年7月4日	令和5年7月4日	70日増
						至	令和5年10月2日	令和5年12月11日	70日増
5鹿下第1号 汚水管整備工事(鹿嶋市神向寺地内)			汚水管整備工事 市道6393号線○管布設工(φ200)L=143.10m○人孔設置工N=1基○付帯工一式○仮設工一式	(株)ヨシケン	現場着手にあたり試掘したところ既設管に補強コンクリートが施工されており、当初計画よりも埋設位置を深くすることが必要となったため設計変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和5年9月26日	契約額
下水道課				茨城県鹿嶋市宮津台4757-7		契約額	9,240,000 円	13,970,000 円	増額
20231018						自	令和5年7月7日	令和5年7月7日	—
						至	令和5年11月6日	令和5年11月6日	—
						変更回数		変更契約日:	
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数		変更契約日:	
						契約額			
						自			
						至			