

令和5年度 変更契約状況

令和5年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減		
事業担当課	種別	整理番号									
5鹿上水第9-4号 石綿管布設替工事 (鹿嶋市平井地内)	水道課	水道施設工事	20232016	○市道8141号線ほか○配水管布設工 水道配水用ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=1m, (HPPE)φ75L=90m, (HPPE)φ 50L=1m, 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)φ75 L=1m○既設管撤去工_石綿 管(AP)φ75 L=225m○土工_1式○付帯 工_1式	(株)ダイセツ 茨城県鹿嶋市長栖 1879-372	工事開始後、既設弁が操作不能であり、 新設ルートの再検討が必要となったた め、工期を変更するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和5年11月2日	増減
							契約額	14,300,000 円	14,300,000 円	無し	
							自	令和5年7月18日	令和5年7月18日	30日増	
							至	令和5年11月14日	令和5年12月14日		
<*追加>5鹿下第4号 根三田地区汚 水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)	下水道課	土木一式工事	20232017	汚水管整備工事 市道7289・ 7295号線○管布設工(Φ200)L =111.80mm○人孔設置工(1号 人孔)N=1基○付帯工一式○仮 設工一式	大海工業(株) 茨城県鹿嶋市平井 1060-1	現場着手にあたり試掘したところ現地盤が緩く 崩壊が発生したため、安全性確保のため土留 め工を追加変更し、また、地権者協議の結果、 汚水樹設置位置が変更になったため管布設工 を変更減するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和5年11月20日	契約額
							契約額	11,110,000 円	11,726,000 円	増額	
							自	令和5年7月19日	令和5年7月19日	-	
							至	令和5年11月27日	令和5年11月27日		
5社総交鹿都計第4号 市営平井団地 1・2号棟外装等改修工事(市営平井団 地)	都市計画課	建築一式工事	20232019	外装改修工事N=1.0式, 給水 設備改修工事N=1.0式, 付帯 工N=1.0式	(株)高正建設 茨城県鹿嶋市平井 1186-1	請負人により現地調査を行った結果、設計時 には発見できなかったクラックおよび爆裂が確 認されたためその補修を追加するものである。 併せて、市営平井団地1, 2号棟屋上の棟、庇 およびエレベーター棟の窓枠に腐食が確認さ れ、施工にあたり支障となるため、当該箇所 の改修を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和5年11月24日	契約額
							契約額	70,620,000 円	72,160,000 円	増額	
							自	令和5年8月17日	令和5年8月17日	-	
							至	令和6年1月12日	令和6年1月12日		
							変更回数		変更契約日:		
							契約額				
							自				
							至				
							変更回数		変更契約日:		
							契約額				
							自				
							至				
							変更回数		変更契約日:		
							契約額				
							自				
							至				