

令和5年度 変更契約状況

令和6年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市棚木地内)			市道3179号線 L=306m ○側溝工 L=300m○集水 枘工 N=2箇所○上層路盤 工 A=1,020㎡○表層 A= 1,030㎡	(株)中川建設 茨城県鹿嶋市津賀 1612	排水構造物布設にあたり水道管が支障となる恐れがあったため、水道管の埋設位置及び排水構造物法線の確認に不測の日数を要したため、35日間の工期延長をするものである。	変更回数	2 変更契約日: 令和6年1月10日		増減
						契約額	18,040,000 円 18,040,000 円		無し
道路建設課	土木一式工事	20232018				自	令和5年8月2日	令和5年8月2日	35日増
						至	令和6年1月18日	令和6年2月22日	
5公管道維鹿施管第2号 路面再生工事(鹿嶋市長栖地内)			路面再生工事 ○切削工 A=1,080㎡ ○表層工 A=1,080㎡	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6- 6-9	現場に着手したところ、当初計画していた施工範囲(幅員)よりも損傷範囲が広く、広範囲に渡り修繕が必要となったことから、範囲の見直しを行う必要が生じ設計変更をするもので、またこれらの期間に不測の日数を要したため併せて工期を44日間延長するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和6年1月11日		契約額
						契約額	8,800,000 円 9,196,000 円		増額
施設管理課	舗装工事	20231055				自	令和5年10月24日	令和5年10月24日	44日増
						至	令和6年1月31日	令和6年3月15日	
5公管道維鹿施管第3号 路面再生工事(鹿嶋市港ヶ丘地内)			路面再生工事 ○切削工 A=1,200㎡ ○表層工 A=1,200㎡	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘 282-139	当初設計では施工面積を1,200㎡で予定していたが、現地照査した結果、当初予定していた範囲より路面の轍及びクラックが広がっていたため、施工面積を40㎡追加変更し、通行の安全を図るものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和6年1月11日		契約額
						契約額	8,305,000 円 9,603,000 円		増額
施設管理課	舗装工事	20231056				自	令和5年10月24日	令和5年10月24日	-
						至	令和6年1月31日	令和6年1月31日	
5国補社総交公園鹿施管第2号 鹿嶋城山公園四阿更新工事(鹿嶋市城山地内)			四阿更新工事 ○既存四阿解体工事 N=1 式 ○四阿設置組立工事 N=1 式	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6- 6-9	当初、既存土間コンクリートを生かした四阿の施設更新を考えていたが、工事着手したところ、構造物撤去時には土間コンクリートの撤去が必要となったことから、それらの撤去、再設置費を増額変更するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和6年1月11日		契約額
						契約額	17,600,000 円 18,161,000 円		増額
施設管理課	造園工事	20232024				自	令和5年8月31日	令和5年8月31日	-
						至	令和6年1月29日	令和6年1月29日	
5公管道維鹿施管第1号 路面再生工事(鹿嶋市木滝地内外)			路面再生工事 ○切削工 A=2,700㎡ ○表層工 A=2,700㎡	鹿島庭園(株) 茨城県鹿嶋市宮中 1992-1	工事着手後、現場状況からガラ処分、交通誘導員等の追加変更が必要となり、また道路通行上の安全を図るため区画線設置の必要が生じたことから、これらを併せて設計変更するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和6年1月11日		契約額
						契約額	19,030,000 円 20,130,000 円		増額
施設管理課	舗装工事	20232032				自	令和5年11月2日	令和5年11月2日	-
						至	令和6年2月9日	令和6年2月9日	
5公管道維鹿施管第4号 路面再生工事(鹿嶋市大船津地内)			路面再生工事 ○切削工 A=2,100㎡ ○表層工 A=2,100㎡	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井 1350	工事着手後、現場状況からマンホール等の調整や交通誘導員等の追加変更が必要となり、また道路通行上の安全を図るため区画線設置の必要も生じたことから、これらを併せて設計変更するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和6年1月11日		契約額
						契約額	13,618,000 円 14,113,000 円		増額
施設管理課	舗装工事	20232033				自	令和5年11月2日	令和5年11月2日	-
						至	令和6年2月9日	令和6年2月9日	

令和5年度 変更契約状況

令和6年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当回事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5市整鹿道建第17号 道路舗装工事 (鹿嶋市木滝地内外)			土工 N=1式/構造物撤去工 N=1式/不陸整正工 A=1,060㎡ /上層路盤工 A=320㎡ /表層工 A=1,040㎡	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜 886-3	当初路盤の入れ替えを予定していたが、 現地調査の結果、路盤厚が確保されてい ることから路盤工を削除し、また、表層工 及び不陸整正工の延長53.9mを追加す る。それらに伴い、工期を14日間延長する ものである。	変更回数	2 変更契約日: 令和6年1月17日		契約額
						自	令和5年9月26日	令和5年9月26日	14日増
道路建設課	舗装工事	20231048				契約額	5,016,000 円	5,346,000 円	増額
						自			
						至	令和6年2月2日	令和6年2月16日	
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			