

令和5年度 変更契約状況

令和6年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5市整鹿道建第16号 道路改良工事 (鹿嶋市鉢形地内)			土工 N=1式 , 排水構造物 L=133m , 上層路盤工 A =1, 170㎡ , 表層工 A= 1, 150㎡	(株)飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形 1293	当初路盤の入れ替えを予定していたが、 現地調査の結果、路盤厚が確保されてい ることから路盤工を削除する。また沿線地 権者と協議の結果、支障木の伐採及び伐 根を追加変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和6年2月7日	契約額
道路建設課						土木一式工事	20232031	契約額	12,650,000 円
						自	令和5年10月4日	令和5年10月4日	—
						至	令和6年2月20日	令和6年2月20日	—
5市整鹿道建第23号 道路舗装工事 (鹿嶋市長栖地内)			不陸整正 A=1,220㎡, 表 層 A=1,220㎡	小川建設(株) 茨城県鹿嶋市佐田 346	現地調査の結果、一部路盤厚が確保され ていない箇所が確認されたため、上層路 盤工を追加する。また、工区内で側溝内 に土砂の堆積があり雨水排水に支障をきた すため、側溝清掃工を追加するもので ある。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年2月8日	契約額
道路建設課						舗装工事	20231072	契約額	4,840,000 円
						自	令和5年12月22日	令和5年12月22日	14日増
						至	令和6年3月1日	令和6年3月15日	—
5鹿上水第(修2-14)号 通信設備改修工事 (鹿嶋市平井・宮中・津賀地内)			〇市役所・宮中浄水場・大野 配水場 〇通信設備改修__ N=1式	横河ソリューションサー ビス(株) 鹿島営業所 茨城県神栖市木崎 2406-395	NTTの回線改修に遅延が生じており、敷 設までに不測の日数を要することから、工 期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年2月14日	契約額
水道課						電気工事	20231059	契約額	5,170,000 円
						自	令和5年11月1日	令和5年11月1日	300日増
						至	令和6年2月29日	令和6年12月25日	—
5国補鹿上水第1-3号 配水管布設工事 (鹿嶋市宮中地内)			国道124号線ほか4路線 L=855.1m 〇配水管布設工__水道用ダクト 管(DIP(NS)φ700)L=5.3m, (DIP(NS)φ600)L=459.9m, (DIP(PN) φ600)L=35.4m, (DIP(GX)φ400)L =326.5m, (DIP(GX)φ300)L=16.9mほ か 〇土工__N=1式 〇付帯工__N=1 式	石津・泉・高木特定建設 工事共同企業体 茨城県鹿嶋市平井東 2-5-1	既設構造物の占用位置が想定と異なっ ていたため、管の埋設深さを変更したこと により、土量の増加と管材の変更を行な った。また併せて、舗装復旧を現況に合 わせたこと等により増額変更するもので ある。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年2月14日	契約額
水道課						土木一式工事	20232002	契約額	284,900,000 円
						自	令和5年5月23日	令和5年5月23日	—
						至	令和6年3月18日	令和6年3月18日	—
5国補鹿上水第1-7号 配水管布設工事 (鹿嶋市宮津台地内)			市道6305号線ほか 〇配水管布 設工__水道用ダクト管(DIP(GX)φ600) L=760m 〇土工__ 1式 〇付帯工__1式	根本・富山園・秋元特定 建設工事共同企業体 茨城県鹿嶋市大船津 2054-1	舗装構成が想定よりも厚かったため、ガ ラの処分運搬の量が増えたことにより、増 額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年2月14日	契約額
水道課						土木一式工事	20232006	契約額	232,100,000 円
						自	令和5年6月26日	令和5年6月26日	—
						至	令和6年3月15日	令和6年3月15日	—
5鹿上水第1-5号 配水管布設工事 (鹿嶋市宮中地内)			市道0104・5002号線 〇配水管布設 工__水道用ダクト管(DIP(GX)φ 250)L=7m, (DIP(GX)φ100)L=2m, (HIVP(RR)φ150)L=6m, (HIVP(TS)φ 100)L=2m, (HIVP(TS)φ50)L=4m 〇 土工__1式 〇付帯工__1式	鹿島ガーデン・辻田造 園特定建設工事共同企 業体 茨城県鹿嶋市宮中6- 6-9	舗装構成が想定よりも厚かったため、ガ ラの処分運搬の量が増えたことにより、増 額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年2月14日	契約額
水道課						土木一式工事	20232007	契約額	153,560,000 円
						自	令和5年6月26日	令和5年6月26日	—
						至	令和6年3月15日	令和6年3月15日	—

令和5年度 変更契約状況

令和6年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
5国補鹿上水第9-3号 老朽管布設替 工事(鹿嶋市平井・港ヶ丘地内)			市道8152号線 ○配水管布 設替工 水道用ダクティル 鋳鉄管(DIP(GX)φ350)L =32.6m, 既設管撤去(DIP(A) φ350)L=13.0m ○舗装本復 旧工 N=1式	(株)飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形 1293	本工事は、鹿嶋市水道事業に基づき5国補鹿 上水第9-3号老朽管布設替工事として起工し ましたが、掘削の結果、既設管が本工事の影響範 囲に敷設されており、本管布設の支障となるこ とが判明したため法線修正をすると共に、不明 給水管の出土等に係る試掘調査の必要が生じ ため、設計変更するものである。	変更回数	2 変更契約日： 令和6年2月29日		契約額	37,620,000 円	44,198,000 円	契約額 増額
						自	令和5年7月18日	令和5年7月18日	-			
						至	令和6年3月22日	令和6年3月22日				
						水道課	水道施設工事	20232013				
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						
						変更回数	変更契約日：					
						契約額						
						自						
						至						