

令和6年度 変更契約状況

令和6年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
6鹿教設第12号 波野小学校北側汚水管改修工事(鹿嶋市明石516)			波野小学校北側汚水管が内径段差及び逆勾配により排水性能が低下していることから、本工事において汚水管を交換し、併せて付近の陥没箇所を復旧するものです。	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	設計変更としては、工事着手後、塩ビ管と見込んでいた既設管が、ヒューム管であることが判明し、それに伴うヒューム管の撤去処分を変更するものである。あわせて、破損の著しい汚水樹5基を追加改修するものである。下流から4基目と7基目の樹間のヒューム管については、破損が見られず勾配も取れていることから施工を取りやめ、また、体育館からの排水について、既設樹・既設管共に破損していることから、追加で布設替えを行うもの(L=5.39mの増)。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月10日	契約額	2,662,000 円	3,652,000 円	増額
教育施設課	土木一式工事	20241023				自	令和6年7月5日	令和6年7月5日	至	令和6年9月12日	令和6年9月12日	—
6鹿上水第10-2号 石綿管布設替工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5035号線 ○配水管布設工 HPPEφ75 L=52m ○土工 1式 ○付帯工 1式	(株)ダイセツ 茨城県鹿嶋市長栖1879-372	工事期間中に神幸祭・提灯まちなどの地域行事による交通規制抑制の要望があったことや、近隣住民との通行止めに関する調整に不測の日数を要したため、58日間の工期延長をするものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月12日	契約額	5,225,000 円	5,225,000 円	増減 無し
水道課	水道施設工事	20241024				自	令和6年7月5日	令和6年7月5日	至	令和6年10月2日	令和6年11月29日	58日増
6道維鹿施管第1号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	大海工業(株) 茨城県鹿嶋市平井1060-1	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月13日	契約額	6,600,000 円	9,900,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231081				自	令和6年3月12日	令和6年3月12日	至	令和6年9月30日	令和6年9月30日	—
6道維鹿施管第2号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜886-3	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月13日	契約額	6,677,000 円	8,404,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231082				自	令和6年3月12日	令和6年3月12日	至	令和6年9月30日	令和6年9月30日	—
6道維鹿施管第3号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	常陸緑化土木(株) 茨城県鹿嶋市須賀442	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月13日	契約額	6,798,000 円	11,154,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231083				自	令和6年3月12日	令和6年3月12日	至	令和6年9月30日	令和6年9月30日	—
6道維鹿施管第4号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	(有)勝久建設 茨城県鹿嶋市大字武井釜446-8	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月13日	契約額	6,677,000 円	10,615,000 円	増額
施設管理課	土木一式工事	20231084				自	令和6年3月12日	令和6年3月12日	至	令和6年9月30日	令和6年9月30日	—

令和6年度 変更契約状況

令和6年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
6道維鹿施管第5号 道路維持補修工事 (鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)中川建設 茨城県鹿嶋市津賀 1612	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月13日	契約額	6,875,000 円	9,746,000 円	増額
						自	令和6年3月12日	令和6年3月12日	至	令和6年9月30日	令和6年9月30日	—
6鹿上水第1号 配水管布設工事(鹿嶋市沼尾地内)			県道茨城鹿島線他 ○配水管布設工 HPPE150 L=471m ○土木 N=1式○付帯工 N=1式	三光建設(株) 茨城県鹿嶋市平井 1350	工事着手後、既設埋設物の現状が想定と異なっていたため、材料が変更となったため増額変更するものです。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月18日	契約額	33,528,000 円	33,990,000 円	増額
						自	令和6年6月4日	令和6年6月4日	至	令和6年10月31日	令和6年10月31日	—
5国補鹿上水第1-8号 配水管布設工事(鹿嶋市宮津台地内)			市道6349・6358号線 ○配水管布設工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(NS)φ600)L=257m ○土工_1式 ○付帯工_1式	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	舗装復旧範囲を現況に合わせて追加したため、増額変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月25日	契約額	81,400,000 円	82,060,000 円	増額
						自	令和6年3月19日	令和6年3月19日	至	令和6年10月4日	令和6年10月4日	—
6鹿上水第10-3号 石綿管布設替工事(鹿嶋市大船津地内)			市道7127号線 ○配水管布設工 HPPEφ75 L=41m ○土工 1式 ○付帯工 1式	(有)高進設備工業 茨城県鹿嶋市大字根 三田800-1	試掘の結果、既設図面と埋設状況が異なっており、管の入替が必要なくなったため、減額変更と、これらの調査・設計に不測の日数を要したため、29日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年9月25日	契約額	3,377,000 円	2,167,000 円	減額
						自	令和6年7月5日	令和6年7月5日	至	令和6年10月2日	令和6年10月31日	29日増
						変更回数		変更契約日:	契約額			
						自			至			
						変更回数		変更契約日:	契約額			
						自			至			