

## 令和6年度 変更契約状況

### 令和6年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号								
6社総交鹿都計第2号 市営平井団地3号棟外装等改修工事(鹿嶋市平井東三丁目15番地(市営平井団地))			外装改修工事N=1.0式, 給水設備改修工事N=1.0式, 付帯工N=1.0式	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	本年の記録的猛暑に起因する団地住民からの要望に対する調整及び、台風等の影響による天候不順により工事の進捗に不測の日数を要したため、工期を55日間延長するもの。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年11月5日	増減	
						契約額	37,466,000 円		37,466,000 円	無し
						自	令和6年7月17日	令和6年7月17日	55日増	
						至	令和6年11月13日	令和7年1月7日		
6鹿上水第10-2号 石綿管布設替工事(鹿嶋市宮中地内)			市道5035号線 ○配水管布設工 HPPEφ75 L=52m ○土工 1式 ○付帯工 1式	(株)ダイセツ 茨城県鹿嶋市長栖1879-372	当初設計において不断水割T字管(75×75)としましたが、取り付け箇所が想定と異なり、また通信埋設管が接近していることから分岐箇所を変更し、あわせて不断水割T字管口径を変更するものです。	変更回数	2	変更契約日: 令和6年11月13日	契約額	
						契約額	5,225,000 円		5,830,000 円	増額
						自	令和6年7月5日	令和6年7月5日	-	
						至	令和6年11月29日	令和6年11月29日		
6鹿教設第33号 鹿嶋勤労文化会館非常灯用蓄電池交換工事(鹿嶋市大字宮中325番地1)			本工事は、鹿嶋勤労文化会館の非常用蓄電池が期待寿命に近づいており、定期検査においても不具合が発生していることから機器の交換を行うものです。	鹿島電気工事(株) 茨城県鹿嶋市城山4-4-1	蓄電池の生産が必要に対して追いついておらず、納期遅延があることから、81日間の工期を延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年11月14日	増減	
						契約額	3,740,000 円		3,740,000 円	無し
						自	令和6年9月25日	令和6年9月25日	81日増	
						至	令和6年11月25日	令和7年2月14日		
6市整鹿道建第17号 道路改良工事(鹿嶋市神向寺地内)			排水構造物工 側溝工 L=74m 集水樹工 N=1基舗装工 路盤工 A=300㎡ 表層工 A=300㎡	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	宅地出入り口について、地権者との擦り付け範囲の調整に不測の日数を要したため、工期を30日間延長する。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年11月15日	増減	
						契約額	3,685,000 円		3,685,000 円	無し
						自	令和6年8月30日	令和6年8月30日	20日増	
						至	令和6年11月27日	令和6年12月17日		
6鹿下第5号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事 市道7289-7290号線○管布設工(φ200) L=143.10m○人孔設置工N=1基○付帯工一式○仮設工一式	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石401	現場着手にあたり地権者から飛び石対策の要望があったため、仮復旧工を追加変更し、また既設水道管と隣接しており、掘削時に壁面が崩壊する恐れがあるため、安全性確保のため土留工を変更増すものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和6年11月20日	契約額	
						契約額	19,228,000 円		21,098,000 円	増額
						自	令和6年7月30日	令和6年7月30日	-	
						至	令和6年11月26日	令和6年11月26日		
<追加> 6市整鹿道建第17号 道路改良工事(鹿嶋市神向寺地内)			排水構造物工 側溝工 L=74m 集水樹工 N=1基舗装工 路盤工 A=300㎡ 表層工 A=300㎡	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	当初の設計時は上層路盤として見込んでいた箇所に、損傷・劣化の激しい既設舗装版が確認され、それらの撤去をするため構造物撤去工を追加する。	変更回数	2	変更契約日: 令和6年11月29日	契約額	
						契約額	3,685,000 円		4,202,000 円	増額
						自	令和6年8月30日	令和6年8月30日	-	
						至	令和6年12月17日	令和6年12月17日		

## 令和6年度 変更契約状況

### 令和6年11月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
<追加> 6市整鹿道建第8号 道路改良工事(鹿嶋市棚木地内)			排水構造物工 側溝工 L=311m 集水樹工 N=3基 舗装工 路盤工 A=1,150㎡ 表層工 A=1,154㎡	(株)宮原工務店  茨城県鹿嶋市平井1276-41	通行空間の確保のため、道路に越境している支障木の伐採工を追加する。また排水施設の新設に伴う沿線地権者からの放流等の協議調整に不測の日数を要したため、工期を35日間延長する。	変更回数	2 変更契約日: 令和6年11月29日		契約額
						自	令和6年7月17日	令和6年7月17日	増額
道路建設課	土木一式工事	20242014				至	令和6年12月13日	令和7年1月17日	35日増
<追加> 6市整鹿道建第9号 道路改良工事(鹿嶋市志崎地内)			排水構造物工 側溝工 L=247m 集水樹工 N=4基 舗装工 路盤工 A=837㎡ 表層工 A=846㎡	佐々木工務店(株)  茨城県鹿嶋市中637-1	排水流末部の既設側溝に土砂が堆積していたため側溝清掃工を追加する。また市道1074号線(EP側)との取付について、道路沈下等により通行に支障が発生しているため、交差点部の舗装打ち換えを追加する。	変更回数	2 変更契約日: 令和6年11月29日		契約額
						自	令和6年7月17日	令和6年7月17日	増額
道路建設課	土木一式工事	20242015				至	令和6年12月13日	令和6年12月13日	-
						変更回数	変更契約日:		契約額
						自			
						至			
						自			
						至			
						自			
						至			
						自			
						至			
						自			