

令和6年度 変更契約状況

令和6年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況		変更後の状況		増減
事業担当課	種別	整理番号					変更回数	変更契約日	変更前の状況	変更後の状況	
6排水鹿道建第6号 排水整備工事(鹿嶋市宮中地内)			市道8005号線L=281.5m○土工N=1式○排水構造物工○側溝工○KUS-300×300L=142m○KUS-300×400L=31m○KDS-300×500L=62m○KDS-300×600L=12m○舗装N=1式○舗装工○アスファルト舗装工○上層路盤(RC-40t=15cm)A=390㎡○表層(再生密粒度As20t=5cm)A=935㎡	(株)鹿島ガーデン	今回施工区間の交通規制について、関係機関(鹿嶋警察署)との協議に不測の日数を要したため、40日間の工期延長をする。	1	令和6年12月2日	18,700,000円	18,700,000円	増減	
道路建設課	土木一式工事	20242020		茨城県鹿嶋市宮中6-6-9		自	令和6年8月9日	令和6年8月9日	40日増		
6国補社総交公園鹿施管第1号 鹿嶋城山公園園路改修工事【1工区】(鹿嶋市城山地内)			園路舗装工 L=229.0m W=2.5m	常陸緑化土木(株)	現場に着手したところ、当初計画していた施工範囲内に不明な埋設物が発見され、その調査が必要となったことから、不測の日数を要したため工期を55日間延長するものである。	1	令和6年12月3日	22,616,000円	22,616,000円	増減	
施設管理課	造園工事	20242017		茨城県鹿嶋市須賀442		自	令和6年7月30日	令和6年7月30日	55日増		
5社交鹿公下第1-3号・6社交鹿公下第1-1号 マンホールポンプ設置工事(鹿嶋市長栖地内)			マンホールポンプ設置工事 市道7262号線○機器費 ポンプ設備・計装設備一式○輸送費一式	(株)サンワ興業	東京電力(株)が実施する電力供給の工事調整について、不測の日数を要するため50日間の工期延長をするものである。	1	令和6年12月4日	18,480,000円	18,480,000円	増減	
下水道課	管工事	20242024		茨城県鹿嶋市神向寺129		自	令和6年9月3日	令和6年9月3日	50日増		
6鹿下第8号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事 L=147.5m 管布設工L=146.3m 塩ビ人孔2基 污水樹及び取付管工5箇所 付帯工1式	(株)泉建工	工事現場における週休二日制の導入に伴い、設計書に係る諸経費の見直しが必要となるため、設計変更をするものである。	1	令和6年12月4日	17,468,000円	18,348,000円	契約額増額	
下水道課	土木一式工事	20242025		茨城県鹿嶋市宮中4703-5		自	令和6年9月3日	令和6年9月3日	-		
5鹿上水第(修2-14)号 通信設備改修工事(鹿嶋市平井・宮中・津賀地内)			○市役所・宮中浄水場・大野配水場○通信設備改修_N=1式	横河ソリューションサービス(株) 鹿島営業所	NTTの回線改修に遅延が生じており、敷設までに不測の日数を要することから工期を延長していたものですが、更なる協議、調整の結果再度工期延長するものである。	2	令和6年12月5日	5,170,000円	5,170,000円	増減	
水道課	電気工事	20231059		茨城県神栖市木崎2406-395		自	令和5年11月1日	令和5年11月1日	96日増		
5国補防安鹿道建第1-3号・6国補防安鹿道建第1-2号 道路改良工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線L=130m○土工N=1式○排水構造物工○側溝工○フレキストU型側溝L=258m○集水樹・マンホール工○現場打ち集水樹N=2箇所○舗装N=1式○舗装工○アスファルト舗装工(車道部)○下層路盤(RC-40t=35cm)A=950㎡○上層路盤(MS-25t=15cm)A=875㎡○表層(再生密粒度As20t=5cm)A=875㎡	(有)ナカヤ設備工業	今回施工区間において、隣接地権者との出入口の調整に、不測の日数を要したため、工期を40日間延長するものである。	1	令和6年12月9日	28,050,000円	28,050,000円	増減	
道路建設課	土木一式工事	20242013		茨城県鹿嶋市武井904		自	令和6年7月17日	令和6年7月17日	40日増		