

令和6年度 変更契約状況

令和7年1月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
6排水鹿道建第6号 排水整備工事(鹿嶋市宮中地内)			市道8005号線L=281.5m○土工N=1式○排水構造物工○側溝工OKUS-300×300L=142mOKUS-300×400L=31mOKDS-300×500L=62mOKDS-300×600L=12m○舗装N=1式○舗装工○アスファルト舗装工○上層路盤(RC-40t=15cm)A=390㎡○表層(再生密粒度As20t=5cm)A=935㎡	(株)鹿島ガーデン	今回施工区間の流末調査の結果、流末となる既設管に土砂が溜まっていたため、雨水管清掃工を追加するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年1月9日	契約額
道路建設課				茨城県鹿嶋市宮中6-6-9		自	令和6年8月9日	令和6年8月9日	18,700,000 円
20242020						至	令和7年1月15日	令和7年1月15日	—
6鹿環政第3号 鹿嶋斎苑吸収冷温水機改修工事(鹿嶋市大字棚木209番地 鹿嶋斎苑)			吸収冷温水機改修工事 定期整備 溶液ろ過精製チューブ化学薬品洗浄	(株)小堤工業	吸収冷温水機本体の主要部品である高温熱交換器の制作に遅れが生じたため24日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年1月10日	契約額
環境政策課				茨城県鹿嶋市角折1488-1		自	令和6年8月9日	令和6年8月9日	20,130,000 円
20242019						至	令和7年2月4日	令和7年2月28日	24日増
5国補防安鹿道建第1-3号・6国補防安鹿道建第1-2号 道路改良工事(鹿嶋市武井地内)			市道0151号線L=130m○土工N=1式○排水構造物工○側溝工○プレキャストU型側溝L=258m○集水樹・マンホール工○現場打ち集水樹N=2箇所○舗装N=1式○舗装工○アスファルト舗装工(車道部)○上層路盤(RC-40t=35cm)A=950㎡○上層路盤(MS-25t=15cm)A=875㎡○表層(再生密粒度As20t=5cm)A=875㎡	(有)ナカヤ設備工業	令和6年8月21日付で指示した「発生土砂(ゴミ混じり)の分別・処分」について、今回の設計変更でN=1式を追加するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年1月14日	契約額
道路建設課				茨城県鹿嶋市武井904		自	令和6年7月17日	令和6年7月17日	28,050,000 円
20242013						至	令和7年1月22日	令和7年1月22日	—
5国補鹿上水第1-10号 配水管布設工事(鹿嶋市宮津台地内)			市道6858号線ほか ○配水管布設工_水道用ダクタイル鑄鉄管(DIP(NS)φ600)L=383m(DIP(GX)φ350)L=109m○土工_1式 ○付帯工_1式	大平・小沼特定建設工事共同企業体	工事着手後、既設埋設物の現状が想定と異なっていたため、材料等を変更し増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年1月22日	契約額
水道課				茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139		自	令和6年5月23日	令和6年5月23日	187,550,000 円
20242004						至	令和7年2月17日	令和7年2月17日	—
6国補社総交公園鹿施管第2号 鹿島城山公園園路改修工事【2工区】(鹿嶋市城山地内)			園路舗装工 L=225.0m W=2.5m	(株)富山園建設	現場に着手したところ、使用材料の変更及び法面保護の必要が発生したため、設計変更を行うものである。またこれらの施工方法の検討に不測の日数を要したため34日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年1月23日	契約額
施設管理課				茨城県鹿嶋市大船津2223		自	令和6年10月16日	令和6年10月16日	35,200,000 円
20242029						至	令和7年1月31日	令和7年3月6日	34日増
6国補社総交公園鹿施管第1号 鹿島城山公園園路改修工事【1工区】(鹿嶋市城山地内)			園路舗装工 L=229.0m W=2.5m	常陸緑化土木(株)	現場に着手したところ、使用材料の変更や法面保護の必要が発生し、地先境界ブロックの工法を見直したため設計変更を行うものである。またこれらの施工方法の検討に不測の日数を要したため42日間の工期延長をするものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年1月30日	契約額
施設管理課				茨城県鹿嶋市須賀442		自	令和6年7月30日	令和6年7月30日	22,616,000 円
20242017						至	令和7年1月30日	令和7年3月13日	42日増