

令和6年度 変更契約状況

令和7年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5国補鹿上水第1-11号 配水管布設工事(鹿嶋市高天原地内)			市道8052号線ほか ○配水管布設工_水道用ダクトイル鑄鉄管(DIP(NS)φ600)L=624m(DIP(GX)φ400)L=2m(DIP(GX)φ300)L=12m(DIP(GX)φ200)L=29m ○土工_1式 ○付帯工_1式	飛田・加藤・大海特定建設工事共同企業体 茨城県鹿嶋市鉢形1293	試掘の結果、想定していない既設管があり、設計変更の不測の日数を要したため、14日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月12日	増減
						契約額	262,350,000 円	262,350,000 円	無し
水道課	土木一式工事	20242011				自	令和6年7月18日	令和6年7月18日	14日増
						至	令和7年3月14日	令和7年3月28日	
6鹿上水第5号 配水管布設工事(鹿嶋市荒井地内)			県道荒井行方線 ○配水管布設工_水道用ダクトイル鑄鉄管(DIP φ250)L=84m,水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP φ150)L=54m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(株)飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形1293	本工事は同一工区である県発注工事と一体的に実施する必要があるため、県工事に遅延が生じていることから、合わせて11日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月12日	増減
						契約額	8,184,000 円	8,184,000 円	無し
水道課	土木一式工事	20241069				自	令和6年11月7日	令和6年11月7日	11日増
						至	令和7年3月17日	令和7年3月28日	
5国補防安鹿道建第5-5号・6国補防安鹿道建第5-2号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			市道6226号線L=420.9m ○プレキャストU型側溝L=420m ○現場打ち集水桝N=1箇所 ○上層路盤(RC-40,t=15cm)A=286㎡ ○表層(再生密粒度As13,t=4cm)A=1560㎡	(株)イーエムアイ 茨城県鹿嶋市棚木599-4	今回施工区間において、隣接地権者との出入口の調整に、不測の日数を要したため、工期を35日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月12日	増減
						契約額	43,516,000 円	43,516,000 円	無し
道路建設課	土木一式工事	20242026				自	令和6年9月18日	令和6年9月18日	35日増
						至	令和7年2月14日	令和7年3月21日	
6鹿上水第3号 配水管布設工事(鹿嶋市谷原地内)			県道須賀・北埠頭線 ○配水管布設工_水道用ダクトイル鑄鉄管(DIP(GX)φ250)L=53m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	本工事に於いて、資材の調達に不測の日数を要していることから、28日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月12日	契約額
						契約額	57,640,000 円	5,764,000 円	減額
水道課	土木一式工事	20242027				自	令和6年10月2日	令和6年10月2日	28日増
						至	令和7年2月28日	令和7年3月28日	
6国補鹿上水第1-3号 鹿島配水場場内配管整備工事(鹿嶋市宮中地内)			鹿島配水場場内 ○配水管布設工_水道用ダクトイル鑄鉄管(DIP(NS)φ600)L=93m ○土工_1式 ○付帯工_1式	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6-6-9	本工事で使用する一部資材の確保に不測の日数を要しているため、14日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月12日	増減
						契約額	113,300,000 円	113,300,000 円	無し
水道課	土木一式工事	20242030				自	令和6年11月22日	令和6年11月22日	14日増
						至	令和7年3月14日	令和7年3月28日	
6鹿廃対第3号 リサイクル施設機械改修工事(鹿嶋市大字平井2264番地)			鹿嶋市立衛生センター施設内の機械修繕工事	極東開発工業(株) 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-11	交換予定に入っていなかった破砕物磁選機においても不具合が発生したこと、また、破砕機室の大扉の開閉が出来なくなっていたことにより、部品が搬入できないため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月14日	契約額
						契約額	16,720,000 円	18,205,000 円	増額
廃棄物対策課	機械器具設置工事	20241032				自	令和6年7月6日	令和6年7月6日	-
						至	令和7年3月14日	令和7年3月14日	

令和6年度 変更契約状況

令和7年2月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号										
5国補鹿上水第1-9号 配水管布設工事(鹿嶋市宮中地内)			国道51号ほか ○配水管布設工_水道用ダクタイル鑄鉄管(DIP(NS)φ700)L=246m (DIP(PN)φ700)L=47m ○土工_1式 ○付帯工_1式	郡司・高正・常陸緑化特定JV	管の割付変更により、継ぎ輪が1つ減となったことと、舗装復旧範囲を現況に合わせて追加したため、増額変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月17日	契約額	280,500,000 円	280,885,000 円	増額
						自	令和6年5月23日	令和6年5月23日	—			
				至		令和7年3月18日	令和7年3月18日	—				
				水道課		土木一式工事	20242003	茨城県鹿嶋市粟生1711				
6市整鹿道建第22号 法面改良工事(鹿嶋市須賀地内)			多段積み法砕工 A=48㎡	(株)泉建工	法肩の盛土部において、雨水による土砂の流出を防ぐため天端コンクリート工を追加するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月20日	契約額	4,070,000 円	4,202,000 円	増額
						自	令和6年12月20日	令和6年12月20日	—			
				至		令和7年3月19日	令和7年3月19日	—				
				道路建設課		土木一式工事	20241072	茨城県鹿嶋市宮中4703-5				
6市整鹿道建第23号 道路舗装工事(鹿嶋市長栖地内)			上層路盤工 A=400㎡表層工 A=400㎡	小川建設(株)	施工区間内で既設側溝に大きなたわみ、破損が確認され、舗装工の支障となるため、20mの区間について側溝の入替を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月20日	契約額	2,420,000 円	2,959,000 円	増額
						自	令和6年12月20日	令和6年12月20日	—			
				至		令和7年3月19日	令和7年3月19日	—				
				道路建設課		舗装工事	20241073	茨城県鹿嶋市佐田346				
6鹿下第20号 宮中地区管渠更生工事(鹿嶋市宮中地内)			管渠更生工事 L=42.7m	管清工業(株) 茨城営業所	占用協議及び材料の手配に不測の日数を要していることから、14日間の工期延長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月26日	契約額	4,950,000 円	4,950,000 円	増減 無し
						自	令和6年11月26日	令和6年11月26日	14日増			
				至		令和7年3月14日	令和7年3月28日	14日増				
				下水道課		土木一式工事	20241070	茨城県水戸市渡里町2710-6				
6排水鹿道建第9号 排水整備工事(鹿嶋市荒井地内)			市道4023号線L=90.7m ○長尺U字溝L=77m ○深溝U字溝L=8m ○下層路盤A=50㎡ 上層路盤A=53㎡ ○表層A=112㎡	(有)久保組	令和7年1月15日付で指示した「路盤入替の追加」による設計変更(A=45.0㎡追加)に伴い、工期を10日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年2月28日	契約額	7,986,000 円	8,250,000 円	増額
						自	令和6年11月8日	令和6年11月8日	10日増			
				至		令和7年3月7日	令和7年3月17日	10日増				
				道路建設課		土木一式工事	20241062	茨城県鹿嶋市荒井352-2				
						変更回数		変更契約日:				
						契約額						
						自						
						至						