

## 令和6年度 変更契約状況

令和7年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
5国補鹿上水第9-6号 老朽管布設替工事(鹿嶋市港ヶ丘地内)			市道8152号線○配水管布設工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(GX)φ350)L=255m(DIP(GX)φ75)L=9m○既存管撤去工_(DIP(GX)φ350)L=148m(DIP(GX)φ75)L=5m○土工_1式○付帯工_1式	中山設備工業(株)  茨城県鹿嶋市平井1350-161	給水管取り直しを追加したため増額変更し、それに併せて工期延長するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年3月7日		契約額
						契約額	71,830,000 円	76,725,000 円	増額
						自	令和6年10月16日	令和6年10月16日	17日増
						至	令和7年3月14日	令和7年3月31日	
6道維鹿施管第45号 道路維持補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	大海工業(株)  茨城県鹿嶋市平井1060-1	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年3月12日		契約額
						契約額	6,930,000 円	9,240,000 円	増額
						自	令和6年9月25日	令和6年9月25日	-
						至	令和7年3月24日	令和7年3月24日	
5国補防安鹿道建第5-5号・6国補防安鹿道建第5-2号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			市道6226号線L=420.9m○プレキャストU型側溝L=420m○現場打ち集水柵N=1箇所○上層路盤(RC-40,t=15cm)A=286㎡○表層(再生密粒度As13,t=4cm)A=1560㎡	(株)イーエムアイ  茨城県鹿嶋市棚木599-4	令和7年1月20日付けで指示した「現道路盤部の施工方法」について、今回の設計変更で路面切削を A=1,250㎡追加するものである。	変更回数	2 変更契約日: 令和7年3月12日		契約額
						契約額	43,516,000 円	46,486,000 円	増額
						自	令和6年9月18日	令和6年9月18日	-
						至	令和7年3月21日	令和7年3月21日	
6災害鹿道建第1号 法面復旧工事(鹿嶋市和地内)			多段積み法枠工 A=71㎡	(株)中川建設  茨城県鹿嶋市津賀1612	道路排水の越流による法面の再崩壊対策として、側溝に沿って止水壁設置を25m追加するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年3月13日		契約額
						契約額	3,795,000 円	3,861,000 円	増額
						自	令和7年1月30日	令和7年1月30日	-
						至	令和7年3月24日	令和7年3月24日	
6防安鹿公下第1-2号 荒野台地区調整池築造工事(鹿嶋市荒野地内)			調整池築造工事 河川土工1式 法覆護岸工1式(ブロックマット工A=1547㎡ 植生工A=3700㎡) 付属物設置工1式(防護柵設置工L=358m) 仮設工1式	(株)根本工務店  茨城県鹿嶋市大船津2054-1	調整池築造工事にあたり、材料の手配(ブロックマット、PC門扉)及び地元との工事調整に不測の日数を要するため、工期延長するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年3月18日		増減
						契約額	101,200,000 円	101,200,000 円	無し
						自	令和6年12月27日	令和6年12月27日	153日増
						至	令和7年3月28日	令和7年8月28日	
6道維鹿施管第46号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)辻田造園建設  茨城県鹿嶋市下埜886-3	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年3月19日		契約額
						契約額	6,952,000 円	8,492,000 円	増額
						自	令和6年9月25日	令和6年9月25日	-
						至	令和7年3月24日	令和7年3月24日	

令和6年度 変更契約状況

令和7年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
6道維鹿施管第47号 道路維持補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	常陸緑化土木(株)	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年3月19日	契約額
						契約額	7,084,000 円	9,064,000 円	増額
施設管理課 土木一式工事 20241057			茨城県鹿嶋市須賀442	自		令和6年9月25日	令和6年9月25日	—	
				至		令和7年3月24日	令和7年3月24日	—	
6道維鹿施管第48号 道路維持補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	(有)勝久建設	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年3月19日	契約額
						契約額	6,952,000 円	8,932,000 円	増額
施設管理課 土木一式工事 20241058			茨城県鹿嶋市大字武井釜446-8	自		令和6年9月25日	令和6年9月25日	—	
				至		令和7年3月24日	令和7年3月24日	—	
6道維鹿施管第49号 道路維持補修工事(鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)中川建設	当初設計では過去の実績をもとに積算したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年3月19日	契約額
						契約額	7,139,000 円	9,449,000 円	増額
施設管理課 土木一式工事 20241059			茨城県鹿嶋市津賀1612	自		令和6年9月25日	令和6年9月25日	—	
				至		令和7年3月24日	令和7年3月24日	—	
6社交鹿公下第1-2号 根三田地区汚水管整備工事(鹿嶋市泉川地内)			汚水管整備工事 市道0104号線○管布設工(φ200)L=154.30m○人孔設置工N=3基○付帯工一式○仮設工一式	秋元設備工業(株)	工事現場における週休二日制の導入に伴い、設計書に係る諸経費の見直しが必要となるため、設計変更をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年3月21日	契約額
						契約額	27,830,000 円	28,710,000 円	増額
下水道課 土木一式工事 20242032			茨城県鹿嶋市宮中5186	自		令和6年11月20日	令和6年11月20日	—	
				至		令和7年3月25日	令和7年3月25日	—	
6緊自債鹿道建第1号 水路改良工事(鹿嶋市中地内)			排水構造物工○大型フリーム L=131m L型擁壁水路 N=1箇所 マットレス基礎 N=1式○仮設工 工事用道路工 N=1式 締切排水工 N=1式	会津建設(株)	本工事に伴う施工ヤードの確保に不測の日数を要したため、工期を190日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年3月24日	増減
						契約額	118,250,000 円	118,250,000 円	無し
道路建設課 土木一式工事 20242021			茨城県鹿嶋市下津289-3	自		令和6年9月3日	令和6年9月3日	190日増	
				至		令和7年3月25日	令和7年10月1日	190日増	
6緊自債鹿道建第2号 水路改良工事(鹿嶋市中地内)			排水構造物工○大型フリーム L=107m マットレス基礎 N=1式○仮設工 工事用道路工 N=1式 締切排水工 N=1式	石津産業(株)	本工事に伴う施工ヤードの確保に不測の日数を要したため、工期を190日間延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年3月24日	増減
						契約額	93,500,000 円	93,500,000 円	無し
道路建設課 土木一式工事 20242022			茨城県鹿嶋市平井東2-5-1	自		令和6年9月3日	令和6年9月3日	190日増	
				至		令和7年3月25日	令和7年10月1日	190日増	

令和6年度 変更契約状況

令和7年3月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号								
6鹿上水第5号 配水管布設工事(鹿嶋市荒井地内)			県道荒井行方線○配水管布設工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIPφ250)L=84m,水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVPφ150)L=54m○土工_1式○付帯工_1式	(株)飛田工務店 茨城県鹿嶋市鉢形1293	本工事は同一工区である県発注工事と一体的に実施する必要があり、県工事に遅延が生じていることから、さらに125日間の工期延長をするものである。	変更回数	2 変更契約日: 令和7年3月25日		増減	
						契約額	8,184,000 円		8,184,000 円	無し
						自	令和6年11月7日	令和6年11月7日	125日増	
						至	令和7年3月28日	令和7年7月31日		
5国補鹿上水第1-11号 配水管布設工事(鹿嶋市高天原地内)			市道8052号線ほか○配水管布設工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(NS)φ600)L=624m(DIP(GX)φ400)L=2m(DIP(GX)φ300)L=12m(DIP(GX)φ200)L=29m○土工_1式○付帯工_1式	飛田・加藤・大海特定建設工事共同企業体 茨城県鹿嶋市鉢形1293	試掘の結果、想定していない既設管があり、設計変更不測の日数を要したため、さらに154日間の工期延長をするものである。	変更回数	2 変更契約日: 令和7年3月25日		増減	
						契約額	262,350,000 円		262,350,000 円	無し
						自	令和6年7月18日	令和6年7月18日	154日増	
						至	令和7年3月28日	令和7年8月29日		
6鹿上水第3号 配水管布設工事(鹿嶋市谷原地内)			県道須賀・北埠頭線○配水管布設工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(GX)φ250)L=53m○土工_1式○付帯工_1式	(株)サンワ興業 茨城県鹿嶋市神向寺129	本工事に於いて、資材の調達に不測の日数を要していることから、さらに63日間の工期延長をするものである。	変更回数	2 変更契約日: 令和7年3月25日		増減	
						契約額	57,640,000 円		57,640,000 円	無し
						自	令和6年10月2日	令和6年10月2日	63日増	
						至	令和7年3月28日	令和7年5月30日		
6国補鹿上水第1-1号 鹿島配水場電気設備工事(鹿嶋市宮中地内)			機器費 1.0式 輸送費 1.0式	横河ソリューションサービス(株) 鹿島営業所 茨城県神栖市木崎2406-395	本工事で使用する一部資材の確保に不測の日数を要しているため、365日間の工期延長をするものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年3月26日		増減	
						契約額	624,100,400 円		624,100,400 円	無し
						自	令和6年5月24日	令和6年5月24日	365日増	
						至	令和7年3月31日	令和8年3月31日		
6国補鹿上水第1-3号 鹿島配水場場内配管整備工事(鹿嶋市宮中地内)			鹿島配水場場内○配水管布設工_水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(NS)φ600)L=93m○土工_1式○付帯工_1式	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6-6-9	本工事で使用する一部資材の確保、および場内における他工事との調整に不測の日数を要しているため、さらに368日間の工期延長をするものである。	変更回数	2 変更契約日: 令和7年3月26日		増減	
						契約額	113,300,000 円		113,300,000 円	無し
						自	令和6年11月22日	令和6年11月22日	368日増	
						至	令和7年3月28日	令和8年3月31日		
						変更回数	変更契約日:			
						契約額				
						自				
						至				