

令和7年度 変更契約状況

令和7年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
6緊自債鹿道建第1号 水路改良工事 (鹿嶋市中地内)			排水構造物工 大型フリー ム L=131m L型擁壁水路 N=1箇所 マットレス基礎 N=1 式 仮設工 工事用道路工 N=1式 締切排水工 N=1式	会津建設(株)	水路を横断している工水管についての管 理者協議に不測の日数を要し、また先行し て施行している下流側工区との施工ヤード 使用に関する調整に日数を要したため、工 期を126日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年9月12日	増減	
				茨城県鹿嶋市下津 289-3		契約額	118,250,000 円		118,250,000 円	無し
道路建設課	土木一式工事	20242021				自	令和6年9月3日		令和6年9月3日	126日増
				至		令和7年10月1日		令和8年2月4日		
7鹿上水第1号 配水管布設工事(鹿嶋 市平井地内)			市道0113号線 O配水管布 設工事 HPPE φ 150 L=18.8m O土木 N=1式 O付帯工 N=1 式	石津産業(株)	試掘の結果、既設埋設物の現状が想定と 異っており、給水管取直し及び材料等 を変更したため増額変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年9月12日	契約額	
				茨城県鹿嶋市平井東 2-5-1		契約額	6,930,000 円		7,942,000 円	増額
水道課	水道施設工事	20251001				自	令和7年5月16日		令和7年5月16日	—
				至		令和7年9月30日		令和7年9月30日		
6緊自債鹿道建第2号 水路改良工事 (鹿嶋市中地内)			排水構造物工 大型フリー ム L=107m マットレス基礎 N=1式 仮設工 工事用道路 工 N=1式 締切排水工 N=1式	石津産業(株)	施工ヤードの造成に伴い、現地に残置され ていた樹木の処分および隣接地との境界 部分に仮囲い設置を追加するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年9月18日	契約額	
				茨城県鹿嶋市平井東 2-5-1		契約額	93,500,000 円		98,010,000 円	増額
道路建設課	土木一式工事	20242022				自	令和6年9月3日		令和6年9月3日	—
				至		令和7年10月1日		令和7年10月1日		
7排水鹿道建第1号 排水整備工事(鹿 嶋市宮中地内)			市道8005号線 L=238.5m O長 尺U字溝(KUS300×300~400) L=92m O深溝U字溝(300× 500~800)L=134m O上層路盤 (RC-40 t=15cm) A=253㎡ O表 層(再生密粒度As20 t=5cm) L=820㎡	(株)鹿島ガーデン	今回施工区間にある規制標識について、 関係機関(鹿嶋警察署)との移設協議に不 測の日数を要したため、35日間の工期延 長をするものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年9月18日	増減	
				茨城県鹿嶋市宮中6- 6-9		契約額	20,130,000 円		20,130,000 円	無し
道路建設課	土木一式工事	20252007				自	令和7年6月5日		令和7年6月5日	35日増
				至		令和7年10月2日		令和7年11月6日		
7道維鹿施管第1号 道路維持補修工事 (鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)大平工業	過去の実績を基に施工数量を想定して契 約したが、今回数量が確定したため、設計 変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年9月25日	契約額	
				茨城県鹿嶋市港ヶ丘 282-139		契約額	8,932,000 円		8,580,000 円	減額
施設管理課	土木一式工事	20241085				自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—
				至		令和7年9月30日		令和7年9月30日		
7道維鹿施管第2号 道路維持補修工事 (鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)富山園建設	過去の実績を基に施工数量を想定して契 約したが、今回数量が確定したため、設計 変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年9月25日	契約額	
				茨城県鹿嶋市大船津 2223		契約額	8,932,000 円		8,917,700 円	減額
施設管理課	土木一式工事	20241086				自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—
				至		令和7年9月30日		令和7年9月30日		

令和7年度 変更契約状況

令和7年9月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減	
事業担当課	種別	整理番号									
7道維鹿施管第3号 道路維持補修工事 (鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)ヨシケン	過去の実績を基に施工数量を想定して契約したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年9月25日		契約額	
				契約額		8,778,000 円		8,294,000 円	減額		
施設管理課	土木一式工事	20241087		茨城県鹿嶋市宮津台 4757-7		自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—	
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日		
7道維鹿施管第4号 道路維持補修工事 (鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)小沼工務店	過去の実績を基に施工数量を想定して契約したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年9月25日		契約額	
				契約額		8,954,000 円		8,778,000 円	減額		
施設管理課	土木一式工事	20241088		茨城県鹿嶋市小山 1066-2		自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—	
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日		
7道維鹿施管第5号 道路維持補修工事 (鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(有)大槻土建	過去の実績を基に施工数量を想定して契約したが、今回数量が確定したため、設計変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年9月25日		契約額	
				契約額		8,679,000 円		7,689,000 円	減額		
施設管理課	土木一式工事	20241089		茨城県鹿嶋市和1572		自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—	
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日		
7鹿下第1号 根三田地区污水管整備工 事(鹿嶋市長栖地内)			污水管整備工事 L=190.1m 管布設工 L=188.3m 1号人孔 1基 塩ビ人孔 2基 污水樹及 び取付管工 1箇所 付帯工 1 式	(株)ライジング	本工事施工にあたり、水替工(ウエルポイント工)を実施したところ、ウエルポイントの打設孔が舗装版の経年劣化等により、クラック等が大きく発生したため、表層工の影響を考慮し設計幅を見直す。また、工事範囲内の地権者より、公共樹の設置要望があったため、これを追加し、設計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年9月25日		契約額	
				契約額		17,138,000 円		18,128,000 円	増額		
下水道課	土木一式工事	20252010		茨城県鹿嶋市大字平 井1005-25		自	令和7年6月26日		令和7年6月26日	—	
						至	令和7年10月3日		令和7年10月3日		
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					
						変更回数		変更契約日:			
						契約額					
						自					
						至					