

令和7年度 変更契約状況

令和7年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
5国補鹿上水第1－11号 配水管布設 工事(鹿嶋市高天原地内)			市道8052号線ほか ○配水管布 設工_水道用ダクト用鉄管 (DIP(NS)φ600)L=624m (DIP (GX)φ400)L=2m (DIP(GX)φ 300)L=12m DIP(GX)φ200) L=29m ○土工_1式 ○付帯工_1 式	飛田・加藤・大海特定建 設工事共同企業体 茨城県鹿嶋市鉢形 1293	工事着工後、試掘を行ったところ、既設管 が想定と大きく異なっていた。これにより配 管の変更・追加を行ったため、増額変更を するものである。	変更回数	3	変更契約日: 令和7年8月20日	契約額	
						契約額	262,350,000 円		268,400,000 円	増額
						自	令和6年7月18日		令和6年7月18日	—
						至	令和7年8月29日		令和7年8月29日	
水道課	土木一式工事	20242011								
<*追加>7道維鹿施管第1号 道路維持 補修工事(鹿嶋市平井地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)大平工業 茨城県鹿嶋市港ヶ丘 282-139	当初設計では過去の実績をもとに積算した が、契約額を超える見込みとなるため、設 計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年8月20日	契約額	
						契約額	6,930,000 円		8,932,000 円	増額
						自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日	
施設管理課	土木一式工事	20241085								
<*追加>7道維鹿施管第2号 道路維持 補修工事(鹿嶋市宮中地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)富山園建設 茨城県鹿嶋市大船津 2223	当初設計では過去の実績をもとに積算した が、契約額を超える見込みとなるため、設 計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年8月20日	契約額	
						契約額	6,952,000 円		8,932,000 円	増額
						自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日	
施設管理課	土木一式工事	20241086								
<*追加>7道維鹿施管第3号 道路維持 補修工事(鹿嶋市宮津台地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)ヨシケン 茨城県鹿嶋市宮津台 4757-7	当初設計では過去の実績をもとに積算した が、契約額を超える見込みとなるため、設 計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年8月20日	契約額	
						契約額	6,820,000 円		8,778,000 円	増額
						自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日	
施設管理課	土木一式工事	20241087								
<*追加>7道維鹿施管第4号 道路維持 補修工事(鹿嶋市荒井地内外)			道路維持補修 N=1式	(株)小沼工務店 茨城県鹿嶋市小山 1066-2	当初設計では過去の実績をもとに積算した が、契約額を超える見込みとなるため、設 計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年8月20日	契約額	
						契約額	7,018,000 円		8,954,000 円	増額
						自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日	
施設管理課	土木一式工事	20241088								
<*追加>7道維鹿施管第5号 道路維持 補修工事(鹿嶋市津賀地内外)			道路維持補修 N=1式	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市和1572	当初設計では過去の実績をもとに積算した が、契約額を超える見込みとなるため、設 計変更するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年8月20日	契約額	
						契約額	6,919,000 円		8,679,000 円	増額
						自	令和7年3月25日		令和7年3月25日	—
						至	令和7年9月30日		令和7年9月30日	
施設管理課	土木一式工事	20241089								

令和7年度 変更契約状況

令和7年8月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
6防安鹿公下第1-2号 荒野台地区調整池築造工事(鹿嶋市荒野地内)			調整池築造工事 河川土工_1式 法覆護岸工_1式(ブロックマット工_A=1547㎡ 植生工_A=3700㎡) 付属物設置工_1式(防護柵設置工_L=358m) 仮設工_1式	(株)根本工務店 茨城県鹿嶋市大船津2054-1	本工事工程中、植生工及びブロックマット工の前作業として、法面の路体(築堤)盛土工が必要となるが、現場において土量が不足することが判明したため、土工量(盛土工及び土砂積込運搬工)を見直し、設計変更するものである。	変更回数	2	変更契約日: 令和7年8月26日	契約額
						契約額	101,200,000 円	104,830,000 円	増額
						自	令和6年12月27日	令和6年12月27日	—
						至	令和7年8月28日	令和7年8月28日	
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			