

令和7年度 変更契約状況

令和7年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更状況	変更前の状況	変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号							
7鹿上水第11-1号 石綿管布設替工事(鹿嶋市宮中地内)			市道8027号線他 ○配水管布設工_HPPEφ75 L=410m, HPPEφ50 L=5m ○土工一式 ○付帯工一式	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	工事着手後、既設管が想定と異っており布設箇所の取り合い調整に不測の日数を要したため、35日間の工期延長をするものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年12月4日		増減 無し
						契約額	45,980,000 円 45,980,000 円		
						自	令和7年6月5日	令和7年6月5日	35日増
						至	令和7年12月26日	令和8年1月30日	
<*追加>7排水鹿道建第5号 排水整備工事(鹿嶋市和地内)			市道0253号線 L=75.9m ○長尺U字溝(KUS-300×300) L=76m ○上層路盤(RC-40 t=15cm) A=44㎡ ○表層(再生密粒度As13t=4cm) A=374㎡	(有)大槻土建 茨城県鹿嶋市大字和1572	令和7年10月31日付けで協議のあった「舗装版破碎の厚さ変更」について、今回の設計変更にて厚さの変更に伴うAs殻の処分量を15.6t追加するものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年12月16日		契約額 増額
						契約額	5,676,000 円 5,819,000 円		
						自	令和7年9月25日	令和7年9月25日	-
						至	令和8年1月22日	令和8年1月22日	
6社交鹿公下第1-3号・7社交鹿公下第1-1号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市泉川・国末地内)			污水管整備工事_市道0104号線_施工延長 L=179.30m ○管布設工(φ200) L=176.60m ○人孔設置工 N=3基 ○付帯工一式 ○仮設工一式	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	本工事において、下水道管理設位置に不明管が発見され、それに対する調査および取壊しの対応を行ったため、追加工事として変更するものである。また、交通量が多く、作業時の安全確保を図るため、当初計画より交通誘導員を2名配置する必要が生じたことから、増員分について変更を行うものである。	変更回数	1 変更契約日: 令和7年12月26日		契約額 増額
						契約額	37,620,000 円 40,040,000 円		
						自	令和7年8月1日	令和7年8月1日	-
						至	令和8年1月7日	令和8年1月7日	
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			
						変更回数	変更契約日:		
						契約額			
						自			
						至			