

令和8年度 変更契約状況

令和8年7月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
8鹿下第10号 下水道汚水維持工事(鹿嶋市根三田地内)			管路補修工 対象管路φ300塩ビ管 ○仮設工1式,土工1式 ○管布設工1式 ○付帯工1式	(株)辻田造園建設 茨城県鹿嶋市下埜886-3	本工事施工にあたり試験堀を実施した結果,工法及び仮設工の検討に不測の日数を要するため,工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和8年7月16日	増減
						契約額	4,950,000 円		4,950,000 円	無し
						自	令和8年6月12日	令和8年6月12日	30日増	
						至	令和8年7月21日	令和8年8月20日		
下水道課	土木一式工事	20261014								
6国補鹿上水第1-4号 鹿島配水場機械設備工事(鹿嶋市宮中地内)			機械設備工○配水ポンプ設備_N=1.0式 ○追塩素注入設備_N=1.0式 ○排水ポンプ設備_N=1.0式 ○輸送費_N=1.0式	(株)フソウ 茨城営業所 茨城県水戸市城南2-1-20	他工区との調整により、配管設置が増えた。また電気設備との調整で盤等の仕様が変わったため、増額変更するものである。	変更回数	2	変更契約日:	令和8年7月17日	契約額
						契約額	462,000,000 円		466,840,000 円	増額
						自	令和7年6月17日	令和7年6月17日	—	
						至	令和8年7月31日	令和8年7月31日		
水道課	機械器具設置工事	—								
6国補鹿上水第1-1号 鹿島配水場電気設備工事(鹿嶋市宮中地内)			○機器費 1.0式 ○輸送費 1.0式	横河ソリューションサービズ(株) 鹿島営業所 茨城県神栖市木崎2406-395	工事開始後に、敷鉄板・仮囲いを別工事から引き継いだため増額変更するものである。	変更回数	3	変更契約日:	令和8年7月17日	契約額
						契約額	624,100,400 円		632,350,400 円	増額
						自	令和6年5月24日	令和6年5月24日	—	
						至	令和8年7月31日	令和8年7月31日		
水道課	電気工事	20242001								
7緊自債鹿道建第4号 水路改良工事(鹿嶋市和地内)			○大型排水フリューム L=99m ○工事用道路工 N=1式 ○畦畔工 N=1式	日向寺工業 茨城県鹿嶋市中612-1	仮設水路の建設に着手したところ、想定を上回る地下水が確認され、仮設計画の再検討に不測の日数を要したため、工期を7日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日:	令和8年7月22日	増減
						契約額	125,158,000 円		125,158,000 円	無し
						自	令和7年10月30日	令和7年10月30日	71日増	
						至	令和8年8月4日	令和8年10月14日		
道路建設課	土木一式工事	20252021								
7緊自債鹿道建第5号 水路改良工事(鹿嶋市和地内)			○大型排水フリューム L=93m ○工事用道路工 N=1式	(株)村上工務店 茨城県鹿嶋市小山1114-12	隣接工区施工の仮設水路の見直しに伴い、本工区についても当初予定していた施工計画の再検討が必要となった。施工計画の見直し及び隣接工区との工程調整を余儀なくされたことから、工期を212日間延長するものである。	変更回数	2	変更契約日:	令和8年7月22日	増減
						契約額	104,500,000 円		104,500,000 円	無し
						自	令和7年10月31日	令和7年10月31日	212日増	
						至	令和8年8月4日	令和9年3月4日		
道路建設課	土木一式工事	20252022								
7国補防安鹿道建第5-3号 排水整備工事(鹿嶋市清水地内)			市道6400号線 L=235m ○管(函)渠型側溝 L=205m ○浸透トレンチ L=200m ○上層路盤(RC-40 t=10cm) A=1,100㎡ ○表層(再生細粒度As13 t=3cm) A=1,100㎡	高木工業(株) 茨城県鹿嶋市明石401	本工事では、現況の土側溝部分で作業を行うため、建設機械の安定性を確保することが難しく、転倒の恐れが懸念される。そのため、土側溝の埋め戻しと簡易土留めの設置を追加し、作業員および周辺の通行者の安全を確保するものである。	変更回数	3	変更契約日:	令和8年7月22日	契約額
						契約額	42,790,000 円		47,905,000 円	増額
						自	令和7年12月26日	令和7年12月26日	—	
						至	令和8年7月31日	令和8年7月31日		
道路建設課	土木一式工事	20252029								

令和8年度 変 更 契 約 状 況

令和8年7月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
8鹿下第1号 根三田地区污水管整備工事(鹿嶋市長栖地内)			○污水管整備工事:管布設工 φ200 施工延長L=69.6m ○ 管体延長L=68.7m ○人孔設 置工(1号)1基 ○污水樹及 び取付管工1箇所 ○付帯工 1式	加藤建設(株)	本工事施工にあたり主要資材(硬質塩化ビ ニル管φ200)の製造・納期に不測の時間 を要したため、工期を延長するものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和8年7月22日		増減
						契約額		11,715,000 円	11,715,000 円	無し
						自	令和8年5月22日	令和8年5月22日	32日増	
下水道課	土木一式工事	20262004	茨城県鹿嶋市高天原 1-6-62	至	令和8年7月30日	令和8年8月31日				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
			至							
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
			至							
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
			至							
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
			至							
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
			至							
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
			至							